



Registro Generale N. 000232/2022 del 26/09/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Servizio amministrazione, segreteria di settore e appalti

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA CHE GUEVARA - CUP I77H22001450005 - CIG 9312488C32 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Richiamate:

- 1) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06/07/2022, con la quale:
 - a) è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Opere di manutenzione straordinaria delle strade - via Che Guevara" - CUP I77H22001450005, redatto dal geom. Giovanni Serpini, tecnico dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune, e - limitatamente alla redazione del piano della sicurezza - dal geom. Simone Spaggiari, professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con determina n. 168/2022, per una spesa complessiva di € 34.000,00, di cui € 26.172,92 per lavori a base d'appalto compresi oneri per la sicurezza e al netto di IVA di legge;
 - b) è stato dato atto che il Responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la sottoscritta, arch. Daniela De Angelis, Responsabile del Settore "Servizi al Territorio";
- 2) la determinazione n. 181 del 19/07/2022 con la quale:
 - a) a seguito di apposita procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 e ss.mm.ii., esperita per il tramite del portale di e-procurement SATER di Intercent-ER (Fascicolo di Sistema FE066273 - Registro di Sistema PI181989-22 del 11/07/2022), i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L., con sede in via Raimondo Dalla Costa n. 180/A, 41126 - Modena, C.F./P.IVA 02932420363, per un importo contrattuale rideterminato a seguito del ribasso offerto (pari al 2,00%) in € 25.355,44 per lavori, oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.644,20 per IVA di legge, così per complessivi € 31.299,64;
 - b) è stato istituito, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio Direzione Lavori composto dal geom. Giovanni Serpini, dipendente dell'Ufficio tecnico comunale, in qualità di Direttore dei Lavori, e dal geom. Simone Spaggiari;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, conservato agli atti con prot. 9102 del 24/08/2022, nel quale si dichiara che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati, in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite, nel giorno 24/08/2022;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

Vista la documentazione amministrativo-contabile predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- LIBRETTO DELLE MISURE;
- REGISTRO DI CONTABILITA';
- SAL FINALE;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

Visto, in particolare, il documento "Certificato di Regolare Esecuzione", controfirmato dall'impresa appaltatrice, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 25/07/2022 con verbale di pari data;
- per l'ultimazione dei lavori sono stati concessi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna; il termine utile doveva scadere quindi il 24/08/2022;
- per l'esecuzione dei lavori non furono ordinate sospensioni nè concesse proroghe del tempo contrattuale;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/08/2022, come da certificato redatto in pari data;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- lo stato finale è stato redatto in data 06/09/2022 ed ammonta a complessivi € 25.655,68 al netto di IVA;
- i lavori corrispondono qualitativamente-quantitativamente al progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- le notazioni contabili per quanto è stato possibile riscontrare corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione contro gli infortuni degli operai;

Dato atto che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il Quadro Economico Finale afferente l'intero progetto ammonta ad € 32.950,53, di cui:

- € 25.325,68 per lavori;
- € 300,00 per oneri della sicurezza;
- € 1.200,00 per spese tecniche (CSP e CSE);
- € 150,00 per copertura assicurativa art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
- € 5.637,65 per IVA al 22% su lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza;
- € 337,20 per oneri contributivi (Cassa Geometri 5%) ed IVA al 22% su spese tecniche;



Verificato che, rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06/07/2022, risulta un'economia di spesa di € 1.049,47

Ritenuto opportuno accantonare tale economia di spesa da utilizzare eventualmente, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Decreto Legge n. 50 del 18/05/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge e sino al 31 dicembre 2022;

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione dell'Avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, avvenuta sull'Albo Pretorio online del Comune dal 08/09/2022 al 23/09/2022, non sono pervenute istanze relative ad occupazioni permanenti o temporanee di immobili o terreni, danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in oggetto, crediti verso la ditta esecutrice;

Ritenuto di approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione sopra richiamati e di corrispondere all'impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L., con sede in via Raimondo Dalla Costa n. 180/A, 41126 - Modena, C.F./P.IVA 02932420363, l'importo di € 25.625,68 oltre IVA di legge, a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti;

Dato atto che, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, Prot. INAIL_31362292 del 08/02/2022;

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura al capitolo 48101, art. 703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", dell'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, sugli impegni 2022/429 e 2022/430 assunti con determinazione n. 181/2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.", e successive modifiche e integrazioni;

- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento dei contratti;
- l'atto monocratico n. 3 del 01/04/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con decorrenza dal 01/04/2022 fino al 31/12/2022;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

per la ragioni indicate in parte motiva e che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi alle "opere di manutenzione della strada via Che Guevara" - CUP I77H22001450005, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - LIBRETTO DELLE MISURE;
 - REGISTRO DI CONTABILITA';
 - SAL FINALE;
 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
2. di assestare il Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto, che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il seguente:
 - € 25.325,68 per lavori;
 - € 300,00 per oneri della sicurezza;
 - € 1.200,00 per spese tecniche (CSP e CSE);
 - € 150,00 per copertura assicurativa art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
 - € 5.637,65 per IVA al 22% su lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza;



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- € 337,20 per oneri contributivi (Cassa Geometri 5%) ed IVA al 22% su spese tecniche;
3. di dare atto che, rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06/07/2022, risulta un'economia di spesa di € 1.049,47 da accantonare per essere eventualmente utilizzata, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Decreto Legge n. 50 del 18/05/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge e sino al 31 dicembre 2022;
 4. di provvedere a corrispondere all'impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L., con sede in via Raimondo Dalla Costa n. 180/A, 41126 - Modena, C.F./P.IVA 02932420363, l'importo di € 25.625,68 oltre IVA di legge, a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti;
 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
 - il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;
 6. di dare atto che che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura al capitolo 48101, art. 703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", dell'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, sugli impegni 2022/429 e 2022/430 assunti con determinazione n. 181/2022;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
 8. di dare atto che:
 - in ottemperanza all'art. 11 della Legge n° 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP I77H22001450005;
 - in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 9312488C32;
 9. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA



OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA CHE GUEVARA - CUP I77H22001450005 - CIG 9312488C32 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

| Euro | Piano Finanziario | Capitolo | Esercizio | CIG E CUP | Impegno N. |
|-------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 36,31 | 2.02.01.09.012 | 48101703 | 2022 | | 00430.001 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

26/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa