



Registro Generale N. 000059/2023 del 28/03/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Servizi al territorio**  
**Lavori pubblici e manutenzione**

**OGGETTO:** Efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006: approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DEL Settore Servizi al territorio**

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 25/07/2022 veniva approvato il progetto definitivo denominato "efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006, per una spesa complessiva di € 70.000,00;
- con determinazione dirigenziale N. 000195/2022 del 08/08/2022 veniva affidato l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori alla ditta BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367, sulla base dell'offerta di ribasso del 2,55%, per un importo contrattuale così rideterminato in € 54.250,78, di cui € 51.327,28 per lavori (comprensivi di € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 2.923,50 per progettazione esecutiva e direzione lavori;
- con prot. 8638 del 09/08/2022 l'appaltatore ha ricevuto l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva in via d'urgenza e sotto riserva di legge, come consentito dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 05/09/2022 veniva approvato il progetto esecutivo, denominato "efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006, redatto dal p.i. Lugli Mauro, iscritto all'ordine dei periti industriali di Modena al n. 1923 dal 03/06/1999, e - limitatamente alla redazione della piano della sicurezza - dal geom. Simone Spaggiari, per una spesa complessiva di € 70.000,00;
- la somma di € 70.000,00 quale contributo concesso con D.M. 30/01/2020, è successivamente confluito nel piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR nella Linea progettuale M2C4 - investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";
- con verbale del 07/09/2022, il responsabile di procedimento Arch. Daniela De Angelis, autorizzava per la consegna dei lavori in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - per il giorno 09/09/2022, il P.I. Lugli Mauro, iscritto all'ordine dei periti industriali di Modena al n. 1923 dal 03/06/1999, progettista e direttore dei lavori incaricato, appartenente allo staff tecnico interno di progettazione della ditta BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367,;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

- I lavori sono stati consegnati e iniziati in data 09/09/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dal verbale redatto in pari data e regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori incaricato, p.i Mario Lugli, e dall'appaltatore, con cui si stabiliva che i lavori dovevano essere compiuti in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire entro il giorno 08/11/2022;
- con atto Rep. n. 4.409 del 23/09/2022 veniva perfezionato il relativo contratto di appalto stipulato a corpo, con la ditta affidataria mediante scrittura privata autenticata, per l'importo pari ad euro 54.250,78 di cui:
  - a. euro 50.027,28 per lavori effettivi
  - b. euro 1.300,00 quali oneri per la sicurezza
  - c. euro 2.923,50 per la progettazione esecutiva e direzione lavori
- con determina N. 000260/2022 del 17/10/2022 veniva riconosciuto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367, l'importo di € 10.850,16 oltre IVA di legge, quale anticipazione del 20% del valore del contratto di appalto Rep. n. 4409/2022
- in data 19/10/2022 i lavori venivano sospesi dalla D.L. per la difficoltà di approvvigionamento materiali, mediante verbale di sospensione lavori Prot.0011458 del 29/10/2022;
- con il verbale di ripresa dei lavori, Prot.0000543 del 18/01/2023, si comunicava la ripresa dei lavori a far data dal 17/01/2023, e veniva fissato erroneamente il termine utile per l'ultimazione degli stessi al 27/01/2023, in luogo del termine corretto del 06/02/2023;
- nel certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, p.i Mario Lugli, pervenuto agli atti con Prot.0001580-13/02/2023, si dichiarava che i lavori in parola erano stati ultimati il giorno 09/02/2023;
- i lavori si sono conclusi dunque con gg. 3 di ritardo;

Vista la documentazione amministrativo-contabile predisposta dal Direttore dei Lavori p.i Mario Lugli, assunta agli atti con prot. 3125 del 25/03/2023 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- LIBRETTO DELLE MISURE;
- REGISTRO DI CONTABILITA';
- SAL FINALE;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE DEI LAVORI
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO;

Vista la documentazione tecnica allegata al Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E), assunta agli atti con prot. 3125 del 25/03/2023 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

- documentazione tecnica del DNSH - scheda 28 – collegamenti terrestri e illuminazione stradale - documento ex post – 14 – “relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione “R”;
- certificazioni di conformità degli impianti;
- certificazione di corretta posa dei pali;
- dichiarazione sul risparmio energetico annuo presunto in conseguenza all'intervento progettuale eseguito (in MWh/anno);
- ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021:
  - relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.
  - certificazione ovvero autocertificazione circa il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
  - relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la



## Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

---

- data di scadenza della presentazione delle offerte.
- Autocertificazione sull'adempimento degli obblighi assunzionali di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne "necessari per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", ovvero autocertificazione che attesti che l'appaltatore non ha dovuto ricorrere a nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto.

Visti, in particolare, i documenti "relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori" e il "certificato di regolare esecuzione", dai quali risulta che:

- I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 09/09/2022.
- L'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/11/2022.
- I lavori, con apposito verbale, sono stati sospesi in data 19/10/2022
- I lavori, con apposito verbale, sono ripresi in data 17/01/2023 e veniva fissato erroneamente il termine utile per l'ultimazione degli stessi al 27/01/2023, in luogo del termine corretto del 06/02/2023
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/02/2023, come da certificato ultimazione lavori redatto in data 09/02/2023 e acquisito agli atti mediante Prot.0001580-13/02/2023;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- E' stato disposto di riconoscere con Determina n.260 del 17/10/2022, anticipazione del 20% del valore del contratto di appalto rep.n.4409/2022, per un importo pari ad euro 10.850,16.
- Lo stato finale ammonta a complessivi euro 54.250,78 netti oltre iva di legge;
- I lavori corrispondono qualitativamente - quantitativamente al progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- La contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- L'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e ha eseguito ogni ordine e disposizione dettata dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto a pagare l'assicurazione contro gli infortuni degli operai;

Dato atto che è stata acquisita nel CRE la dichiarazione del D.L. che "durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ad opponendum di cui all'art. 218 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207");

Dato atto che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'importo complessivo ammonta a Euro 54.250,78 netti, così distinto:

- a) per lavori, progettazione esecutiva e direzione lavori nette Euro 52.950,78 (€ 50.027,28 per lavori + € 2.923,50 per spese tecniche per progettazione e direzione lavori);
- b) oneri sicurezza Euro 1.300,00;

da cui detraendo:

- l'anticipazione del 20% Euro 10.850,16 risultano euro 43.400,62 oltre iva di legge (euro 9.548,13), per complessivi euro 52.948,75 iva compresa;
- oltre alla Penale 1‰ dell'importo contrattuale (per il ritardo di 3 giorni nella consegna delle opere) ammontante ad € 162,75;

Ne discende un importo da liquidare pari a euro 43.237,87 per lavori, diconsi quarantatremiladuecentotrentasette/87 oltre iva di legge pari ad euro 9.548,13, per complessivi euro 52.786,00 iva compresa.



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

Verificato che il suddetto importo rientra nella somma prevista nel QE del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 05/09/2022, così composto:

A	Lavorazioni	€ 50.027,28
B	Oneri Sicurezza	€ 1.300,00
<b>Totale lavorazioni</b>		<b>€ 51.327,28</b>
C	Somme a disposizione amministrazione	
	1) Iva 22% su opere	€ 11.292,00
	2) Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 2.923,50
	3) Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'opera	€ 1.200,00
	4) Contributo per Cassa su CSP e CSE (5%) più Iva (22%) su spese tecniche	€ 980,37
	5) Arrotondamenti imprevisi	€ 403,44
	6) Economie da ribasso (-2,55%)	€ 1.873,41
<b>Totale C</b>		<b>€ 18.672,72</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 70.000,00</b>

Dato atto che a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il QE risulta:

A	Lavorazioni	€ 50.027,28
B	Oneri Sicurezza	€ 1.300,00
<b>Totale lavorazioni</b>		<b>€ 51.327,28</b>
C	Somme a disposizione amministrazione	
	1) Iva 22% su opere	€ 11.292,00
	2) Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 2.923,50
	3) Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'opera	€ 1.200,00
	4) Contributo per Cassa su CSP e CSE (5%) più Iva (22%) su spese tecniche	€ 980,37
	6) Economie di spesa finali	€ 2.276,85
<b>Totale C</b>		<b>€ 18.672,72</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 70.000,00</b>



Dato atto che pertanto risultano delle economie di spesa finali pari a € 2.276,85.

Dato atto:

- che nel caso di specie si applica la normativa vigente in merito all'adeguamento prezzi, di cui all'art. 26 del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), come da ultimo modificato dall'art.1, comma 458 della legge L. 29/12/2022, n.197;
- che risulta altresì applicabile il comma 6-ter dell'art. 26 del DL 50/2022, in quanto trattasi di appalto di lavori aggiudicato sulla base di offerta con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;

Verificato che, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 26, comma 2, del citato D.L. 50/2022, la Regione Emilia Romagna ha adottato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 1288, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30/07/2022;

Dato atto che, così come dichiarato negli atti contabili firmati dal P.I. Lugli Mauro, "ai sensi del dl 50/2022 - art.26, i prezzi contrattuali coincidono con i prezzi del prezzario oo.pp. Emilia Romagna aggiornati a luglio 2022, rimasto in vigore fino al 31/12/2022 e transitoriamente utilizzabile fino alla data del 31/03/2023, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data e comunque fino all'approvazione del successivo prezzario regionale per l'anno 2023";

Dato atto pertanto che non risulta necessario procedere all'adeguamento prezzi in quanto nella contabilità finale i prezzi contrattuali coincidono con i prezzi del prezzario oo.pp. Emilia Romagna aggiornati a luglio 2022 e tuttora in vigore;

Ritenuto, pertanto, di approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione sopra richiamati e di corrispondere alla ditta BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367:

- l'importo di € 43.237,87, oltre a € 9.548,13 per IVA di legge, per complessivi € 52.786,00, per le prestazioni eseguite e contabilizzate con i prezzi contrattuali;

Dato atto che, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, Numero Protocollo INPS\_34660445 Data richiesta 13/02/2023 Scadenza validità 13/06/2023;

Dato atto che le somme previste nel QE risultano già impegnate così come risulta nella D.G.C. n. 96 del 05/09/2022 di approvazione del progetto esecutivo, secondo queste modalità:

- la spesa complessiva di €70.000,00 è allocata al capitolo 59001,art.721, denominato "PNRR M2 C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022", dell'esercizio 2022 del P.E.G.2022-2024,
- l'importo pari a € 66.185,95 IVA inclusa, di cui € 62.619,28 per lavori ed €3.566,67 per progettazione esecutiva e direzione lavori, risulta impegnata al capitolo 59001art.721, impegno 00440.001, con determina n.000195/2022 del 08/08/2022
- l'importo pari a €1.537,20 per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione risulta impegnata con determinazione n.171del11/07/2022-impegno n. 2022/421
- la somma relativa agli imprevisti e alle economie da ribasso d'asta, pari a €2.276,85, risulta impegnata al capitolo 59001art.721,impegno 2022/00440;



Verificato dunque che la spesa per i lavori, progettazione D.L. in oggetto trova copertura per € 52.786,00 al capitolo 59001 art.721, nella disponibilità dell'impegno 2022/ 00440.001;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento dei contratti;
- l'atto monocratico n. 12 del 28/12/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

### **DETERMINA**

per le ragioni indicate in parte motiva e che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento denominato "efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
  - a. LIBRETTO DELLE MISURE;
  - b. REGISTRO DI CONTABILITA';
  - c. SAL FINALE;
  - d. RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE DEI LAVORI;
  - e. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
  - f. CERTIFICATO DI PAGAMENTO;
2. di prendere atto della documentazione tecnica allegata al C.R.E., assunta agli atti con prot. 3125 del 25/03/2023 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
  - a. documentazione tecnica del DNSH - scheda 28 - collegamenti terrestri e illuminazione stradale - documento ex post - 14 - "relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R".
  - b. certificazioni di conformità degli impianti
  - c. certificazione di corretta posa dei pali
  - d. dichiarazione sul risparmio energetico annuo presunto a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettuale (in MWh/anno)
  - e. Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021:
    - i. relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.
    - ii. certificazione ovvero autocertificazione circa il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
    - iii. relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
    - iv. Autocertificazione sull'adempimento degli obblighi assunzionali di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne "necessari per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", ovvero autocertificazione che attesti che l'appaltatore non ha dovuto ricorrere a nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto.
3. di dare atto del Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto, risulta rimodulato nel seguente modo:

A	Lavorazioni	€ 50.027,28
B	Oneri Sicurezza	€ 1.300,00
<b>Totale lavorazioni</b>		<b>€ 51.327,28</b>
C	Somme a disposizione amministrazione	
	1) Iva 22% su opere	€ 11.292,00
	2) Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 2.923,50
	3) Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'opera	€ 1.200,00
	4) Contributo per Cassa su CSP e CSE (5%) più Iva (22%) su spese	€ 980,37



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

	tecniche	
	6) Economie di spesa finali	€ 2.276,85
	<b>Totale C</b>	<b>€ 18.672,72</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 70.000,00</b>

4. di dare atto che risultano delle economie di spesa finali pari a € 2.276,85.
5. di dare atto che la spesa per le prestazioni in oggetto di euro 52.786,00, trova copertura al capitolo 59001 art.721, nella disponibilità dell'impegno 00440.001;
6. di provvedere a corrispondere all'impresa BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367:
  - l'importo di € 43.237,87, oltre a € 9.548,13 per IVA di legge, per complessivi € 52.786,00, per le prestazioni eseguite e contabilizzate con i prezzi contrattuali al netto della penale applicata per il ritardo di 3 giorni nella consegna dei lavori;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:
  - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
  - il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;
8. di dare atto che è stata acquisita nel CRE la dichiarazione del D.L. che "durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ad opponendum di cui all'art. 218 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
10. di dare atto che:
  - in ottemperanza all'art. 11 della Legge n° 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP I72E22000170006;
  - in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 9344122568;
11. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;
12. di provvedere agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio





**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

DE ANGELIS DANIELA



**OGGETTO: Efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006: approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**28/03/2023**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**BERTOLANI BRUNO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*