



Registro Generale N. 000043/2023 del 09/03/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio

**OGGETTO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA DEL
PASSATORE - CUP I71B21003990006 - CIG 9264775E2E -
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICAZIONE DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 e la legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 107, 147 bis, 163, 183 e 191;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.", e successive variazioni;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- l'atto monocratico n. 12 del 28/12/2022 con il quale il Sindaco pro tempore ha prorogato all'Arch. Daniela De Angelis l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio fino al 31/12/2023;

Tenuto conto che:

- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 , n. 197 (legge di bilancio 2023) ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;
- il bilancio di previsione 2023-2025 non è ancora stato approvato e pertanto si è in vigenza di esercizio provvisorio disciplinato dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n.1291 del 2 agosto 2021, la Regione Emilia Romagna ha approvato il "PROGETTO BIKE TO WORK 2021", con contributi specifici riservati ai Comuni con popolazione <50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell'aria, per la realizzazione di percorsi ciclabili e/o di moderazione del traffico finalizzati a privilegiare la circolazione delle biciclette e favorire l'avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità sostenibile;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1713 del 25/10/2021, successivamente aggiornata e integrata con Delibera di Giunta Regionale n. 1820/2021, la Regione Emilia Romagna confermava l'assegnazione di un contributo di € 38.616,58 a favore del Comune di Campogalliano, procedendo con determinazione dirigenziale n. 24302 del 21/12/2021 al relativo impegno di spesa al capitolo 43273 per l'annualità 2022, con risorse statali assegnate alla Regione ai sensi della L. 145/18 art. 1, commi 134, 135, 135 bis, 136, 136 bis, 137 e 138; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione collegamento pista ciclabile in via del Passatore" - CUP I71B21003990006, per una spesa complessiva di € 168.000,00, di cui € 127.435,08 IVA esclusa per lavori a base d'asta ed € 3.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con medesima D.G.C. n. 58/2022 sopraccitata è stato dato atto che il Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'arch. Daniela De Angelis, Responsabile del Settore "Servizi al Territorio";
- con determinazione dirigenziale n. 145 del 20/06/2022, previa richiesta di preventivo inviata a n. 4 operatori economici per il tramite del portale di e-procurement SATER gestito da Intercent-ER, si è proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in Legge 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto dell'appalto in oggetto alla ditta Mantovagricoltura s.r.l., che ha offerto un ribasso del 7,15% sui lavori a base d'asta, per un importo contrattuale pari a € 122.123,47 al netto di IVA di legge, di cui € 3.800,00 quali costi della sicurezza non assoggettati a ribasso;
- con medesima determinazione n. 145/2022 veniva istituito, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.50/2016, l'Ufficio Direzione Lavori composto dal geom. Giovanni Serpini in qualità di Direttore dei Lavori e da Andrea Neri in qualità di Direttore operativo, entrambi dipendenti dell'Ufficio tecnico comunale, e dal geom. Simone Spaggiari, professionista incaricato con determina n. 60 del 25/03/2022 del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- in data 22/08/2022 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come risulta da verbale redatto in pari data;
- con atto Reg. 4408 del 12/09/2022 veniva perfezionato il relativo contratto di appalto con la ditta Mantovagricoltura s.r.l.;
- in corso di esecuzione dei lavori veniva approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 14/11/2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 303 del 02/12/2022 la perizia suppletiva e di variante n. 1, che prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori quantificati, al netto del ribasso del 7,50% offerto dall'appaltatore, in € 8.412,75 oltre IVA di legge, portando perciò l'importo contrattuale a complessivi € 130.536,22 oltre IVA di legge; con la medesima perizia, formalizzata con l'atto di sottomissione del 02/12/2022, si riconosceva inoltre un incremento dei tempi contrattuali di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi;



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- con determinazione n. 317 del 13/12/2022 è stato autorizzato il subappalto per i lavori di “Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale” alla ditta Progetto Segnaletica s.r.l., con sede legale a Campogalliano (MO), in Viale Europa n. 91, Codice Fiscale e Partita IVA 02905080368, per un importo contrattuale pari a € 5.656,00 oltre IVA di legge, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, conservato agli atti con prot. 603 del 19/01/2023, nel quale si dichiara che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati, nei termini e alle condizioni previste, in data 17/01/2023, salvo lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per il completamento delle quali il D.L. assegnava il termine di ulteriori 30 giorni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 48/2018;

Vista la documentazione amministrativo-contabile predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- LIBRETTO DELLE MISURE;
- REGISTRO DI CONTABILITA';
- SAL FINALE;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

Visto, in particolare, il documento “Certificato di Regolare Esecuzione”, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 22/08/2023 con verbale di pari data;
- per l'ultimazione dei lavori sono stati concessi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna; il termine utile doveva scadere quindi il 21/10/2022;
- con l'atto di sottomissione n. 1 del 02/12/2022 sono stati concessi 20 (venti) giorni di proroga;
- come da verbali agli atti, i lavori vennero sospesi dal 13/10/2022 al 05/12/2022 e dal 28/12/2022 al 13/01/2023, portando la data di ultimazione degli stessi al 17/01/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/01/2023, come da certificato redatto in pari data;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per un importo complessivo pari a € 122.232,18 al netto di IVA di legge, così distinti:
 - a) certificato di pagamento n. 1 per € 56.775,41 relativo al SAL n. 1 approvato con determinazione n. 284/2022;
 - b) certificato di pagamento n. 2 per € 65.456,77 relativo al SAL n. 2 approvato con determinazione n. 1/2023;
- lo stato finale è stato redatto in data 28/01/2023 ed ammonta a complessivi € 129.959,58 al netto di IVA, da cui dedurre l'importo dei certificati di pagamento emessi, per un credito liquido della ditta pari a € 7.727,40 oltre IVA di legge;
- i lavori corrispondono qualitativamente-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili per quanto è stato possibile riscontrare corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di stabili;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione contro gli infortuni degli operai;

Dato atto che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il Quadro Economico Finale afferente l'intero progetto ammonta ad € 27.804,13, così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
CAPO A – Somme d'appalto		
A.1 –Lavori		€ 126.159,58
A.2 –Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.800,00
Totale Capo A		€ 129.959,58
CAPO B– Somme a disposizione		
B.1 Spese tecniche		
Coordinamento sicurezza	€ 1.500,00	
Copertura assicurativa	€ 150,00	
Fondo incentivante	€ 2.729,91	
	Sommano spese tecniche	€ 4.379,91
B.2-Imposte		
Cipag su coord.sicurezza (5%)	€ 75,00	
Iva su coord. sicurezza + cipag (22%)	€ 346,50	
Iva sui lavori (22%)	€ 27.755,11	
Iva sugli oneri sicurezza (22%)	€ 836,00	
	Sommano imposte	€ 29.012,11
Totale Capo B		€ 33.392,02
TOTALE (A+B)		€ 163.351,60

Verificato che, rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2022, risulta un'economia di spesa di € 4.648,40, di cui € 1.045,71 sulla quota parte di lavori finanziati con contributo regionale ed € 3.602,69 sulla quota parte di lavori finanziati con fondi propri del Comune di Campogalliano;

Ritenuto opportuno accantonare l'economia di spesa di € 3.602,69 sulla quota parte finanziata con fondi propri del Comune di Campogalliano, da utilizzare eventualmente per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione delle misure per l'adeguamento prezzi di cui all'articolo 26 del Decreto Legge n. 50 del 18/05/2022 e ss.mm.ii.;

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione dell'Avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, avvenuta sull'Albo Pretorio online del Comune dal 02/02/2023 al 17/02/2023, non sono pervenute istanze relative ad occupazioni permanenti o temporanee di immobili o terreni, danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in oggetto, crediti verso la ditta esecutrice;



Ritenuto di approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione sopra richiamati e di corrispondere all'impresa Mantovagricoltura s.r.l., con sede in via Malpensa 5/a, 46040 - Rodigo (MN), C.F. 01057130187 e P.IVA 01585480203, l'importo di € 7.727,40 oltre IVA di legge, a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, Protocollo INPS_34757144 del 18/02/2023;

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura al capitolo 48101 art. 705 denominato "Interventi per percorsi ciclo pedonali" dell'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, fra le disponibilità degli impegni 2022/368.001 e 2022/369.004 assunti con determinazione n. 145/2022;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

per la ragioni indicate in parte motiva e che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione collegamento pista ciclabile in via del Passatore" - CUP I71B21003990006, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - LIBRETTO DELLE MISURE;
 - REGISTRO DI CONTABILITA';
 - SAL FINALE;
 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
2. di assestare il Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto, che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
CAPO A – Somme d'appalto		
A.1 –Lavori		€ 126.159,58
A.2 –Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.800,00
Totale Capo A		€ 129.959,58
CAPO B– Somme a disposizione		
B.1 Spese tecniche		
Coordinamento sicurezza	€ 1.500,00	
Copertura assicurativa	€ 150,00	
Fondo incentivante	€ 2.729,91	
Sommano spese tecniche		€ 4.379,91
B.2-Imposte		
Cipag su coord.sicurezza (5%)	€ 75,00	
Iva su coord. sicurezza + cipag (22%)	€ 346,50	
Iva sui lavori (22%)	€ 27.755,11	
Iva sugli oneri sicurezza (22%)	€ 836,00	
Sommano imposte		€ 29.012,11
Totale Capo B		€ 33.392,02
TOTALE (A+B)		€ 163.351,60

3. di dare atto che, rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30/05/2022, risulta un'economia di spesa di € 4.648,40, di cui:
- € 1.045,71 sulla quota parte di lavori finanziati con contributo regionale che sarà oggetto di riaccertamento residui sia in spesa (Imp. n. 2022/368.001) che in entrata (Acc. n. 2022/142) che verranno ridotti di pari importo;
 - € 3.602,69 sulla quota parte di lavori finanziati con fondi propri del Comune di Campogalliano, che sono da destinare per l'applicazione delle misure per l'adeguamento prezzi di cui all'articolo 26 del Decreto Legge n. 50 del 18/05/2022 e ss.mm.ii.;
4. di provvedere a corrispondere all'impresa Mantovagricoltura s.r.l., con sede in via Malpensa 5/a, 46040 - Rodigo (MN), C.F. 01057130187 e P.IVA 01585480203, l'importo di € 7.727,40 oltre IVA di legge, a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:
- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione del presente atto;
 - il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

6. di dare atto che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura al capitolo 48101 art. 705 denominato "Interventi per percorsi ciclo pedonali" dell'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, fra le disponibilità degli impegni 2022/368.001 e 2022/369.004 assunti con determinazione n. 145/2022;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
8. di dare atto che:
 - in ottemperanza all'art. 11 della Legge n° 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP I71B21003990006;
 - in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 9264775E2E;
9. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA



**OGGETTO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA DEL
PASSATORE - CUP I71B21003990006 - CIG 9264775E2E -
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI**

NOTA: assunto subimpegno 2022/369.005 previa riduzione sub 004 per economie da destinare a revisione prezzi ex art. 26 DL 50/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

09/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa