



Registro Generale N. 000312/2022 del 12/12/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Lavori pubblici e manutenzione

OGGETTO: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO DI SCOLO IN PROSSIMITÀ DI VIA ALBONE" - CUP I77H19002060005" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Premesso che:

1. a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato l'intero territorio regionale nel periodo compreso tra l'8 e il 12 dicembre 2017, con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena;;
2. al fine di superare lo stato di emergenza relativo ai suddetti eventi meteorologici, con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 18 del 24/02/2021, è stato approvato il Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1 comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145";
3. all'interno del punto 4.1 del predetto Piano degli interventi urgenti, è presente il seguente intervento, di cui il Comune di Campogalliano è stato individuato come ente attuatore: "Adeguamento e messa in sicurezza del manufatto di scolo in prossimità di via Albone" il cui importo finanziamento è pari a 40.000€
4. con determinazione dirigenziale n. 169 del 29/06/2021 veniva affidato alla Società BlueWorks s.r.l., con sede legale in Via Pasubio 4, 40131 Bologna, C.F. e P.I. 03593141207, l'incarico per la redazione del progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere necessarie all' "Adeguamento e messa in sicurezza del manufatto di scolo in prossimità di via Albone"- CUP I77H19002060005;
5. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06/08/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "Adeguamento e messa in sicurezza del manufatto di scolo in prossimità di via Albone" - CUP I77H19002060005", redatto dall'ing. Zorzi Yos della Società BlueWorks s.r.l., che prevede una spesa complessiva pari a € 197.690,00,
6. con determinazione n. 242 del 25/09/2021 si aggiudicavano i lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza del manufatto di scolo in prossimità di via Albone" - CUP I77H19002060005 – CIG 8869631B0A, a favore dell'operatore economico C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi srl, con sede legale in Valsamoggia, loc. Bazzano (BO) in via G.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- Mazzini n. 22, C.F. e P.I. 02346481209 per un importo contrattuale di € 166.626,81 di cui € 136.579,35 per lavori inclusi la sicurezza e € 30.047,46 di IVA al 22%,
7. con atto Rep. n. 4398 del 01/12/2021 veniva perfezionato il relativo contratto di appalto con la ditta affidataria C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi srl., mediante scrittura privata autenticata, con corrispettivo complessivo dell'appalto a misura, derivante dal ribasso del 6,686% sull'importo a base di gara, di euro 127.496,39 oltre euro 9.082,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 8. con autorizzazione alla consegna lavori Protocollo n. 10016/2021 del 28/09/2021 a firma del Responsabile di Procedimento Arch. Daniela De Angelis, si autorizzava la Società BlueWorks s.r.l. con sede legale in via Pasubio 4, 40131 Bologna- C.F. e P.I: 03593141207 all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 120/2020 e dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 9. con verbale consegna lavori protocollo n. 10819/2021 del 15/10/2021, sostituito mediante Prot.0003943-12/04/2022, l'Impresa Appaltatrice prendeva in consegna i lavori, senza riserve, a partire dalla data del 15/10/2021 per una durata complessiva prevista pari a 72 (settantadue) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine di ultimazione per il giorno 27/12/2021;
 10. con verbale di sospensione lavori protocollo n. 13071/2021 del 07/12/2021, sostituito mediante prot. 3974/2022 venivano sospesi i lavori in data 02/12/2021, per cause derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse;
 11. con verbale di ripresa dei lavori protocollo n. 3952/2022, i lavori venivano ripresi dal giorno 09/03/2022 con nuovo termine fissato al giorno 03/04/2022;
 12. con verbale di sospensione lavori n. 2 protocollo n. 3903/2022, successivamente sostituito dal prot. 3975/2022, i lavori venivano sospesi dal giorno 30/03/2022, per la necessità di predisporre una perizia di variante suppletiva;
 13. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13/04/2022, è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa al progetto esecutivo ad oggetto "Adeguamento e messa in sicurezza del manufatto di scolo in prossimità di via Albone" - CUP I77H19002060005, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, ing. Yos Zorzi, comportante una spesa per maggiori lavorazioni pari ad € 9.758,05 oltre IVA di legge;
 14. con determina n. N. 000086/2022 del 23/04/2022 si prendeva atto dell'approvazione della perizia di variante n.1 relativa al progetto esecutivo ad oggetto "Adeguamento e messa in sicurezza del manufatto di scolo in prossimità di via Albone" - CUP I77H19002060005, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, ing. Yos Zorzi, comportante una spesa per maggiori lavorazioni pari ad € 9.758,05 oltre IVA di legge;
 15. con l'ulteriore verbale di ripresa dei lavori in data 26/04/2022 il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati veniva definitivamente fissato al 13/06/2022;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, ing. Yos Zorzi, pervenuto agli atti con prot. 7063 del 29/06/2022, nel quale si dichiara che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati, in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite, il giorno 13/06/2022;

Visti i pareri competenti in materia della struttura tecnica per la sismica dell'Unione Terre d'Argine, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- parere positivo del procedimento, emesso dalla struttura tecnica competente per la sismica dell'Unione Terre d'Argine, a seguito del controllo dei progetti depositati come previsto da art.13 L.R.19/2008, di cui al Protocollo n. 8157/2021 del 04/08/2021;
- parere positivo del procedimento, emesso dalla struttura tecnica competente per la sismica dell'Unione Terre d'Argine, relativamente alla relazione a struttura ultimata e al certificato di collaudo, di cui al Protocollo n. 12387/2022 del 22/11/2022;

Vista la documentazione amministrativo-contabile predisposta dal Direttore dei Lavori incaricato, ing. Yos Zorzi, assunta agli atti con prot. 10587 del 12/10/2022 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- LIBRETTO DELLE MISURE;
- REGISTRO DI CONTABILITA';
- SAL FINALE;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO;

Visto, in particolare, il documento "Certificato di Regolare Esecuzione", dal quale risulta che:

- l'inizio dei lavori è avvenuto in via di urgenza in data 15/10/2021, con termine utile per l'ultimazione dei lavori fissato al giorno 27/12/2021;
- in corso di esecuzione, i lavori sono stati sospesi n. 2 volte dal 02/12/2021 al 09/03/2022 e dal 30/03/2022 al 26/04/2022, come risulta dai relativi verbali;
- con il verbale di ripresa dei lavori del 26/04/2022, il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati veniva definitivamente fissato al 13/06/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/06/2022, come da certificato ultimazione lavori redatto in data 13/06/2022;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- lo stato finale ammonta a complessivi € 146.337,40 al netto di IVA;
- i lavori corrispondono qualitativamente-quantitativamente al progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- le notazioni contabili per quanto è stato possibile riscontrare corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione contro gli infortuni degli operai;

Dato atto che è stata effettuata la pubblicazione dell'Avviso ai creditori sull'Albo Pretorio online del Comune dal 16/11/2022 al 01/12/2022, come prescritto dall'art. 218 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., e non risultano pervenute allo stesso osservazioni e/o reclami;

Dato atto che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

lavori, il Quadro Economico Finale dell'intera opera ammonta ad **197.334,92**, così ripartiti:

Descrizione	Q.E perizi a	Q.E stato finale
a) LAVORI IN APPALTO		
a1) Lavori (- sconto 6.686%)	137.254,44	137.254,44
a2) Costi per la sicurezza	9.082,96	9.082,96
a) Totale lavori	146.337,40	146.337,40
b) SOMMEA DISPOSIZIONE		
B1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0	0
B2) Rilievi accertamenti ed indagini	4.692,63	4.692,63
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	0	0
B4) Imprevisti	355,08	
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0	0
B6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	0	0
B7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	7.100,00	7.100,00
B7.1) Spese per l'incarico di collaudatore	2.000,00	2.000,00
B8) A Spese per incentivi Art. 113 D.lgs. 50/2016, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
	80%	1.981,72
	20%	582,86
B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0	0
B10) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche	0	0
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0	0
B12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0	0
B13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0	0
B14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art.102 comma 9 D.lgs.50/2016)	0	0
B15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
B15.1) IVA spese tecniche	2.082,08	2.082,08
B15.2) Inarcassa	364	364
B15.3) IVA lavori	32.194,23	32.194,23
b) Totale somme a disposizione	51.352,60	50.997,52
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

TOTALE GENERALE a) +b)	197.690,00	197.334,92
ECONOMIE		355,08
TOT Q.E. finale		197.690,00

Verificato che, rispetto al Quadro Economico di Variante, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13/04/2022, risulta un'economia di spesa pari a € 355,08;

Preso atto che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, il D.L. 17/05/2022, n. 50, convertito in legge n. 91/2022, all'art. 26, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", stabilisce che:

1. in relazione agli appalti pubblici di lavori già aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del richiamato decreto;
2. i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del comma 1, nel seguente ordine:
 - a) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
 - b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
 - d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione;
3. in caso di incapienza delle risorse interne come sopra elencate, per fronteggiare la quota di SAL non coperta, le Stazioni Appaltanti dovranno accedere ai fondi di copertura previsti al comma 4, lettera a) e b) del medesimo articolo 26;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art 26 del D.L. n. 50/2022, la Stazione appaltante non resta obbligata nei confronti dell'appaltatore per le maggiori spese quantificabili ai sensi del medesimo articolo e per le quali non abbia la disponibilità di risorse interne, qualora non integrate da quelle derivanti dal Fondo previsto dal comma 4 del medesimo articolo 26 più volte citato;

Accertato che, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 26, comma 2, del citato D.L. 50/2022, la Regione Emilia Romagna ha adottato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 1288, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30/07/2022;

Rilevato che sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022;



Considerato che il Direttore dei Lavori, ing. Yos Zorzi, ha conseguentemente provveduto a determinare i maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 13/06/2022, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, trasmettendo con prot. n. 10587/2022 i seguenti elaborati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

- LIBRETTO DELLE MISURE con adeguamento prezzi;
- REGISTRO DI CONTABILITA' con adeguamento prezzi;
- SAL FINALE con adeguamento prezzi;

da cui emerge che i maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzario regionale aggiornato con DGRER n. 1288/2022, al netto del ribasso formulato in sede di offerta e nella misura del 90% prevista dalla norma, ammontano a € 11.363,66 oltre all'IVA di legge pari ad € 2.500,01, per complessivi € 13.863,67;

Verificato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022:

- 1) le risorse contenute nel quadro economico dell'opera, pari a € 355,08 di economie, non sono sufficienti a coprire l'intero importo dell'adeguamento prezzi;
- 2) sono presenti ulteriori somme disponibili relative ad altri interventi ultimati e per i quali sono stati emessi i certificati di regolare esecuzione, che sono state appositamente accantonate all'uopo, per un importo complessivo pari a € 4.672,62;
- 3) pertanto l'importo di € 13.863,67 IVA inclusa, da riconoscere all'appaltatore per l'adeguamento prezzi, può essere corrisposto fino a concorrenza di € 5.027,70 IVA inclusa, mentre la restante parte sarà corrisposta solo a seguito del loro riconoscimento alla Stazione appaltante da parte del Ministero e nella misura dallo stesso proporzionalmente attribuita in caso di insufficienza del fondo di copertura previsto al comma 4 del medesimo articolo 26;

Ritenuto, pertanto, di approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione sopra richiamati e di corrispondere all'impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi srl, con sede legale in Valsamoggia, loc. Bazzano (BO) in via G. Mazzini n. 22, C.F. e P.IVA 02346481209:

- 1) l'importo di € 146.337,40, oltre a € 32.194,23 per IVA di legge, per complessivi € 178.531,63, per i lavori eseguiti e contabilizzati con i prezzi contrattuali;
- 2) l'importo di € 4.121,07 oltre a € 906,63 per IVA di legge, per complessivi € 5.027,70, a parziale riconoscimento di quanto spettante all'appaltatore per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 13/06/2022, in applicazione del meccanismo di adeguamento prezzi ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, Numero Protocollo INAIL_35322030 Data richiesta 02/11/2022 Scadenza validità 02/03/2023;

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura per € 178.531,63 al capitolo 49701 art. 703 denominato "Interventi per la difesa del suolo" dell'esercizio 2022 del PEG 2022-2024, fra le disponibilità degli impegni 2022/280 e 2022/281;

Considerato che, essendo trascorsi i termini per le variazioni di bilancio, si ritiene, al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 26 del D.L. 50/2022, di impegnare a favore della ditta C.I.B. Costruzioni



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

Idrogeologiche Bolognesi srl, altresì, la somma di € 5.027,70 IVA inclusa sull'esercizio 2022 del PEG 2022-2024, direttamente sui capitoli dove sono state accantonate le economie di spesa ex art. 26 del D.L. 50/2016, ovvero:

- a) € 355,08 sul capitolo 49701 art. 703 denominato "Interventi per la difesa del suolo", impegno 2022/281.001;
- b) € 1.049,47 sul capitolo 48101 art. 703 denominato "manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", impegno 2022/432 e sub-impegno 2022/430.001;
- c) € 3.623,15 sul capitolo 44102 art. 702 denominato "Interventi per l'edilizia scolastica - altri ordini di istruzione non universitaria", sub-impegno 2022/400.001 e impegno 2022/402;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI", e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento dei contratti;
- l'atto monocratico n. 3 del 01/04/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con decorrenza dal 01/04/2022 fino al 31/12/2022;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

per le ragioni indicate in parte motiva e che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi all'Intervento "Adeguamento e messa in sicurezza del manufatto di scolo in prossimità di via Albone" - CUP I77H19002060005, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - LIBRETTO DELLE MISURE (contratto/adequamenti);
 - REGISTRO DI CONTABILITA' (contratto/adequamenti);
 - SAL FINALE (contratto/adequamenti);
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO;
2. di assestare il Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto, che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il seguente:

Descrizione	Q.E perizia	Q.E stato finale
a)LAVORIINAPPALTO		
a1) Lavori (- sconto 6.686%)	137.254,44	137.254,44
a2) Costi per la sicurezza	9.082,96	9.082,96
a) Totale lavori	146.337,40	146.337,40
b) SOMMEA DISPOSIZIONE		
B1) Lavori in economia,previsti in progetto,ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0	0
B2) Rilievi accertamenti ed indagini	4.692,63	4.692,63
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	0	0
B4) Imprevisti	355,08	
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0	0
B6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	0	0
B7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a:progettazione,alle necessarie attività preliminari e di supporto,nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,alle conferenze di servizi,alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	7.100,00	7.100,00
B7.1) Spese per l'incarico di collaudatore	2.000,00	2.000,00



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

B8) A Spese per incentivi Art. 113 D.lgs. 50/2016, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
80%	1.981,72	1.981,72
20%	582,86	582,86
B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0	0
B10) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche	0	0
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0	0
B12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0	0
B13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0	0
B14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art.102 comma 9 D.lgs.50/2016)		
B15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
B15.1) IVA spese tecniche	2.082,08	2.082,08
B15.2) Inarcassa	364	364
B15.3) IVA lavori	32.194,23	32.194,23
b) Totale somme a disposizione	51.352,60	50.997,52
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
TOTALE GENERALE a) +b)	197.690,00	197.334,92
ECONOMIE		355,08
TOT Q.E. finale		197.690,00

3. di dare atto che, rispetto al Quadro Economico di Variante, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13/04/2022, risulta un'economia di spesa di € 355,08;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, i maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 13/06/2022, applicando il prezzario regionale aggiornato con DGRER n. 1288/2022, al netto del ribasso formulato insede di offerta e nella misura del 90% prevista dalla norma, ammontano a € 11.363,66 oltre all'IVA di legge pari ad € 2.500,01, per complessivi € 13.863,67, di cui:
 - a) € 5.027,70, quali somme in parte disponibili all'interno del quadro economico dell'opera ed ulteriori somme derivanti da economie di altri interventi ultimati, di competenza della stazione appaltante e per i quali sono stati emessi i certificati di regolare esecuzione, appositamente accantonate per far fronte ai maggiori oneri previsti dalle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, che possono essere immediatamente corrisposti all'appaltatore;
 - b) € 8.835,97 che dovranno essere oggetto di richiesta al Fondo di copertura previsto al comma 4 del medesimo articolo 26 e saranno corrisposti solo a seguito del loro



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

riconoscimento da parte del Ministero e nella misura dallo stesso proporzionalmente attribuita in caso di insufficienza del fondo; con gli importi attribuiti si procederà all'emissione del certificato di pagamento e al pagamento dello stesso, comprensivo dell'IVA, entro 30 giorni solo a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Ministero, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 4;

5. di dare atto che la Stazione appaltante non resta obbligata nei confronti dell'appaltatore per le maggiori spese quantificabili ai sensi del medesimo articolo e per le quali non abbia la disponibilità di risorse interne, qualora non integrate da quelle derivanti dal Fondo previsto dal comma 4 del medesimo articolo 26 più volte citato;
6. di dare atto che la spesa per i lavori in oggetto di euro 178.531,63, trova copertura al capitolo 49701 art. 703 denominato "Interventi per la difesa del suolo" dell'esercizio 2022 del PEG 2022-2024, fra le disponibilità degli impegni 2022/280 e 2022/281;
7. di dare atto che, al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 26 del D.L. 50/2016 ed essendo trascorsi i termini per le variazioni di bilancio, si impegna a favore della ditta C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi srl, altresì, la somma di € 5.027,70 IVA inclusa sull'esercizio 2022 del PEG 2022-2024, direttamente sui capitoli dove sono state accantonate le economie di spesa ex art. 26 del D.L. 50/2016, ovvero:
 - € 355,08 sul capitolo 49701 art. 703 denominato "Interventi per la difesa del suolo", impegno 2022/281.001;
 - € 1.049,47 sul capitolo 48101 art. 703 denominato "manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", impegno 2022/432 e sub-impegno 2022/430.001;
 - € 3.623,15 sul capitolo 44102 art. 702 denominato "Interventi per l'edilizia scolastica - altri ordini di istruzione non universitaria", sub-impegno 2022/400.001 e impegno 2022/402;
8. di provvedere a corrispondere all'impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi srl, con sede legale in Valsamoggia, loc. Bazzano (BO) in via G. Mazzini n. 22, C.F. e P.I. 02346481209:
 - a) l'importo di € 146.337,40, oltre a € 32.194,23 per IVA di legge, per complessivi € 178.531,63, per i lavori eseguiti e contabilizzati con i prezzi contrattuali;
 - b) l'importo di € 4.121,07 oltre a € 906,63 per IVA di legge, per complessivi € 5.027,70, a parziale riconoscimento di quanto spettante all'appaltatore per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 13/06/2022, in applicazione del meccanismo di adeguamento prezzi ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
 - il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;



10. di prendere atto che è stata effettuata la pubblicazione dell'Avviso ai creditori sull'Albo Pretorio online del Comune dal 16/11/2022 al 01/12/2022, come prescritto dall'art. 218 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., e non risultano pervenute allo stesso osservazioni e/o reclami;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
12. di dare atto che:
 - in ottemperanza all'art. 11 della Legge n° 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP I77H19002060005;
 - in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 8869631B0A;
13. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA



**OGGETTO: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO DI
SCOLO IN PROSSIMITÀ DI VIA ALBONE" - CUP I77H19002060005" -
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
STATO FINALE DEI LAVORI**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.013,16	2.02.01.09.012	48101703	2022	8869631B0A I77H19002060005	00432.001
36,31	2.02.01.09.012	48101703	2022	8869631B0A I77H19002060005	00430.002
2.291,04	2.02.01.09.003	44102702	2022	8869631B0A I77H19002060005	00400.002
1.332,11	2.02.01.09.003	44102702	2022	8869631B0A I77H19002060005	00402.001
355,08	2.02.01.09.014	49701703	2022	8869631B0A I77H19002060005	00281.003

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

12/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa