

Registro Generale N. 541/2023 del 18/07/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

Concessione di proroga di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di cui al Prog. n. 73/21 "Lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA "Il Carpine" sita in Via Donatori del Sanguine n. 1 - Carpi (MO)"

Considerato:

- che con Determina Dirigenziale n. **852 del 30.11.2021** è stato affidato l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, consegna CRE e pratica ai VV.FF relativamente al Prog. 73/21 in oggetto, all'Ing. Stefano Salvarani con studio in via Pezzana n,16 - CAP 41012 - Carpi (MO) - P.IVA 02589730361;
- che con Determina Dirigenziale n. **248 del 12/04/2022** sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta RL IMPIANTI SRL (C.F. e P.I. 02885000360), con sede legale in Via degli Artisti, 115 - 41038 San Felice sul Panaro (MO), per un importo netto complessivo di € 72.823,15 + € 16.021,09 per IVA 22% così per complessivi € 88.844,24;
- che i lavori sono stati consegnati con apposito Verbale di Consegna in data 06/06/2022 di cui al Prot. n. 36202 del 06/06/2022;
- che i lavori, della durata di 63 giorni, naturali e consecutivi, come da Capitolato Amministrativo d'appalto art.30, dovevano concludersi entro il 7 Agosto 2022;
- che con Determina Dirigenziale n. **610 del 04/08/2022** è stata concessa una proroga di ulteriori 40 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA di cui in oggetto;
- che con Determina Dirigenziale n.697 del 15/09/2022 è stata concessa una proroga di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA di cui in oggetto;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. **162 del 27/09/2022** è stata approvata la Perizia di Variante, non sostanziale, in corso d'opera, n.1 con concordamento nuovi prezzi e proroga dei lavori di 40 giorni (conclusione dei lavori in data 10.11.2022);

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- che con Determina Dirigenziale n. **874 del 11.11.2022** è stata concessa una proroga di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA di cui in oggetto (conclusione dei lavori in data 09.12.2022);
- che con Verbale di sospensione lavori in data 05.12.2023 agli atti del Prot. Gen.le n. 80874/2022 venivano sospesi i lavori a causa delle tempistiche lunghe nelle consegne dei materiali;
- che con Verbale di Ripresa Lavori del 12.07.2023 agli atti del Prot. Gen.le n. 46426/2023, sottoscritto dall'Impresa RL IMPIANTI SRL, dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Salvarani e dal Responsabile del Procedimento Geom. Merighi Cristina, cessavano le ragioni che determinavano la sospensione per cui venivano ripresi i lavori;
- che i lavori dovevano concludersi entro il 17 Luglio 2023;
- che la Ditta ha richiesto una ulteriore proroga lavori al 31.08.2023, come comunicazione assunta agli atti con di cui al Prot. n.46385/2023 del 13.07.2023;

Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Salvarani si è dichiarato in tal senso favorevole, alla concessione di **30 giorni** naturali e consecutivi, ritenendo che siano sufficienti soltanto ulteriori 30 giorni per terminare tutte le lavorazioni, così come da comunicazione acquisita agli atti del Prot. Gen.le 46944/2023 del 17.07.2023;

Vista l'allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Cristina Merighi in data 17.07.2023, nella quale propone la concessione di proroga identificando il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 17/08/2023;

Visto altresì:

- il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;
- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.";

Richiamati:

- l'art. 107 "Sospensione", comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto

"Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, alla ditta **RL IMPIANTI SRL** con sede legale in Via degli Artisti, 115 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)- P.I 02885000360, una **proroga di ulteriori 30 giorni** naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, di cui al Prog. 73/21 "Lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA "Il Carpine" sita in Via Donatori del Sangue n. 1 - Carpi (MO)";
2. **Di dare atto:**
 - che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il **17/08/2023**;
 - che la proroga viene concessa a condizione che la ditta **RL IMPIANTI SRL**, non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO