

Registro Generale N. 665/2023 del 31/08/2023

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA**

**Progetto Esecutivo 03-01/2019 "Affidamento dei lavori di miglioramento strutturale e sismico del Cavalcaferrovia di via Lama a Carpi" (PNRR Missione m2c4 - Componente c4 - Investimento 2.2 - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni). Affidamento delle opere ditta Samoter Del Geom. Munno Antonio. CUP C92C20000220001 - CIG DERIVATO 9823399D4A. Concessione di proroga di 120 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.**

**Richiamati:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007);
- versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Leggen. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmii;
- la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" (rispetto del principio del DNSH, assenza conflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc...).

**Richiamati inoltre:**

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

**Richiamati i seguenti atti:**

- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n.142 del 30/08/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo in questione, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 220 del 06.12.2022, con la quale sono stati adeguati alcuni elaborati progettuali in sostituzione di quelli approvati con la sopra richiamata deliberazione n.142/2022 dell'importo complessivo di euro 900.000,00

- la determinazione dirigenziale n. 327 del 24/05/2023 con la quale è stato preso atto ed approvato l'aggiudicazione a favore della ditta SAMOTER del geom. Munno Antonio con sede in Macerata Campania (CE)–via G. Falcone Vico 1 n.36 – P.IVA 02997860610, che ha offerto per i lavori oggetto un ribasso percentuale del – 9,36% pari ad euro 53.498,57 corrispondente ad un importo contrattuale di euro 549.264,58 inclusi gli oneri della sicurezza pari ad € 31.197,28 oltre IVA.

Premesso che:

- I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 14.07.2023 come da verbale agli atti al prot. 50364 del 31.07.2023;

- Il termine per l'ultimazione è pari a 98 giorni dal verbale di consegna suddetto, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto e quindi il 20.10.2023;

- il contratto stipulato mediante scrittura privata con la ditta SAMOTER del geom. Munno Antonio con sede in Macerata Campania (CE) agli atti del Prot. Gen.le UTA n. 40432 del 30.05.2023;

**Vista** la richiesta agli atti del Prot. Gen.le n. 51438 del 04.08.2023, con la quale l'impresa SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO con sede in Macerata Campania (CE), Via G. Falcone 1° Vico n.36, ha formalmente avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di 120 (centoventi) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al

cronoprogramma di progetto la nota difficoltà nel reperimento degli appoggi con tempi di attesa che arrivano fino a quattro mesi dall'ordine e che tempi così lunghi derivano dalla particolare complessità di tali appoggi che devono soddisfare i requisiti RFI e che richiedono una specifica progettazione.

**Dato atto** della comunicazione, agli atti del Prot. Gen.le n 51879 del 08.08.2023 con la quale il Direttore dei lavori, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa, soprattutto gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a sua colpa o negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi.

**Vista** l'allegata comunicazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini in data 31.08.2023, nella quale condivide il parere favorevole espresso dalla Direzione dei Lavori precisando che il termine di ultimazione dei lavori verrebbe stabilito alla data del 17.02.2024;

**Visto altresì:**

- il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;
- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.";

**Richiamati:**

- l'art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

**1. di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, alla **SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO** con sede in Macerata Campania (CE), Via G. Falcone 1° Vico n.36, una proroga di ulteriori **120 giorni** naturali e consecutivi per il termine di ultimazione dei lavori di "MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA";

**2. di dare atto:**

- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 17.02.2024;
- che la **SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO** di Macerata Campania (CE) non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.



**SETTORE S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ**

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO