



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 395 del 07/06/2018**

Registro del Settore
N. 119 del 07/06/2018

**Oggetto: Progetto n. 197/13 Castello dei Pio: Restauro
Sala A. Manuzio (2° stralcio) realizzazione opere
impiantistiche -Approvazione Certificato di
Regolare Esecuzione**

OGGETTO: Progetto n. 197/13 “Castello dei Pio: Restauro Sala A. Manuzio (2°stralcio) realizzazione opere impiantistiche – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati i seguenti atti:

la Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 30.11.2015 di approvazione del progetto esecutivo A4 n. 197/13 “Opere di restauro soffitto ligneo, realizzazione impianti e pavimento”, a firma dell’Arch. Giovanni Gnoli, e del geom. Livio Bartoli (collaboratore del progettista e D.L. delle opere architettoniche), dell’ing. Giuseppe Bitondi (coordinatore della Sicurezza), del P.I. Becchi Emanuela della “Politecnica” soc. coop. a r.l. (per la progettazione e D.L. delle opere impiantistiche) e del Restauratore Alberto Mauro Sorpili (per la progettazione e D.L. del restauro del soffitto ligneo), per una spesa complessiva di euro 100.000,00, compresi i lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici pari ad € 22.619,49 + IVA;

la determinazione a contrattare A4 n. 857 del 05.12.2015 con cui si disponeva l’avvio di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 8 del Decreto legislativo n. 163/06 e art. 8 del Regolamento dei lavori in economia del Comune di Carpi, per la realizzazione degli impianti tecnologici, per un importo a base di gara di € 22.619,49+ IVA

la determinazione A7 n. 226 del 16.04.2016 con cui si aggiudicava i lavori in oggetto alla ditta “**MEI Tecnologie e Costruzioni Srl**”, con sede legale in Bologna, via dei Mille, n. 24 (C.F. e P.IVA 02799780362), con un ribasso del – **9,85%** pari ad € 2.228,01, per un importo dell’offerta pari a **€. 20.391,48 + IVA**, agli atti del prot. gen.le n. 2504 del 18.01.2016;

in il contratto di cottimo fiduciario stipulato tra le parti con scrittura privata non autenticata data 07/06/2016 agli atti del protocollo n. 30830/2016;

la Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 27.06.2017 con cui si approvava la perizia di variante e suppletiva n. 1 al Progetto A4 n. 197/13 Castello dei Pio: Restauro Sala A. Manuzio (2°stralcio) realizzazione opere impiantistiche a firma dei progettisti Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Bartoli Livio per la parte edile, dallo Studio Politecnica di Modena a firma del P.I. Emanuela Becchi per la parte impiantistica per una spesa aumentata a complessivi € 120.500,00;

il contratto per le opere di completamento formalizzato con determina dirigenziale n. 670 del 22/08/2017 per un maggiore importo di € 10.645,60 relativamente alla perizia;

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 500.000,00 e quindi si emette Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione (**allegato A**), redatto in data 24/05/2018 dal Direttore lavori P.I Becchi Emanuela, firmato dal RUP Arch. Tartari Diego e controfirmato dal Legale Rappresentante della Ditta **MEI Tecnologie e Costruzioni Srl** nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito pari a € 1.501,56 + IVA:

CONTRATTO PRINCIPALE:

Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 20.381,23-
Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:	
-Certificato 1°SAL del 31/07/2016	€ 14.633,88-
-Certificato 2° SAL del 30/11/2017	€ 5.645,44-
CREDITO DELL'IMPRESA	€ 101,91

OPERE INTEGRATIVE:

Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 10.602,81-
Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:	
-Certificato 1°SAL del 30/11/2017	€ 4.183,83-
-Certificato 2° SAL del 30/11/2017	€ 5.019,33-
CREDITO DELL'IMPRESA	€ 1.399,65

Visto:

- che con decreto sindacale n. 50265 del 26.09.2017 si conferiva ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 l'incarico di Dirigente del Settore "Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica" all'Arch. Diego Tartari a far data dal 09.10.2017 al 30.06.2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l'Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Accertato:

che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicataria in merito al cantiere in oggetto;

che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di bilancio n. 06510.00.03, a cui è stato attribuito il seguente **CUP n. C97H14001110006 e CIG n. Z99175F40C**;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018, a oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01.02.2018, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018, ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione anni 2018 – 2020"

Richiamata la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici
- D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto;
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici" per le disposizioni ancora vigenti;
- D.Lgs 50/2016 art.1 comma 216 che prevede l'applicazione del D.Lgs 163/06 in fase transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati o le cui lettere d'invito fossero state inviate precedentemente l'entrata in vigore del codice del contratto nuovo e del comunicato dell'11/05/2016 del Presidente di ANAC che chiarisce ulteriormente tali circostanze;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, eseguiti dalla Ditta **MEI Tecnologie e Costruzioni Srl** nelle risultanze sopra descritte, quale atto

- finale del contratto così formalmente chiuso (**allegato A**);
2. **di dare mandato** all'Ufficio Segreteria del Settore A7 di eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla Ditta **MEI Tecnologie e Costruzioni Srl**;
 3. **di ottemperare** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**Progetto n. 197/13 Castello dei Pio: Restauro Sala A. Manuzio (2° stralcio)
realizzazione opere impiantistiche -Approvazione Certificato di Regolare
Esecuzione**”, n° 119 del registro di Settore in data 07/06/2018

DIEGO TARTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 07/06/2018 al giorno 22/06/2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.



**PROGETTO A4 N. 197/13 CASTELLO DEI PIO: RESTAURO SALA A. MANUZIO (2°Stralcio)
REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTIATICHE**

IMPRESA ASSEGNATARIA: Ditta MEI Teconologie e Costruzioni Srl" ,sede in via dei Mille n.24 a Bologna

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Arch. Giovanni Gnoli fino al 30/6/2017 poi Ing. Norberto Carboni poi arch. Diego Tartari

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Giovanni Gnoli fino al 30/6/2017 poi Arch. Cesare Sereni

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI : P.I. Emanuela Becchi - Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. di Modena

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE designato dall'Impresa: Sig. Sini Giuseppe sostituito da Carmine Lampitelli con nomina del 30/01/2018

COORDINATORE ALLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI: Ing. Giuseppe Bitondi del Sett.A7

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

PROGETTO ESECUTIVO: è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 199 del 30/11/2015 e redatto dall'Ufficio Tecnico del Settore A4 "Restauro e conservazione del patrimonio immobiliare artistico e storico" a firma dei progettisti Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Livio Bartoli per la parte edile, dallo Studio Politecnica di Modena a firma del P.I. Emanuela Becchi per la parte impiantistica, dal Restauratore Alberto Mauro Sorpilli per il restauro del solaio ligneo e dall'Ing. Giuseppe Bitondi per il Coordinamento della Sicurezza, per una spesa complessiva di € 100.000,00, così suddivisa:

LAVORI A BASE D'APPALTO per impianti riscald-elettrici e speciali	€.	22.619,49
LAVORI A BASE D'APPALTO per pavimentazione in cocciopesto (di cui euro 1.166,32 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€.	23.055,67
LAVORI A BASE D'APPALTO per restauro solaio ligneo e camino (di cui euro 619,62 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€.	36.363,00
Totale lavori da appaltare	€	82.038,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese Tecniche interne	€	815,01
Spese Tecniche esterne (e contributi) x progetto impianti	€	5.290,41
Spese Tecniche esterne (e contributi) x restauro solaio	€	1.500,00
Imprevisti	€	600,54
IVA 10% sull'importo dei lavori	€	8.203,82
IVA 22% sulle spese tecniche	€	1.752,06
Totale somme a disposizione	€	17.961,84
Importo complessivo del Progetto		€ 100.000,00

PERIZIA OPERE DI COMPLETAMENTO: con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 27/06/2017 è stata approvata una perizia redatta dall'Ufficio Tecnico del Settore A7 "Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica" a firma dei progettisti Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Livio Bartoli per la parte edile, dallo Studio Politecnica di Modena a firma del P.I. Emanuela Becchi per la parte impiantistica, per una spesa aumentata a complessivi € 120.500,00, così suddivisa:

LAVORI A BASE D'APPALTO per impianti riscald-elettrici e speciali + corpi illum.	€.	31.037,08
LAVORI A BASE D'APPALTO per pavimentazione in cocciopesto (di cui euro 1.166,32 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€.	23.055,33
LAVORI A BASE D'APPALTO per restauro solaio ligneo e camino (di cui euro 619,62 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€.	36.363,00
LAVORI A BASE D'APPALTO per opere di allestimento per la Pinacoteca	€.	7.416,88
Totale lavori da appaltare	€	97.872,29
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		



Spese Tecniche interne	€	910,01
Spese Tecniche esterne (e contributi) x progetto impianti	€	7.259,18
Spese Tecniche esterne (e contributi) x restauro solaio	€	1.500,00
Imprevisti	€	0,00
IVA 10% sull'importo dei lavori	€	9.045,54
IVA 22% sulle spese tecniche	€	3.912,98
Totale somme a disposizione	€	22.627,71
Importo complessivo del Progetto		€ 120.500,00

STAZIONE APPALTANTE: unico Ente Appaltante è il Comune di Carpi.

FINANZIAMENTO (CUP n. C92C17000170002 collegato al CUP master n. C97H14001110006 preso per il 1°lotto): il progetto rientra fra quelli inseriti in sede di approvazione del bilancio del Comune di Carpi e la sua spesa complessiva di € 120.500,00 trova copertura finanziaria alla voce 06510.00.30, con mezzi propri comunali (€ 60.000) con contributo IBC (€ 40.000) e con contributo regionale piano museale 2016 L.R. 18/2000 (€ 20.500) - ID 3020

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO: Con Determina di aggiudicazione A7 n. 226 del 16/04/2016 si sono aggiudicate le opere di impianti elettrici e meccanici all'Impresa "MEI Tecnologie e Costruzioni Srl" di Bologna per un importo di € 20.391,48 al netto dello sconto del 9.85% e comprensivo degli oneri per la sicurezza; E' stato formalizzato il contratto con Cottimo Fiduciario prot.30830 in data 07/06/2016. Il contratto per le opere di completamento è stato formalizzato con determina dirigenziale n. 670 del 22/08/2017 per il maggiore importo di € 10.645,60 relativamente alla perizia sopraindicata.

CONSEGNA DEI LAVORI: è stata effettuata in data 07/06/2016 come da Verbale agli atti del Prot. Gen. n. 31095 del 08/06/2016.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano compiersi in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna e perciò cessanti col giorno 04/09/2016.

SOSPENSIONE E RIPRESA: i lavori sono stati sospesi in data 18/07/2016 e ripresi in data 19/09/2017 come da Verbali in pari data rispettivamente con Prot. Gen. n. 39273/2016 e n. 49191/2017

NUOVO CONFERIMENTO FUNZIONI DI RUP E DL: Considerato che il 30/6/2017 L'Arch. Giovanni Gnoli è cessato dal servizio per pensionamento, le funzioni di RUP sono state conferite con det. n.453 del 7/7/2017 all'Ing. Norberto Carboni mentre quelle di Direttore dei Lavori sono state conferite con det. n.735 del 13/09/2017 all'Arch. Cesare Sereni

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: contratto principale avvenuta il 03/11/2017, come da Verbale in pari data Prot. Gen. n. 60381 e quindi in tempo utile tenuto conto delle sospensioni intervenute.

POSIZIONI ASSICURATIVE: La ditta ha comunicato all'inizio dei lavori le seguenti posizioni contributive INPS di MODENA posizione n. 50007541718; INAIL di BOLOGNA posizione n. 90687120/31; come risulta dalla copia dei versamenti trasmessa dall'Impresa o dalle autocertificazioni rilasciate dall'impresa.

Si è richiesto il Durc per la regolarità contributiva agli Enti preposti durante tutta la durata del cantiere sempre con esito positivo.

Per l'emissione del presente certificato di regolare esecuzione si è fatta richiesta di Durc con lettera del prot. doc. INAIL_9829083 con esito positivo scadenza 30/06/2018 e quindi non risultando segnalate dagli Enti interessati inadempienze di sorta per i lavori di che trattasi l'impresa assegnataria è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

DANNI DI FORZA MAGGIORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI: nessun evento di forza maggiore si è verificato.



CONTO FINALE: è stato redatto dal Direttore Operativo dei Lavori Impiantistici : P.I. Emanuela Becchi - Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. di Modena in data 30/10/2017 nelle seguenti risultanze:

Contratto principale

a) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza		€ 20.381,23
b) Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:		
- SAL n. 1 (certificato in data 31/7/2016)	€ 14.633,88	
- SAL n. 2 – finale (certificato in data 30/11/2017)	€ 5.645,44	
Totale complessivo liquidato	€ 20.279,32	€ 20.279,32
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO		€ 101,91

Opere integrative

a) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza		€ 10.602,81
b) Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:		
- SAL n. 1 (certificato in data 30/11/2017)	€ 4.183,83	
- SAL n. 2 (certificato in data 30/11/2017)	€ 5.019,33	
Totale complessivo liquidato	€ 9.203,16	€ 9.203,16
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO		€ 1.399,65

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA O IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO DEGLI STESSI: non sono stati notificati all'Ufficio Tecnico da parte dell'Impresa e di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti all'esecuzione dei lavori;

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA CONTRATTUALMENTE E QUELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

la somma autorizzata per i lavori appaltati (escluso opere di completamento) è di € 20.391,48 netti;
l'importo netto dei lavori eseguiti (escluse opere di completamento) è di € 20.381,23 netti;
Vi è stata quindi una spesa in meno di € 10,25

Relativamente alle opere di completamento la somma autorizzata è di € 10.645,60 netti, l'importo netto dei lavori eseguiti è di **€ 10.602,81**.

Vi è stata quindi una spesa in meno di € 42,79.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché durante i lavori non vennero fatte occupazioni permanenti o temporanee di stabili, o prodotti danni a carico di terzi.

ANDAMENTO DEI LAVORI, ORDINI DI SERVIZIO E DISPOSIZIONI D.L.: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori. In particolare, durante il corso dei lavori non si è rilevato alcun fenomeno particolare degno di menzione (p.es. scoperte o problematiche di scavo) e non sono stati impartiti ordini di servizio del D.L.

VARIAZIONI APPORTATE: le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopraccitata.

ACCORDO BONARIO: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice dei Contratti approvato con DLgs 12/04/2006 n. 163;



DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI: i lavori impiantistici sono consistiti in:

- impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento , con installazione di nuovo gruppo di pompaggio e sistema di regolazione in centrale termica ;
- distribuzione elettrica, prese elettriche e alimentazione impianto elettrico di illuminazione normale e di sicurezza;
- impianto di rilevazione fumi e allarme manuale con collegamento a centrale esistente ;
- impianto di antintrusione e tvcc con collegamento agli impianti esistenti ;
- aggiornamento pagine grafiche e sistema di comando / gestione illuminazione ;
- installazione di corpi illuminanti (parziale) e totem.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito degli accertamenti compiuti nel sopralluogo, con la scorta del progetto, della perizia, del contratto e degli atti contabili;

CONSIDERATO

che i lavori in oggetto:

- sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte;
- si trovano attualmente in buono stato di conservazione;
- sono stati regolarmente contabilizzati;
- in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo finale;
- l'appaltatore ha consegnato dichiarazioni di conformità numero 07/18 in data 27/04/2018 per gli impianti di riscaldamento e numero 06/2018 in data 27/04/2018 per gli impianti elettrici e speciali , completa degli allegati obbligatori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano:

. per il contratto principale a € **20.381,23** (ventimilatrecentoottantuno,23), da cui detratti € 20.279,32 (ventimiladuecentosettantanove, 32) relativi agli acconti già corrisposti resta un credito residuo dell'Impresa a saldo di € 101,91 (centouno,91) + IVA 10%

- per le opere di completamento da liquidarsi separatamente che ammontano a € **10.602,81** (diecimilaseicentodue/81) da cui detratti € 9.203,16 (novemiladuecentotre,16) relativi agli acconti già corrisposti resta un credito residuo dell'Impresa a saldo di € 1.399,65 (milletrecentonovantanove,65) + IVA 10%


da cui deriva il totale di credito residuo dell'Impresa a saldo di € 1.501,56 (millecinquescento1/56) + IVA 10% che sarà liquidato dopo la superiore approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010.

Il presente Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., la ditta risponde per le difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il presente C.R.E. assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010.

Carpi, lì 24/05/2018

MEI Tecnologie e Costruzioni S.r.l.
Sede legale: Via dei Mille, 24 - 40121 Bologna
Sede operativa: Via degli Ombrelli, 28
41013 Castelranco Emilia (MO)
C.F. e P.I. 02799780367
Tel. 059/9535135 - Fax 059/951457



Ai sensi dell'art. 237 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., si conferma quanto contenuto nel presente Certificato di Regolare Esecuzione, precisando che non vi sono state difformità nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori.



IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Arch. Diego Tartari

