

## Città di Carpi

### Provincia di Modena

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** Prog. 69/2022 - manutenzione straordinaria via Dallai - P.le Stazione - via Alghisi - CUP: C97H22002010004 - CIG: 93756116F3

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**R.U.P.:** Filippello Ing. Calogero

**IMPRESA:** BATEA Soc. Coop., con sede in Concordia s/S (MO), via Pastore, 27 - per un importo di €. 143.433,88 oltre ad €. 1.950,00 per oneri di sicurezza ed €. 31.984,45 per IVA 22%, e quindi complessivi €. 177.368,33

**CONTRATTO:** in data 03/10/2022 prot. n. 64455 pari ad €. 145.383,88

#### Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da Fabbri Geom. Marcello e approvato con Delibera GC n. 665 del 02/09/2022, dell'importo a base d'asta di €. 148 236.47 di cui €. 1 950.00 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

#### DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Fabbri Geom. Marcello		FBB MCL 79T16 F240J	
<small>cognome e nome</small>		<small>codice fiscale/Partita IVA</small>	
Mirandola		MO	16/12/1979
<small>nato/a a</small>		<small>provincia</small>	<small>il</small>
<small>iscritto all'albo degli/collegio dei</small>		<small>della provincia di</small>	
Via Peruzzi, 2		41012	Carpi
<small>con studio in (indirizzo)</small>		<small>cap</small>	<small>comune</small>
059/649139		lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it	
<small>telefono</small>	<small>fax</small>	<small>posta elettronica certificata</small>	

#### PROGETTISTA

Fabbri Geom. Marcello		FBB MCL 79T16 F240J	
<small>cognome e nome</small>		<small>codice fiscale/Partita IVA</small>	
Mirandola		MO	16/12/1979
<small>nato/a a</small>		<small>provincia</small>	<small>il</small>
<small>iscritto all'albo degli/collegio dei</small>		<small>della provincia di</small>	
Via Peruzzi, 2		41012	Carpi
<small>con studio in (indirizzo)</small>		<small>cap</small>	<small>comune</small>
059/649139		lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it	
<small>telefono</small>	<small>fax</small>	<small>posta elettronica certificata</small>	

#### IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

BATEA Soc. Coop.		00154960363	
<small>denominazione/ragione sociale</small>		<small>codice fiscale/Partita IVA</small>	
<small>legale rappresentante</small>		<small>nato/a a</small>	
Via Pastore, 27		41033	Concordia s/S
<small>sede legale in via</small>		<small>cap</small>	<small>comune</small>
0535/55133		batea@pec.mailcoop.eu	
<small>telefono</small>	<small>fax</small>	<small>posta elettronica certificata</small>	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

**Quadro Economico**

n.	Descrizione	importo
1	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	145.383,88
3	A corpo	0.00
4	In economia	0.00
5		
6	Sommano	145.383,88
7		
8	<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b> (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	0.00
10	A corpo	1.950,00
11	In economia	0.00
12		
13	Sommano	1.950,00
14		
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Oneri di smaltimento rottami da demolizione e fresato di asfalto compresa la caratterizzazione dei materiali di risulta, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	10.000,00
17	b2) Rilievi accertamenti e indagini	0.00
18	b3) Allacciamenti a pubblici servizi	0.00
19	b4) Imprevisti	3.686,78
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	0.00
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0.00
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0.00
26	b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	2.500,00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	2.964,73
28	b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	0.00
30	b15) IVA 22%	31.984,45
31	b16) Ribasso d'asta comprensivo di IVA	3.480,16
32		
33	Sommano	54.616,12
34		
35	<b>TOTALE</b>	200.000,00
36		

**ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno **20/09/2022** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **19** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **08/10/2022**.  
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € **1,00%** per ogni giorno di ritardo.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**  
I lavori NON subirono sospensioni.
- **Proroghe:**  
Durante l'esecuzione dei lavori NON furono concesse proroghe.
- **Termini dei lavori:**  
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno **08/10/2022**.
- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **07/10/2022** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in data **11/10/2022**.

**CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA**

Il conto finale dei lavori compilato in data **14/11/2022** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>€ 145.090,85</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>€ 145.090,85</b>

**VISITA DI CONTROLLO**

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Fabbri Geom. Marcello il giorno **14/11/2022** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.



### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Fabbri Geom. Marcello

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

#### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa BATEA Soc. Coop. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che le maestranze vennero regolarmente assicurate:
  - \*presso l'INAIL di Modena cod. iscrizione n. 3255932 del 01/01/1976;  
P.A.T. Operai n° 93165317 del 01/01/2019;  
P.A.T. Impiegati tecnici n° 90272962 del 01/01/2000;  
P.A.T. Impiegati amministrativi n° 52103569 del 01/10/1980;
  - \*presso l'INPS di Modena cod. iscrizione n. 5000492413 del 13/07/1957;
  - \*presso la CE di Modena cod. iscrizione n. 219600 del 01/03/1980;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di €. 145.090,85 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

#### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **BATEA Soc. Coop.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 145.090,85.

resta il credito di Euro **145.090,85** (diconsi euro **centoquarantacinquemilanovanta/85**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Carpi 14/11/2022

Il Direttore

(Fabbri Geom. Marcello)

CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento