



**CITTÀ DI  
CARPI**

**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
Infrastrutture

**OGGETTO: Lavori in somma urgenza - art. 163 c. 6 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. - per gli interventi di rifacimento della pavimentazione (tratti maggiormente compromessi) di via Lama e di via Roosevelt (ex SP 468R)**

**IMPRESA APPALTATRICE: CAPILUPPI LORENZO S.N.C. - DI CAPILUPPI CLAUDIO & C." - Con sede Legale in via Verga - 46034 Borgo Virgilio (MN) frazione Romanore, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00570220202**

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Ing. Calogero Filippello**

**DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Calogero Filippello**

\*\*\*

## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**APPROVAZIONE INTERVENTO:** lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023, APPROVATI CON D.G.C. N. 97 del 08/06/2023, ratificata con D.C.C. n. 47 del 06/07/2023 e successiva D.G.C. n 124 del 11/07/2023

- 1) delibera di Giunta comunale n. 97 del 08/06/2023 ad oggetto: "Approvazione lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023. Approvazione dei verbali di somma urgenza emessi dal Settore S5 e della proposta di finanziamento della spesa da sottoporre al Consiglio comunale;
- 2) la delibera di Consiglio comunale n. 47 del 06/07/2023 ad oggetto: "Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 97 del 08 giugno 2023"
- 3) la delibera di Giunta comunale n. 124 del 11/07/2023 Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2023/2025 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 06/07/2023 avente ad oggetto "Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 97 del 08 giugno 2023"
- 4) Determinazione del Settore S5 n. 583/2023 del 03/08/2023 avente ad oggetto "Lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente

**CITTÀ DI CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città  
Infrastrutture  
Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo - 41012 CARPI (MO)  
tel: 059/649074 - pec: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it - web: www.comune.carpi.mo.it




**CITTÀ DI  
CARPI**
**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
 Infrastrutture

agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023, approvati con D.G.C. n. 97 del 08/06/2023, ratificati con D.C.C. n. 47 del 06/07/2023. Impegni di spesa

**STAZIONE APPALTANTE:** unico Ente Appaltante è il Comune di Carpi.

**CUP:** C95F23000380004

**CIG:** 9863354934

**CONTRATTO:** n. 129/23 del 6 settembre 2023 – prot. 56843 del 06/09/2023

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			187.000,00
Via Lama - tratto fra via Sigonio e Via C. Marx	1		121.878,42	
Manutenzione pavimentazione	1	114.700,63		
Segnaletica orizzontale	1	7.177,79		
Via Roosevelt (EX SP 468R) - tratto fra via Bonasi e Via Griduzza	2		64.299,27	
Manutenzione pavimentazione	2	61.761,88		
Segnaletica orizzontale	3	2.537,39		
Interventi comuni	3		822,31	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				<b>€187.000,00</b>
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,1332% sui lavori)			2.000,00	
a detrarre			2.000,00	€ 2.000,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 185.000,00
Riduzione del 20% (art. 163 c. 3 del D. Lgs. 50/2016) su euro 185.000,00= € 37.000,00				€ 37.000,00
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>				<b>€150.000,00</b>
IVA 22% [150000*0,22]			33.000,00	
			33.000,00	33.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>€183.000,00</b>

**CONSEGNA DEI LAVORI:** è stata effettuata in data 24/05/2023 come da verbale di accertamento somma urgenza agli atti al prot. 34132 DEL 25/05/2023

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** i lavori dovevano compiersi in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna e perciò cessanti col giorno 14/06/2023.

**CITTÀ DI CARPI**

 Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città  
 Infrastrutture  
 Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo - 41012 CARPI (MO)  
 tel: 059/649074 - pec: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it - web: www.comune.carpi.mo.it



**CITTÀ DI  
CARPI**

**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
Infrastrutture

**SOSPENSIONE E RIPRESA:** non si sono avute sospensioni dei lavori.

**PROROGHE:** non sono state concesse proroghe alla durata contrattuale.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** avvenuta il 07/06/2023 e quindi in tempo utile.

**INFORTUNI SUL LAVORO:** durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** nessun evento di forza maggiore si è verificato.

**STATO FINALE DEI LAVORI:** è stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Calogero Filippello del Settore S5 del Comune di Carpi in data 26/08/2023 nelle seguenti risultanze:

A) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	€	149.993,63
B) IVA SUI LAVORI	€.	32.998,60
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>182.992,23</b>

**Resta a credito dell'impresa € 0,00.**

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

**CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA O IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO DEGLI STESSI:** non sono stati notificati all'Ufficio Tecnico da parte dell'Impresa e di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti all'esecuzione dei lavori;

**CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA CONTRATTUALMENTE E QUELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:**


la somma autorizzata per i lavori appaltati è di € 183.000,00 comprensivi di iva;  
l'importo dei lavori eseguiti è di € 182.992,23 comprensivi di iva;  
Sono stati quindi spesi in meno € 7,77 (sette/77).

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché durante i lavori non vennero fatte occupazioni permanenti o temporanee di stabili, o prodotti danni a carico di terzi.

**ANDAMENTO DEI LAVORI, ORDINI DI SERVIZIO E DISPOSIZIONI D.L.:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla

**CITTÀ DI CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città  
Infrastrutture  
Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo - 41012 CARPI (MO)  
tel: 059/649074 - pec: lavori pubblici@pec.comune.carpi.mo.it - web: www.comune.carpi.mo.it





**CITTÀ DI  
CARPI**

**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
*Infrastrutture*

direzione dei lavori. In particolare, durante il corso dei lavori non si è rilevato alcun fenomeno particolare degno di menzione (p.es. scoperte o problematiche di scavo) e non sono stati impartiti ordini di servizio del D.L.

**VARIAZIONI APPORTATE:** Non sono state apportate significative variazioni alle lavorazioni previste nel progetto principale.

**ACCORDO BONARIO:** durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50/2016;

**DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI:** i lavori oggetto della presente relazione sono consistiti in:

- ❖ nella scarifica della pavimentazione esistente;
- ❖ nella fornitura e posa in opera della bitumatura di ancoraggio;
- ❖ nella fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder spessore 5-7 cm dove necessario);
- ❖ nella fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino di spessore minimo reso 3 cm);
- ❖ nella riparazione delle eventuali opere accessorie danneggiate (pozzetti, cordoli)
- ❖ nel rifacimento della segnaletica orizzontale.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito degli accertamenti compiuti nel sopralluogo, con la scorta del progetto, del contratto e degli atti contabili;


#### **Considerato**


che i lavori in oggetto:

- sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte;
- si trovano attualmente in buono stato di conservazione;
- sono stati regolarmente contabilizzati;
- in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo finale;

#### **CERTIFICA**

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano a € 182.992,23 (centottantaduemilanovecentonovantadue/23) comprensivi di IVA 22%, da cui detratti € 182.992,23 (centottantaduemilanovecentonovantadue/23) comprensivi di IVA 22% relativi agli acconti già corrisposti, resta un credito residuo dell'impresa a saldo di € 0,00.





**CITTÀ DI  
CARPI**

**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
Infrastrutture

Carpi, li



RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE



L'IMPRESA

CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.

