

Registro Generale N. 000019/2023 del 21/01/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
PATRIMONIO TUTELATO**

Progetto A4 n. 241/2014 "Tempio di San Nicolò comprendente convento e monastero - Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale". Opere di restauro superfici decorate di completamento. Candini Arte srl . CUP C97E14000080004 - CIG 9445075276. Concessione di proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale S5 n. 727 del 23.09.2022 veniva approvata la Perizia di variante in corso d'opera n. 1, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Anna Gualdi e sottoscritta dal RUP Arch. Cesare Sereni nella quale si prevedevano anche opere aggiuntive di natura specialistica OS 2-A "Superfici decorate di beni immobili" relative agli interventi descritti e autorizzati con prescrizioni del MIBact, predisponendo e contestualmente approvando specifici elaborati progettuali di dettaglio esecutivo, per l'importo di euro 97.746,75 (di cui 5.709,32 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA, da affidare ad altro operatore economico avente idonea qualificazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 881 del 15.11.2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra, a favore della Candini Arte s.r.l. con sede in via dei Tintori 5 aCastelfranco Emilia (MO), per un importo contrattuale di euro 72.233,97 (di cui euro 66.524,65 per lavori ed euro 5.709,32 per oneri della sicurezza), per un totale complessivo di euro 88.125,44;
- il Responsabile Unico di Procedimento, Arch. Cesare Sereni, coerentemente con quanto disposto dall'art. 32 comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016, autorizza la consegna in via d'urgenza dei lavori, in pendenza del contratto, alla Candini Arte srl di Castelfranco Emilia (MO) alle condizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di presentazione d'offerta;
- il contratto è in fase di stipula mediante scrittura privata con la Candini Arte s.r.l.;
- in data 21.11.2022 sono stati consegnati nelle vie d'urgenza i lavori in oggetto, con verbale di consegna lavori redatto e sottoscritto in contraddittorio con il RUP Arch. Cesare Sereni, il direttore dei lavori Arch. Anna Gualdi e la Candini Arte srl agli atti del Prot. Gen.le n. 74885 del 16.11.2022;
- i lavori in parola dovevano essere completati in 65 (sessantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data del detto verbale di consegna e, pertanto il termine di ultimazione, veniva fissato il 24.01.2023;
- i lavori venivano sospesi in occasione delle festività natalizie dal 24.12.2022 al 08.01.2023, come da verbale di sospensione lavori (Prot. Gen.le n. 84856 del 28.12.2022) e verbale di ripresa lavori (Prot.Gen.le n. 1864 del 11.01.2023);
- il termine di ultimazione a seguito della sospensione ed ripresa è fissato il 09.02.2023;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Vista la richiesta agli atti del Prot. Gen.le n. 3655 del 18.01.2023 con la quale la Candini Arte srl ha chiesto una proroga di ulteriori 30 giorni per dare ultimati i lavori, in ragione del protrarsi dell'attesa di sopralluogo da parte del Funzionario della Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio, per la definizione delle scelte sulle modalità di intervento;

Dato atto della comunicazione, agli atti del Prot. Gen.le n. 3905 del 19.01.2023 con la quale il Direttore dei lavori Arch. Anna Gualdi ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 giorni per dare ultimati i lavori;

Vista l'allegata (Prot. Gen.le n. 4011 del 19.01.2023) comunicazione a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Cesare Sereni in data 19.01.2023, nella quale propone la concessione di proroga di 30 (trenta) giorni, precisando che la proroga dei termini contrattuali implicherà la ridefinizione della durata dei lavori stabilita inizialmente in giorni 65 (sessantacinque), in giorni 95 (novantacinque).

Richiamati:

- l'art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, alla **Candini Arte s.r.l.** con sede in via dei Tintori 5 aCastelfranco Emilia (MO), una proroga di ulteriori **30 giorni** naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di restauro superfici decorate di cui al Progetto A4 n. 241/2014 "Tempio di San Nicolò comprendente convento e monastero - Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale";

2. di dare atto:

- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 11.03.2023;
- che la **Candini Arte s.r.l.** con a Castelfranco Emilia (MO) non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO