



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 1101 del 27/12/2017

Registro del Settore
N. 404 del 18/12/2017

Oggetto: **Progetto esecutivo n. A7 n. 249/14 "Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale di Carpi" Autorizzazione proroga n. 2 per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta Consorzio Stabile Modenese e all'impresa assegnataria Frantoio Fondovalle srl.**

OGGETTO: Progetto esecutivo n. A7 n. 249/14 “Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale di Carpi” – Autorizzazione proroga n. 2 per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta Consorzio Stabile Modenese e all'impresa assegnataria Frantoio Fondovalle srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE A7

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica

Diego Tartari Architetto

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 04/10/2016 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo n. 249/14 Sistemazione Giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale a firma dei tecnici progettisti Arch. Giulia Ghini, geom. Franco Zona, Geom. Davide Ferraro e per la sicurezza dall'ing. Giuseppe Bitondi, vistato dal Responsabile di procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di progetto di € 610.000,00;
- la determinazione a contrattare n. 920 del 16/12/2016, con cui si è disposto di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata tra operatori economici specializzati ai sensi ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. c), e 63 c. 6 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n.50/2016;
- la determinazione n. 299 del 14/04/2017 con cui si sono aggiudicati i lavori in via definitiva al Consorzio Stabile Modenese Soc. Consortile P.A. (C.S.M. SCPA), con sede legale in Via Giardini n.1305 – 41126 Modena (C.F. e P.IVA 03126320369) per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 456.302,54 +IVA 10%, di cui € 446.998,96 per lavori e € 9.303,58 per oneri della sicurezza, come da sua offerta agli atti del prot. gen.le n. 6937 del 10.02.2017
- Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti sotto le riserve di legge ed emesso in data 16/05/2017 agli atti del prot. gen. con n. 25581/2017;
- Il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 27/10/2017 rep. com.le n. 67057 registrato a Carpi il 24/10/2017 al n. 7118 serie 1T;
- la determinazione n. 848 del 25/10/2017 con la quale si stabiliva di autorizzare una prima proroga di 51 giorni naturali e consecutivi al Consorzio Stabile Modenese Soc. Consortile P.A. (C.S.M. SCPA) con sede con sede legale in Via Giardini n.1305 – 41126 Modena (C.F. e P.IVA 03126320369) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 231 la durata contrattuale dei lavori ed il termine per l'ultimazione dei lavori al 05/01/2018;

Vista la documentazione trasmessa agli atti del prot. gen.le n. 62961 del 23/12/2016 e, nello specifico, nell'allegato B punto n. Z.1 in cui il Consorzio Stabile Modenese Soc. Consortile P.A. (C.S.M. SCPA) comunicava di assegnare i lavori in oggetto alla ditta consorziata Frantoio Fondovalle srl, con sede in Montese (MO) via Provinciale , 700, C.F. e P. IVA 00279260368;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09/10/2017 si nominava l'Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Considerato che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro esecuzione è di duecentotrentuno (231) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori del 16/05/2017, con ultimazione prevista al 05/01/2018;

Vista la richiesta inoltrata dalla Ditta affidataria in data 15/12/2017, agli atti del prot. gen. n. 66929 del 15/12/2017, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di ventisei (26) giorni;

Accertato, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50:

- che per garantire una corretta esecuzione complessiva dell'opera, a causa di condizioni meteo particolarmente avverse, si è ritenuto opportuno ritardare l'esecuzione di alcune lavorazioni con il conseguente ritardo dei lavori rispetto al crono programma di cantiere;
- l'area inclusa nei giardini pubblici sul lato sud-ovest del Teatro Comunale, ora occupata da un cantiere in corso per il consolidamento di un solaio dei locali ex-uffici, sarà liberata come da programma lavori entro il 20-25 Gennaio 2018; tale disponibilità dell'area permetterà di concludere la sistemazione esterna dell'area tra Teatro Comunale e Palazzo Scacchetti con una durata presunta di ulteriori 10 giorni;
- che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- le cause sopracitate che hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'Appaltatore;
- che il Direttore dei Lavori Geom. Franco Zona ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 26 giorni più ulteriori 10 giorni, agli atti del prot. gen. n. 67402 del 18/12/2017, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

DETERMINA

per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1. di autorizzare** una proroga di **36 (trentasei)** giorni naturali e consecutivi al Consorzio Stabile Modenese Soc. Consortile P.A. (C.S.M. SCPA) con sede con sede legale in Via Giardini n.1305 – 41126 Modena (C.F. e P.IVA 03126320369) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 267 (duecentosessantasette) la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.
 - 2. di dare atto** che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **10/02/2018**, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
 - 3. di trasmettere** copia del presente provvedimento alla ditta Consorzio Stabile Modenese Soc. Consortile P.A. (C.S.M. SCPA) di Modena e alla ditta consorziata Frantoio Fondovalle srl, con sede in Montese (MO) via Provinciale , 700, c.f. e p. iva 00279260368, al Direttore Lavori Geom. Franco Zona;
 - 4. di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";
- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L.90/2012, e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti".
- 5. di dare atto** altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Diego Tartari,

Dirigente del Settore A7.

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA - RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto esecutivo n. A7 n. 249/14 "Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale di Carpi" Autorizzazione proroga n. 2 per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta Consorzio Stabile Modenese e all'impresa assegnataria Frantoio Fondovalle srl.

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
			Sub	Cassa economale	Siope
	Anno				
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Sostituito da Francesco Scaringella

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1101 DEL 27/12/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 27/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto esecutivo n. A7 n. 249/14 "Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale di Carpi" Autorizzazione proroga n. 2 per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta Consorzio Stabile Modenese e all'impresa assegnataria Frantoio Fondovalle srl.** ”, n° 404 del registro di Settore in data 18/12/2017

DIEGO TARTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .