

Registro Generale N. 7/2024 del 09/01/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

**PROG. n. 94/2019 "REALIZZAZIONE DI TRALICCIO A SOSTEGNO DI ANTENNA PER
RADIOAMATORI IN VIA DEI TRASPORTI N. 14 A FOSSOLI DI CARPI." -
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE alla Ditta LUMIC
TELECOMUNICAZIONI SRL. - CIG Z4733982BE- CUP: C97J21000030004**

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione dirigenziale n. **1005** del **17/12/2019** è stato affidato l'incarico per indagini in sito, relazione geologica, geotecnica sulle indagini e sulla Risposta Sismica Locale (RSL), di cui al Prog. n. 94/2019 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 4 a Fossoli di Carpi", al Dott. Geologo Lorenzo Del Maschio, P.I. 02852390364, per un importo lordo complessivo pari ad € 2.093,52;
- la determinazione dirigenziale n. **567** del **27/08/2020** è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di cui al Prog. n. 94/2019 in oggetto, allo studio Monari Ingegneri Associati, nella persona dell'Ing. Giuseppe Monari (P.I. 0383501200), per un importo lordo complessivo pari a € 6.319,33, successivamente integrato con Determina n. 759 del 25/10/2021, per un importo lordo complessivo pari ad € 1.015,04;
- la determinazione dirigenziale n. **12** del **13/01/2021** con la quale è stato nominato, l'Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione del Progetto n. 94/2019 in oggetto;
- la Delibera di Giunta comunale n. **8** del **26/01/2021** con la quale è stato approvato il progetto ESECUTIVO n. 94/2019 "Realizzazione di un traliccio a sostegno di antenne per radioamatori a Fossoli in Comune di Carpi, via dei Trasporti n.4", per una spesa complessiva di euro 46.500,00;
- la determinazione dirigenziale n. **232** del **12/04/2021** con cui è stato affidato l'incarico per il collaudo statico, relativamente al Progetto n. 94/2019 in oggetto, all' Ing. Andrea Guaitolini P.IVA 02615700354, per un importo lordo complessivo pari ad € 1.705,99;
- la Delibera di Giunta comunale n. **163** del **14/09/2021** è stata approvata la modifica ed integrazione del progetto ESECUTIVO n. 94/2019 in oggetto, per una spesa complessiva di euro 55.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. **776** del **28/10/2021** con cui sono stati affidati i lavori di cui al Progetto n. 94/2019 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 4 a Fossoli di Carpi", alla ditta LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL, con sede legale in 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Fraz. Quarto Inferiore – Via del Lavoro 8/W, (C.F. e P.IVA 03510651205) che ha offerto di eseguire i lavori per un importo di € 31.996,98 (comprensivo dell'offerta migliorativa) + € 7.039,34 per IVA 22% così per complessivi € 39.036,32;
- in data **08.03.2022** è stato sottoscritto il contratto d'appalto mediante scrittura privata Prot. Generale n. 13933/2022 con l'operatore economico Lumic telecomunicazioni srl per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- la Determinazione dirigenziale n. **1033** del **19/12/2022** con cui è stato ulteriormente integrato l'incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di cui al Prog. n. 94/2019 in oggetto, allo studio Monari Ingegneri Associati, nella

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

persona dell'Ing. Giuseppe Monari (P.I. 0383501200), per un importo lordo complessivo pari a € 3.660,00;

- la delibera di Giunta comunale n. **245** del **20/12/2022** con cui è stata approvata la perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1, relativa al prog. n. 94/2019 in oggetto, integrando e modificando l'importo complessivo del progetto che risulta così di euro 76.000,00 (con una maggiorazione di 21.000 euro rispetto all'importo iniziale di 55.000) e che il contratto con l'operatore economico Lumic per effetto dell'incremento di € 7.937,11(+ IVA 22%), così per complessivi € **9.683,27** viene rideterminato in euro 39.934,09+ IVA 22%, così per complessivi euro **48.719,59**;
- la determinazione n. **26** del **27/01/2023** con cui si dava atto dell'operazione di fusione per incorporazione della società LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL nella società STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL con sede legale in VIA SAURO n. 82 - 20831 SEREGNO (MB) C.F. 09088150157 e P.I. 00941200966, a far data dal 01/12/2022, in forza dell'atto notarile dell'1.12.2022, n. di rep. 37672, come da comunicazione acquisita agli atti del prot. Gen.le n. 4002 del 19/01/2023;
- la determinazione n. **191** del **30/03/2023** con cui si integrava l'impegno n. 954-01/2023 (ex impegno n. 1818-01/2022 riaccertato con D.G.C. n. 29/2023) di € 732,00 (9.683,27 – 8.951,27) alla Voce di Bilancio 5110.00.05 "Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi" (ID 960), del Bilancio di Previsione 2022-2024 (annualità 2023 con relativa esigibilità) e si confermava, per quanto non modificato, la determinazione n. **1095** del **28/12/2022** nella sua totalità;
- in data **13.04.2023** è stato stipulato il contratto aggiuntivo per la summenzionata perizia mediante scambio di corrispondenza commerciale al prot. n. 25329/2023 con l'operatore economico Lumic telecomunicazioni srl;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini e del Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Monari agli atti del Prot. N. Prot. 80808/2023 del 18/12/2023 che ne verificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;

Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica con validità fino alla data del 23.02.2024;

Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:

Importo netto aggiudicazione iniziale lavori	Euro	31.966,98
Importo netto per la maggiore spesa a seguito di perizia	Euro	7.937,11
Totale Importo netto	Euro	39.934,09
A dedurre per l'applicazione penale per il ritardo	Euro	-3.953,47
credito netto dell'impresa a saldo	Euro	35.980,62
Iva al 22%	Euro	7.915,74
Totale importo lordo da liquidare	Euro	43.896,36

Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

DISPONE

1. **Di prendere atto** della determinazioni n. **26** del **27/01/2023** con cui si dava atto del

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- dell'operazione di fusione per incorporazione della società LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL nella società STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL con sede legale in VIA SAURO n. 82 - 20831 SEREGNO (MB) C.F. 09088150157 e P.I. 00941200966, a far data dal 01/12/2022, in forza dell'atto notarile dell'1.12.2022, n. di rep. 37672, come da comunicazione acquisita agli atti del prot. Gen.le n. 4002 del 19/01/2023;
2. **di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalla ditta STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL, con sede legale in con sede legale in VIA SAURO n. 82 - 20831 SEREGNO (MB) C.F. 09088150157 e P.I. 00941200966, nelle risultanze sopradescritte;
 3. **di autorizzare e dare mandato** all'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubbliche e manutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL con sede legale in VIA SAURO n. 82 - 20831 SEREGNO (MB) C.F. 09088150157 e P.I. 00941200966, **di Euro 43.986,36 I.V.A. 22% compresa**;
 4. **di prendere atto** che il contratto con la **ditta** STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL per quanto riguarda i lavori realizzati **risulta concluso con il C.R.E.**, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui *"Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo.*

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO