



**CITTÀ DI CARPI**

Settore A3 - Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio  
Serv. Prog. D. L. e Manutenzione Infrastrutture - Unità Operativa Nuove Opere Infrastrutturali

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**DATI GENERALI**

**Prog. Esec. n. 44/2020 – RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI PEDONALI DAN-  
NEGGIATI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTRONICHE.**

**IMPORTO COMPLESSIVO.....€ 166.400,00**

**Il progetto principale è stato approvato** in forma in forma esecutiva con D.G.C. n. 237 del 01/12/2020, per l'importo di **€. 166.400,00** nelle seguenti risultanze;

|  | Importo parziale | Importo totale    |
|--|------------------|-------------------|
| <b>- A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>                          |                  |                   |
| 1. - Lavori  | 122.000,00       |                   |
| 2. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                  | 3.000,00         |                   |
| Totale opere a base d'appalto                                      |                  | 125.000,00        |
| <b>- B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>              |                  |                   |
| 1. – Per imprevisti  | 10.900,00        |                   |
| 2. – Per pubblicità e spese accessorie                             | 500,00           |                   |
| 3. – Per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/16) | 2.500,00         |                   |
| 4. – Per IVA 22% (su A.)   | 27.500,00        |                   |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                   |                  | 41.400,00         |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>                            |                  | <b>166.400,00</b> |

**Affidamento lavori** : con Determina n. 329 del 28/12/2020 si aggiudicavano detti lavori alla Ditta: R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP O CME SOCIETA' COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale ed operativa in via Malavolti 33 – 41122 Modena (MO) C.F. /p.IVA IT 00916510365; CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) – CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), per l'importo netto di €. 112.556,00 + I.V.A al netto del ribasso del 10,20%, comprensivi di €. 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In seguito all'aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato:

|   | Importo parziale | Importo totale |
|---|------------------|----------------|
| <b>- A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>         |                  |                |
| 1. - Lavori                                       | 109.556,00       |                |
| 2. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 3.000,00         |                |

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| Totale opere a base d'appalto                                      |           | 112.556,00        |
| <b>- B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>              |           |                   |
| 1. – Per imprevisti  | 10.900,00 |                   |
| 2. – Per pubblicità e spese accessorie                             | 500,00    |                   |
| 3. – Per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/16) | 2.500,00  |                   |
| 4. – Per IVA 22% (su A)  | 24.762,32 |                   |
| 5. – Per ribasso di gara (iva 22% compresa)                        | 15.181,68 |                   |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                   |           | 53.844,00         |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>                            |           | <b>166.400,00</b> |

**Finanziamento:** il progetto era previsto nel programma investimenti 2020 - 2022 e trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali” (ID 510) del Bilancio di Previsione 2020 – 2022

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Il Responsabile del Procedimento** è stato nominato con determinazione dirigenziale n. 803/2020 in data 16/11/2020 nella persona dell'ing. Antonio Morini dipendente dell'ufficio tecnico comunale;

**Il Direttore dei Lavori** è stato nominato con determinazione dirigenziale n. 803/2020 in data 16/11/2020 nella persona del geom. Renato Guidetti dipendente u.t.c., nominato con determinazione dirigenziale n. 661 del 17/09/2021;

**Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione dei lavori è stato nominato con determinazione dirigenziale n. 185/2020 in data 23/03/2021 nella persona dell' Agronomo. Guido Barbieri. con studio a Carpi(Mo) in via L. Galvani n. 15. libero professionista;

**La consegna dei lavori** è avvenuta il 22/04/2021, (prot. 25620 del 23/04/2021);

**Contratto d'Appalto** prot. 9378/2021 del 11/02/2021;

**Perizie di variante e/o suppletive:** Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario redigere alcuna perizia di variante;

**Verbale di concordamento nuovi prezzi:** durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario concordare alcuni nuovi prezzi denominati NP1 con apposito verbale prot. n. 40779/2021 del 30/06/2021, e NP2, NP3, NP4 e NP5 con apposito verbale prot. n.53934/2021 del 06/09/2021;

**Sospensioni:** I lavori sono stati sospesi dal 28/06/2021 al 27/08/2021 come risulta dai relativi verbali;

**Proroghe:** non ne sono state richieste.

**L'Ultimazione dei lavori** è avvenuta il 18/10/2021, come risulta da relativo verbale,

**Il tempo** per l'esecuzione dei lavori è stato di gg. 118 naturali e consecutivi, come quelli complessivamente previsti, (90 giorni più altri 28 giorni concessi con ordine di servizio per modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale);

**Danni di forza maggiore:** non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori.

**Ordini e disposizioni:** durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 Ordini di Servizio;

**Assicurazione operai:** gli operai della ditta **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÁ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP O CME SOCIETÁ COOPERATIVA (Mandataria), CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante), CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)**, sono stati assicurati presso INPS di Modena con posizione n. 5002491506, presso INAIL di Modena con posizione n. 52099590/31-06903856/35, Cassa Edile di Modena N. 275452

**Infortunati durante il corso dei lavori** non risulta se ne siano verificati.

### **Conto finale dei lavori e credito dell'impresa a saldo**

Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti: € 424.061,28 così suddivisi:

|  |              |
|--|--------------|
| Importo netto lavori 1° sal .....              | € 68.419,26  |
| Importo netto lavori 2° sal .....              | € 41.131,54  |
| Sommano  | € 109.550,80 |
| IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI ESEGUITI ..... | € 109.550,80 |
| Oneri sicurezza 1° sal .....                   | € 2.400,00   |
| Oneri sicurezza 2° sal .....                   | € 600,00     |
| Sommano oneri sicurezza .....                  | € 3.000,00   |
| SOMMANO .....                                  | € 112.550,80 |

Ammontare acconti rilasciati:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Certificato di pagamento n. 1 ..... | € 70.465,10  |
| Certificato di pagamento n. 2 ..... | € 41.522,50  |
| Sommano acconti rilasciati .....    | € 111.987,60 |
| Restano da liquidare .....          | € 563,20     |

Di tale importo fanno parte le trattenute applicate sui primi certificati di pagamento.

### **Confronto tra somma autorizzata e quella spesa**

|  |              |
|--|--------------|
| Importo netto contrattuale .....                       | € 112.556,00 |
| Importo totale netto dei lavori eseguiti.....          | € 112.550,80 |
| <b><u>SONO STATI QUINDI SPESI IN MENO...</u></b> ..... | €.....5,20   |

**Riserve dell'Impresa** : non ne sono state fatte.

**Avviso ai creditori** :Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o temporanee su proprietà privata

**Cessione dei crediti dell'Impresa o impedimento al pagamento degli stessi:** durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

**Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi** : i lavori eseguiti sono consistiti nelle seguenti opere:

- Rifacimento di pedonali sparsi in diversi punti della città e con diversi materiali quali asfalto, stabilizzato cementato, autobloccanti in cemento e palladiana di prfido, atti ad eliminare situazioni di pericolo e all'abbattimento di barriere architettoniche.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori anche a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo in data 20/09/2021 e sulla scorta del contratto e degli atti contabili

### **CONSIDERATO**

-che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;  
-che si trovano in buono stato di conservazione;  
-che sono stati regolarmente contabilizzati;

### **CERTIFICA**

- che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in €. **563,20 (cinquecentosessantatreeuroeventicentesimi)** pari al credito residuo da pagarsi alla Ditta **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP O CME SOCIETA' COOPERATIVA (Mandataria), CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante), CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere in oggetto;** oltre all'importo per I.V.A al 22% pari ad €. **107,01** così per un **importo lordo complessivo di €.** **670,21 acquisendo al contempo, dalla stessa ditta, copia originale di regolare fidejussione di garanzia dei lavori eseguiti di pari importo, cioè di €.** **563,20 (cinquecentosessantatreeuroeventicentesimi) I.V.A. ESCLUSA** il tutto come previsto dal combinato disposto artt. 124 e 235, comma 2, del D.P.R. n°207 del 05/10/2010.

**Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate.**

Carpi li, 13/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

*Geom. Renato Guidetti*

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

*Dr. Ing. Antonio Morini*