



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - C.F. 00184280360

LAVORI DI: Progetto A3 n. 58/2021: REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SICURI CON ILLUMINAZIONE A LED NELLA CITTA' DI CARPI.

IMPRESA APPALTATRICE: BMR COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L.

CONTRATTO: n. 2724, IN DATA 14/02/2022 PROT. N. 8707

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 62.706,41 + IVA

CIG: **8892327461**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/206 s.m.i.

Il progetto originario è stato approvato con DELIBERA G.U. n. 138 del 20/07/2021 in forma esecutiva, per l'importo complessivo dell'opera di € **100.000,00** nelle seguenti risultanze:

VOCE DI PROGETTO	IMPORTO IN €	SOMME
A) Importo lavori opere Edili	13.724,37 €	
B) Importo lavori opere Impiantistiche	60.411,20 €	
Totali lavori A + B		74.135,57 €
C) Oneri per la sicurezza	3.000,00 €	
Totali lavori e oneri sicurezza A + B + C		77.135,57 €
D) Importo lanterne semaforiche	8.790,00 €	
<i>Importo complessivo dei lavori A + B + C + D</i>		85.925,57 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 10% sull'importo dei lavori A + B + C	7.713,56 €	
IVA al 22% sull'importo dei lavori D	1.933,80 €	
Incentivi tecnici 2%	1.718,51 €	
Imprevisti (Importo lordo)	2.708,56 €	
<i>Totali somme a disposizione</i>		14.074,43 €
Importo totale		100.000,00 €

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale A3 n. 638 del 10/09/2021 si aggiudicano detti lavori alla Società BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE S.R.L. con sede legale in Viale dell'Industria n°11 – 35030 Veggiano (PD) C.F. e P.I n.02654520283, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € **69.736,51** oltre IVA, al netto del ribasso del 28,00 %, comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In seguito all'aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato:

VOCE DI PROGETTO	IMPORTO IN €	SOMME
A) Importo lavori opere Edili	13.724,37 €	
B) Importo lavori opere Impiantistiche	60.411,20 €	
Totali A + B a base d'asta		74.135,57 €
Ribasso offerto su A e B del 28%		- 20.757,96 €
C) Oneri per la sicurezza	3.000,00 €	
Totale A + B + C netto aggiudicato		56.377,61 €
D) Importo lanterne semaforiche	8.790,00 €	
Ribasso offerto su D del 28%		- 2.461,20 €
Totale D netto aggiudicato		6.328,80 €
Totale A + B + C + D netto aggiudicato		62.706,41 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 10% sull'importo dei lavori A + B + C	5.637,76 €	
IVA al 22% sull'importo dei lavori D	1.392,34 €	
Importo complessivo IVA	7.030,10 €	
Importo lordo complessivo aggiudicato		69.736,51 €

Finanziamento: la spesa ammontante complessivamente ad € **100.000,00** trova copertura finanziaria nel Bilancio 7210.00.04 "Acquisizione di beni immobili – Piste Ciclabili e pedonali" (ID 7800) del bilancio di previsione 2021 – 2023 (annualità 2021);

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 401 in data 11/06/2021 nella persona dell'Ing. Giuseppe Bitondi dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi;

La consegna dei lavori è avvenuta il 09/03/2022, come da Verbale di consegna lavori in pari data, prot. 14554 del 10/03/2022 , con ultimazione entro 120 giorni dal loro inizio

Contratto d'Appalto A3 n. 2724 del 14/02/2022 prot. n. 8707

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive che ha comportato variazione dell'importo contrattuale.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario redigere un nuovo elenco prezzi per le varianti in corso d'opera.

Sospensioni: durante l'esecuzione dei lavori non vi è stata alcuna sospensione o interruzione.

Proroghe: non ne sono state richieste.

L'Ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/07/2022, come risulta da relativo verbale del 06/07/2022.

Il tempo l'esecuzione dei lavori è stata di gg. 120 naturali e consecutivi.

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori.

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.

Infortuni durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati.

Accordi bonari

Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Pagamenti in acconto: non è stato effettuato alcun pagamento in acconto.

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o temporanee su proprietà privata.

Cessione dei crediti dell'Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Conto finale dei lavori e credito dell'impresa a saldo

Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti:

Importo finale dei lavori.....€ **59.486,46**

Sommano € **59.486,46**

Oneri della sicurezza.....€. 3.000,00

Totale oneri sicurezza..... € 3.000,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI.....€ **62.486,46**

Restano da liquidare.....€ **62.486,46**

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa

Importo netto contrattuale€. 62.706,41

Importo totale netto dei lavori eseguiti.....€ **62.486,46**

SPESI IN MENO€ 219,95

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono constatati nella realizzazione di impianti specifici per l'illuminazione di alcuni attraversamenti pedonali, la finalità dell'intervento è quella di rendere più sicuro l'attraversamento stradale da parte di cicli e pedoni durante le giornate con scarsa visibilità e durante gli orari serali e notturni.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo in data 06/07/2022 e sulla scorta del contratto e degli atti contabili

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 62.486,46 (sessantaduemilaquattrocentottantasei/46) pari al credito da pagarsi alla Società BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE con sede legale in Viale dell'Industria n°11 – 35030 Veggiano (PD) C.F. e P.I n.02654520283, a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere in oggetto; oltre all'importo per I.V.A al 10% sui lavori delle opere edili, impiantistiche e sugli oneri della sicurezza pari ad € 5.453,77 (cinquemilaquattrocentocinquante/77) e oltre all'importo per I.V.A al 22% sui lavori delle opere svolte sulle lanterne semaforiche pari ad € 1.748,74 (millesettecentoquarantotto/74) così per un **importo lordo complessivo di € 69.688,97 (sessantanovemilaseicentoottantotto/97).**

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate.

Carpi li, 15/12/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giuseppe Bitondi
(Firmato Digitalmente)

.....

BMR SRL COSTRUZIONI
ELETTRONICHE E IMPIANTI

Sig. Guido Bonollo
(Firmato Digitalmente)

.....

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Calogero Filippello
(Firmato Digitalmente)

.....