

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica  
dei Comuni - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2**

**LAVORI: MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA  
CUP C92C20000220001 – CIG DERIVATO 9823399D4A**

**IMPRESA APPALTATRICE:** SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO con sede in Macerata  
Campania (CE), Via G. Falcone 1° Vico n.36

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE:** n° 327 del 24/05/2023

**CONTRATTO:** del 30/05/2023

<b>IMPORTO DEI LAVORI:</b>	Per lavori a corpo:	€ 495'766,01
	Per oneri della sicurezza:	€ 31'197,38
	<b>Totale:</b>	<b>€ 549'264,58</b>

\* \* \* \* \*

**RELAZIONE RUP SU RICHIESTA PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI  
LAVORI N.2**

(Art. 12 comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

\* \* \* \* \*

**Premesso che:**

- I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 14.07.2023 come da verbale agli atti al prot. 50364 del 31.07.2023;
- Il termine per l'ultimazione è pari a 98 giorni dal verbale di consegna suddetto, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto e quindi il 20.10.2023;
- Con nota del 04.08.2023, acquisita al protocollo del comune di Carpi in pari data al n. 51438 l'impresa SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO con sede in Macerata Campania (CE), Via G. Falcone 1° Vico n.36, ha formalmente avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di 120 (centoventi) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al cronoprogramma di progetto la nota difficoltà nel reperimento

degli appoggi con tempi di attesa che arrivano fino a quattro mesi dall'ordine e che tempi così lunghi derivano dalla particolare complessità di tali appoggi che devono soddisfare i requisiti RFI e che richiedono una specifica progettazione.

- Il Direttore dei lavori con propria relazione del 08.08.2023, acquisita agli atti del procedimento in data 08.08.2023 al prot. n. 51879, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO e, soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a sua colpa o negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi.
- Con nota del del 31.08.2023 il RUP ha ritenuto di poter autorizzare la proroga di 120 gg;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore S5 n. 665/2023 del 31.08.2023 è stata concessa la proroga di 120 gg per l'ultimazione dei lavori; di conseguenza il termine per l'ultimazione è stato fissato al 17.02.2024.
- Con ulteriore nota del 26.10.2023, acquisita al protocollo del comune di Carpi in pari data al n. 68616 l'impresa SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO con sede in Macerata Campania (CE), Via G. Falcone 1° Vico n.36, ha formalmente avanzato, in tempo utile, una ulteriore richiesta di proroga di 85 (ottantacinque) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori, la definizione del tipo di contropiastra da adottare per i nuovi apparecchi di appoggio ed i tempi per la fornitura in cantiere degli apparecchi stessi, che si prevede avverrà verso metà febbraio.

**Visto che:**

- Il Direttore dei lavori con propria relazione del 28.10.2023, acquisita agli atti del procedimento in data 28.10.2023 al prot. n. 69241, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO e, soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a sua colpa o negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 85 giorni naturali e consecutivi.

Sulla scorta di quanto sopra, il sottoscritto R.U.P. condivide il parere espresso dalla Direzione dei Lavori e ritiene che si possa autorizzare alla ditta SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO la concessione di una proroga di 85 (ottantacinque) giorni naturali e consecutivi.

Pertanto, il termine di l'ultimazione dei lavori di **“MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA”** verrebbe stabilito alla data del **12.05.2024**, a condizione che la ditta non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta.

Si precisa inoltre che, le suddette tempistiche sono compatibili con i target e milestone del finanziamento PNRR che prevedono che l'ultimazione dei lavori avvenga entro 31.03.2026.

Carpi, vedi data firma digitale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Morini

(f.to digitalmente)