



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 58 del 26/02/2019**

Registro del Settore

N. 21 del 22/02/2019

**Oggetto:** **Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero (CUP: J35I18000130004). Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della contabilità finale.**

**Oggetto: Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero (CUP: J35I18000130004). Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della contabilità finale.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

### **Richiamati i seguenti atti:**

- la deliberazione di C.C. n. 63 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2019;
- la deliberazione di C.C. n. 64 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione della G.C. n. 150 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Soliera n. 94 del 30-08-2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero”, redatto dall’Arch. Alessandro Bettio, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, per la spesa complessiva di quadro economico pari ad Euro 33.000,00;
- con Determinazione n° 302 del 19/10/2018 è stata disposta l’aggiudicazione alla ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL, con sede in via Asiago 57, 41125 Modena P.IVA 01002840369 per un importo di Euro 22.474,88 per lavori oltre Euro 1.545,63 per oneri della sicurezza (totali Euro 24.020,51) ed Euro 5.284,51 per IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 29.305,02;
- con Determinazione n° 404 del 14/12/2018 è stata approvata la perizia suppletiva di variante in corso d’opera dei suddetti lavori, dell’importo di Euro 767,26 oltre Iva 22 % per complessivi Euro 936,06 (al netto del ribasso d’asta del 7,50% offerto in sede di gara) redatta dal direttore dei lavori Arch. Paola Vincenzi, che ha elevato l’importo contrattuale ad Euro 24.787,77 oltre Iva 22% pari ad Euro 5.453,31 per complessivi Euro 30.241,08;

**Considerato** che, essendo ultimati i lavori, il direttore dei lavori, Arch. Paola Vincenzi, ha redatto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 06/02/2019 prot 2109/2019, che attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa appaltatrice, per un complessivo di Euro 24.787,77 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA 22% per complessivi

Euro 30.241,08;

**Verificato** che, come risulta dai relativi verbali redatti dal direttore dei lavori, depositati agli atti:

- l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL, come da stato finale, ammonta a Euro 24.787,77 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA 22% pari ad Euro 5.453,31, per un importo complessivo di Euro 30.241,08 ed è pari alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 19/11/2018 con scadenza il giorno 07/01/2019; il termine ultimo, a seguito di sospensione lavori dal giorno 27/11/2018 al giorno 06/12/2018 compresi e di proroga concessa a seguito della perizia di variante, viene fissato al giorno 22/01/2019; l'impresa ha comunicato con nota n.19003 del 20/12/2018 il termine delle lavorazioni; il verbale di fine lavori è stato emesso in data 19/12/2018 e registrato agli atti al prot. 516 del 11/01/2019;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**Visto** l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;

**Visto** il *Certificato di Regolare Esecuzione* redatto a firma dell'Arch. Paola Vincenzi e registrato al prot.2109 del 06/02/2019;

**Dato atto** che:

- l'impresa aggiudicatrice ha richiesto di usufruire dell'*anticipazione contrattuale* ed ha emesso fattura n.8FE per un importo pari a Euro 4.804,07 + IVA 22% per un totale complessivo di **Euro 5.860,97** che è stata liquidata con atto nr. 656 del 27/11/2018;
- il conto finale è stato liquidato a seguito dell'emissione del CRE, con atto di liquidazione nr. 97 del 06/02/2019 per Euro 19.983,70 + IVA 22% per un totale complessivo pari ad **Euro 24.380,11**;
- deve essere liquidata la somma incentivante presunta, pari a complessivi **Euro 516,86** in quanto non è ancora stato approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'Ufficio Ragioneria potrà svincolare, dal precedente quadro economico, provvisoriamente la somma di **Euro 2.242,06** in quanto si sono realizzate economie per tale importo, lasciando in sospeso la liquidazione dell'incentivo di cui sopra;
- si modifica il quadro economico da ultimo allegato alla Determinazione nr.

404 del 14/12/2018 di affidamento lavori relativi alla Perizia suppletiva e di variante, come segue:

<b>OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VARIANTE SUPPLETTIVA (ribasso 7,50% per importo lavori)</b>	<b>Aggiudicazion e €</b>	<b>Variante suppletiva €</b>	<b>CRE €</b>
n. atto – data - capitolo	<b>DD 302 del 19/10/2018 Cap. 3303</b>	<b>DD 404 del 14/12/2018 Cap. 3303</b>	<b>Prot.2109 del 06/02/2019 Cap.3303</b>
LAVORI	24.020,51	24.787,77	24.787,77
IVA SU LAVORI 22%	5.284,51	5.453,31	5.453,31
ACCANTONAMENTO ART. 113	516,86	516,86	516,86
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>29.821,88</b>	<b>30.757,94</b>	<b>30.757,94</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>3.178,12</b>	<b>2.242,06</b>	<b>2.242,06</b>
<b>totale complessivo cap 3303</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

**Visto** il D.Lgs. n° 50/2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

**Visto** l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23

“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

**Visto** l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato** che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## **D E T E R M I N A**

**Di approvare la contabilità finale** e le risultanze del certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori Arch. Paola Vincenzi in data 06/02/2019 e registrato agli atti con protocollo n.2109/2019, riguardanti i “Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di

*recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero", eseguiti dall'impresa EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL, con sede in via Asiago 57, 41125 Modena P.IVA 01002840369, per una somma pari Euro 24.787,77 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA 22% pari ad Euro 5.453,31, per un importo complessivo di Euro **30.241,08***

**Di assestare** il quadro economico dell'intervento come segue:

OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE <b>VARIANTE SUPPLETTIVA</b> (ribasso 7,50% per importo lavori)	Aggiudicazioni e €	Variante suppletiva €	CRE €
n. atto - data - capitolo	DD 302 del 19/10/2018 Cap. 3303	DD 404 del 14/12/2018 Cap. 3303	Prot.2109 del 06/02/2019 Cap.3303
LAVORI	24.020,51	24.787,77	24.787,77
IVA SU LAVORI 22%	5.284,51	5.453,31	5.453,31
ACCANTONAMENTO ART. 113	516,86	516,86	516,86
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>29.821,88</b>	<b>30.757,94</b>	<b>30.757,94</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>3.178,12</b>	<b>2.242,06</b>	<b>2.242,06</b>
<b>totale complessivo cap 3303</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

**Di precisare** che, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

**Di dare atto** che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitiva del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

**Di stabilire** che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

**Di dare atto che** deve essere liquidata la somma incentivante presunta, pari a complessivi **Euro 516,86** in quanto non è ancora stato approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Di dare atto che** l'Ufficio Ragioneria potrà svincolare, dal precedente quadro economico, provvisoriamente la somma di **Euro 2.242,06** in quanto si sono realizzate economie per tale importo, lasciando in sospeso la liquidazione dell'incentivo di cui sopra;

**Di dare atto** che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata

pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

L'istruttore  
Paola Vincenzi

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CIMITERI\SOZZIGALLI\2017-2018 - MURO RECINZIONE\19\_determina CRE\Det CRE.rtf

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

OGGETTO: Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero (CUP: J35I18000130004). Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della contabilità finale.

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
	<b>Anno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	<b>Descrizione</b>				
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 58 DEL 26/02/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 26/02/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto  
“ **Lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di  
recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune  
di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un  
albero (CUP: J35I18000130004). Approvazione del Certificato di Regolare  
Esecuzione e della contabilità finale.** ”, n° 21 del registro di Settore in data  
22/02/2019

**ALESSANDRO BETTIO**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 27/02/2019 al giorno 14/03/2019.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.