



Registro Generale N. 000186/2022 del 13/09/2022

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**OGGETTO: PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP: J33D21001560001 - CIG: 8785442815) - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) - APPROVAZIONE STAO FINALE E PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Intervento finanziato ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 - PNRR - Missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**Premesso che:**

- Con DELIBERA DI Giunta Comunale n. 47 del 20/05/2021 si approvava il progetto definitivo – esecutivo dei lavori relativi al “PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” – CUP: J33D21001560001 – CIG: 8785442815, redatto dal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell’Arch. Alice Gorgatti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio LLPP Stradali e Manutenzione Strade, per la spesa complessiva di Euro 180.000 (IVA compresa);
- con Determinazione a contrarre n. 145 del 10/06/2021 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo a base di gara di **Euro 160.714,29** di cui **Euro 155.898,27** per opere soggette a ribasso da compensarsi a misura, ed **Euro 4.816,02** per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili, da compensarsi a misura (oltre Iva), mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal DL n. 76/2020, art. 1, comma 2, *lett. b*) e relativa Legge di conversione n. 120/2020 e delle Linee guida A.N.A.C. n. 4, invitando con apposita Lettera di Invito solo gli operatori economici estratti a seguito dell'*Avviso pubblico di indagine di mercato* di cui al Prot. n. 9924 del 21/06/2021;
- con Lettera Invito Prot. n. 9990 del 22/06/2021, si procedeva all'invito a formulare offerta attraverso il portale del Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna - SATER, ai n. 15 (quindici) operatori economici selezionati sulla base dell' indagine di mercato di cui al suddetto Avviso pubblico, di cui al verbale di sorteggio agli atti con Prot. n. 9769 del 17/06/2021, stabilendo quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo e il termine per la presentazione dell’offerta;
- esperita la procedura di gara, con determinazione n. 200 del 27/07/2021 si approvava la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel Verbale della seduta pubblica del 23/07/2021, Prot. Int. n. 11936, per l'affidamento dei lavori in oggetto, individuando come migliore offerente l'operatore economico **BUILDING & DESIGN 2008 SRL**(C.F. e P.IVA 03443200317), con sede in Via Apuleio n. 10, 81030 Villa di Briano (CE), il quale ha offerto il ribasso del 24,999% sull'importo posto a base di gara e quindi per un importo netto di appalto pari ad Euro 116.925,26 a cui si sommano gli oneri della sicurezza (pari ad Euro 4.816,02) non soggetti a ribasso, per complessivi **Euro 121.741,28** (oltre IVA);

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



- con determinazione n. 216 del 06/08/2021, veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- in data 09/09/2021 veniva stipulato, con l'impresa **BUILDING & DESIGN 2008 SRL** (C.F. e P.IVA 03443200317), il Contratto d'appalto, Repertorio n. 10 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 26270 del 09/09/2021 – Serie 1T, dei lavori relativi al “PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” – CUP: J33D21001560001, per l'importo di **Euro 121.741,28** di cui Euro 116.925,26 per lavori ed Euro 4.816,02 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva (10%), per complessivi Euro 133.915,41;
- con Delibera della Giunta comunale n. 127 del 30/12/2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto al progetto dei lavori di realizzazione del “*PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP J33D21001560001)*”, con incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 17.475,02 che, al netto del ribasso di gara del 24,999%, diventa pari ad **Euro 13.597,65** (oltre IVA);
- con determinazione n. 397 del 30/12/2021, si procedeva ad affidare all'impresa **BUILDING & DESIGN 2008 SRL** (C.F. e P.IVA 03443200317) le lavorazioni di cui alla suddetta perizia, elevando da Euro 121.741,28 ad **Euro 315.338,93 l'importo contrattuale**;
- Il Quadro Economico post gara, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106,c.1,lett.a) , veniva rimodulato come a seguito riportato:

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO aggiudicato (Euro)
<b>A</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE</b>	
	LAVORI A MISURA	€ 116.925,26
	LAVORI IN VARIANTE	€ 11.632,75
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 4.816,02
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) - variante	€ 1.964,90
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)</b>	<b>€ 315.338,93</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 13.533,89
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 3.214,28
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020)	€ 0,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA) - non utilizzabili	€ 42.870,31
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 59.618,48</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 180.000,00</b>

- in data 24/02/2022 veniva stipulato con l'appaltatore il Contratto per l'esecuzione dei lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante inerenti ai lavori in oggetto, Repertorio n. 2 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 4586 del 24/02/2022, Serie: 1T, per l'importo di Euro 13.597,65 oltre Iva al 10% pari ad Euro 1.359,76 in totale Euro 14.957,41 (Iva compresa), a seguito del quale l'importo contrattuale complessivo risulta elevato da Euro 121.741,28 ad **Euro 135.338,93 (IVA compresa)**;

**Considerato che:**

- con verbale del 09/09/2021 assunto agli atti con prot. 14248/2021 si procedeva alla consegna dei lavori di cui in oggetto all'Impresa **BUILDING & DESIGN 2008 SRL** (C.F. e P.IVA 03443200317);



- ai sensi del Contratto d'appalto i lavori in parola dovevano essere completati in 90 (novanta) giorni dalla data del suddetto verbale di consegna, pertanto il termine di ultimazione veniva a scadere il 06/02/2022;
- con verbale del 27/12/2021 rif. prot. 20436/2021 – si procedeva ad una sospensione dei lavori per avverse circostanze di condizioni atmosferiche le quali impedivano il normale svolgimento dei lavori non assicurando il risultato finale delle lavorazioni come previste da progetto;
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante venivano assegnati ulteriori 20 (venti) giorni oltre quelli di progetto, e pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori a seguito della ripresa degli stessi ordinata con verbale del 07/04/2021 – rif. prot. 5938/2022 veniva rideterminato al 19/06/2022;
- in data 18/06/2022 con prot. 9631/2022 l'impresa **BUILDING & DESIGN 2008 SRL**(C.F. e P.IVA 03443200317) comunicava l'avvenuta fine lavori al 18/06/2022.
- In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visti gli atti contabili relativi ai lavori, in data 22/06/2022 con verbale prot. 10056 del 27/06/2022, il Direttore dei Lavori emetteva il Certificato di Ultimazione Lavori, sottoscritto dall'Impresa, certificando che i lavori in oggetto risultavano ultimati il giorno 18/06/2022 e pertanto in tempo utile;

**Preso atto che** in data 27/06/2022, il Direttore lavori procedeva all'emissione dello stato finale dei lavori da cui risulta l'ammontare complessivo delle opere eseguite pari ad **euro 135.338,93** di cui euro 128.558,00 per lavori al netto del ribasso ed euro 6.780,92 per oneri sicurezza al netto di IVA, di cui già corrisposti per certificati di pagamento emessi euro 62.845,32 oltre euro 36.552,38 per anticipazione ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

**Verificato** che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa **BUILDING & DESIGN 2008 SRL** (C.F. e P.IVA 03443200317), come da stato finale, ammonta ad Euro **135.338,93**, oltre Iva al 10% e che l'impresa è legittimata a fatturare secondo lo stato finale dei lavori;

**Visto** il quadro economico ultimo dei lavori, approvato con determinazione n. 216/21 nel quale si evidenzia un importo contrattuale pari ad euro 135.338,79 oltre iva al 10%.

**Dato atto che:**

- l'importo delle lavorazioni eseguite, contabilizzate a misura e comprensive degli oneri della sicurezza, ammonta complessivamente ad euro 135.338,93, oltre iva al 10%;
- si procederà alla liquidazione dello stato finale dopo la presentazione da parte della ditta, di garanzia fidejussoria sulla rata di saldo;
- alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme:
  - ANTICIPAZIONE del 30% - det. 335/2021 per complessivi euro 35.522,38 oltre iva;
  - SAL n. 1 – Cert. di pagamento emesso in data 03/06/2021 per complessivi euro 62.845,32, oltre iva;
- durante il corso dei lavori, sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subappalti:
  - PIGNATTI DARIO SRL, con sede legale in Via Muzzioli n. 180/B, 41017 – Ravarino (MO), P.IVA 02316340369, autorizzato, per silenzio assenso ai sensi dell'art. 105, cv. 18 del D. lgs 50/16 e smi, in data 25/02/2022;
  - con determina n. 107 del 25/05/2022, la Stazione Appaltante ha autorizzato l'impresa F.LLI D'AMORA SNC, con sede in Via Viazzolo n. 90, 41019 Soliera (MO), P.IVA 00921470365, per l'esecuzione di lavori di "PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO", appartenenti alla Cat. OG3, per un importo presunto pari a Euro 24.800,00 di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune, corrispondente ad una percentuale del 18,32% dell'importo lavori aggiudicato ed inferiore al limite percentuale previsto dalla vigente normativa e dal Capitolato Speciale d'Appalto;

**Vista** la dichiarazione acquisita agli atti con Prot. n° 13788 del 03/09/2022, con la quale l'impresa F.LLI D'AMORA SNC (P.IVA 00921470365) ha dichiarato di essere stata pagata direttamente dalla ditta affidataria BUILDING &



DESIGN 2008 SRL (C.F. e P.IVA 03443200317);

**Acquisito** online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta **BUILDING & DESIGN 2008 SRL**(C.F. e P.IVA 03443200617) - DURC Prot. INAIL n. 33898534 del 12/07/2022 con scadenza al 09/11/2022;

**Acquisito** online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta **F.LLI D'AMORA SNC** (P.IVA 00921470365): DURC Prot. 33630355 del 24/06/2022 con scadenza al 22/10/2022;

**dato atto** che la somma incentivante da liquidare per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro 3.214,28, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

**Dato atto** che in data 28/06/2022 è stato pubblicato all'albo pretorio l'"Avviso ai creditori" con scadenza per la presentazione di note al 18/07/2022, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

**Visto** l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

**Dato atto** che:

- la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico - pari a complessivi Euro 180.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 3090, denominato "*Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale*", del Bilancio 2022;
- l'opera risultava finanziata mediante contributo governativo assegnato al Comune di Soliera ai sensi della L. 160/2019 - art. 1 c. 29 lett. b) con imputazione al Capitolo di spesa n. 3090 ad oggetto "*Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale*";
- il DL 6/11/2021, n. 152 – c.d. norma abilitante per le risorse confluite su PNRR e inizialmente previste su legge nazionale - ha previsto che le risorse erogate ai Comuni ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 confluissero nel PNRR;
- tutte le risorse 2020-2024 finanziate dall'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 sono individuate nel PNRR come: Missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

**Effettuata** la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

**Visti:**

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.
- l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

**Richiamati** i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-



2024;

**Considerato** che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## D E T E R M I N A

**Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**Di dare atto** che al termine del periodo indicato con l'“Avviso ai creditori” pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, il 28/06/2022 e con scadenza 18/07/2022, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

**Di prendere atto** della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti, relativa ai lavori di realizzazione del “*PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP J33D21001560001)*”, eseguiti dall'impresa **BUILDING & DESIGN 2008 SRL** (C.F. e P.IVA 03443200317), con sede in Via Apuleio n. 10, 81030 Villa di Briano (CE);

**Di approvare** la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori, così composta:

- Certificato di ultimazione dei lavori
- Libretto delle misure
- Sommario registro di contabilità
- Registro di contabilità

ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Di prendere atto** del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Alice Gorgatti in data 19/07/2022 di cui riferimento prot. 11304/2022 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Di prendere atto che** il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

**Di dare atto** che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

**Di liquidare, a saldo dei lavori eseguiti**, a favore dell'appaltatore **BUILDING & DESIGN 2008 SRL**(C.F. e P.IVA 03443200317), a seguito di presentazione delle fatture l'importo di Euro 39.568,35 (Iva inclusa) per quota lavori Stato finale (Euro 62.845,32 lavori ed Euro 3.597,12 Iva 10%), ai seguenti impegni di spesa:

- imp. n. 238.1/2022 - Capitolo 3090, denominato “PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 – CUPJ33D21001560001 – L 160 2019 ARTT 29 E SEGUENTI – LAVORI PERCORSI PEDONALI VIA PONCHIELLI DONIZETTI BIXIO MASCAGNI (E4090)”, del Bilancio 2022, per euro 24.610,94;
- imp. n. 247/2022 – Cap. 3090 “PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 – CUPJ33D21001560001 – L 160 2019 ARTT 29 E SEGUENTI – LAVORI PERCORSI PEDONALI VIA PONCHIELLI DONIZETTI BIXIO MASCAGNI (E4090)”, del Bilancio 2022 del bilancio 2022 per euro 14.957,41





**di dare atto** che al pagamento della rata di saldo relativa ai lavori in oggetto, si procederà a seguito di deposito da parte della ditta appaltatrice, della garanzia fidejussoria prevista ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e smi;

**di procedere** alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

**di trasmettere** il presente atto all'impresa Appaltatrice, all'impresa Subappaltatrice, alla Direzione Lavori e al Settore Finanze e Risorse;

**di dare atto che:**

- la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro 3.214,28, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020, risulta impegnato al Cap. 3090 "PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUPJ33D21001560001 - L 160 2019 ARTT 29 E SEGUENTI - LAVORI PERCORSI PEDONALI VIA PONCHIELLI DONIZETTI BIXIO MASCAGNI (E4090)", del Bilancio 2022 del Bilancio 2022, all'imp. n. 238.2/2022;
- si procederà alla liquidazione della somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti con specifico atto;

**di dare atto** che il quadro economico assestato risulta il seguente:

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO aggiudicato (Euro)
<b>A</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE</b>	
	LAVORI A MISURA	€ 128.558,00
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 6.780,92
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)</b>	<b>€ 135.338,93</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 13.533,89
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 3.214,28
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020)	€ 0,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA) - non utilizzabili	€ 42.870,31
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 59.618,48</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 180.000,00</b>

**Di dare atto che:**

- La somma complessiva dell'intervento è finanziata con fondi PNRR Missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

- non si procederà all'adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2022 a seguito di formale rinuncia dell'appaltatore, acquisita agli atti comunali al prot. 10859 del 11/07/2022;

**Di dare atto** che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione



della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
FALBO SALVATORE

**OGGETTO: PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP: J33D21001560001 - CIG: 8785442815) - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) - APPROVAZIONE STAO FINALE E PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** Intervento finanziato ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 - PNRR - Missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
FAVOREVOLE.

**13/09/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**LOSCHI SIMONA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*