



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 321 del 03/11/2018

Registro del Settore
N. 159 del 02/11/2018

**Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori di RIQUALIFICAZIONE STRADE E
INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - ANNO 2017**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto in data 11/10/2016 dal geom. Antonio Moreo dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 13/10/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- la Riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - Anno 2017 è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell'Amministrazione 2017/2019, nell'annualità 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 20/12/2016;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 18/5/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto da Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati, per una spesa complessiva di Euro 400.000,00 di cui Euro 312.761,06 per lavori (comprensivi di Euro 4.700,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;
- con Determina n. 137 del 25/5/2017 si è provveduto a dare avvio alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche anno 2017 (Codice CIG: 7088277738), con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 308.060,54 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusi) determinato ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. N° 50/2016, ed è stata approvata la lettera di invito e suoi allegati;

Vista la determinazione n° 178 del 6/7/2018, con la quale i suddetti lavori venivano aggiudicati alla ditta TURCHI CESARE SRL, VIA EMILIA EST 10, 42048 RUBIERA (RE) P.IVA 01214260356, per Euro 228.309,83, oltre ad Euro 4.700,52 per oneri sulla sicurezza, in totale Euro 233.010,35 (duecentotretatrezerodieci euro virgola trentacinque centesimi) oltre IVA 22% pari ad Euro 51.262,28 e così per complessivi Euro 284.272,63; ;

Visto il relativo contratto di appalto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Carpi in data 25/7/2017 codice 104637822;

Dato atto che l'opera è stata finanziata con mezzi di bilancio;

Considerato che, essendo ultimati i lavori, il direttore dei lavori, Arch. Enrico Guaitoli Panini, ha redatto in data 31/10/2017 lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione, che attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice;

Verificato che, come risulta dai relativi verbali, redatti dal direttore dei lavori, tutti depositati agli atti:

- l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa Turchi Cesare srl, come da stato finale, ammonta a Euro 233.004,86 oltre IVA ed è leggermente

inferiore alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;

- i lavori sono stati consegnati in data 24/7/2017 e la durata degli stessi era stabilita in 70 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, per cui il termine della loro ultimazione era fissato al 1/10/2017;

- l'ultimazione è avvenuta in data 30/09/2017, come da Verba le di ultimazione lavori;

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;

- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Vista la relazione di seguito riportata del Geom. Antonio Moreo:

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE STRADE E INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2017

Relativamente ai lavori in oggetto, regolarmente terminati, si può procedere alla "conferma" del Certificato di Regolare Esecuzione, mediante una determina che tenga presente quanto segue:

- l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice "Turchi Cesare S.r.l." è di € 233.004,86, leggermente inferiore alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;

- riguardo al quadro economico finale, si modifica quello di riferimento alla Determinazione n. 178 del 06/07/2017 come segue:

	da Euro	a Euro
LAVORI di cui euro 4.700,52 non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	233.010,35	233.004,86
I.V.A. (22%) SUI LAVORI	51.262,28	51.261,07
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (2%) art. 113 D.Lgs. 50/2016	6.161,21	(*) 6.161,21
SPESE TECNICHE, DL, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDO COMPRESO CONTRIBUTI E IVA	8.151,96	8.151,96
CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	225,00	225,00
ALLACCIAMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.500,00	---

IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	2.393,34	---
ECONOMIE	97.295,8 6	101.195, 90
COSTO TOTALE	400.000, 00	400.000,00

- l'anticipazione pari a € 46.602,07, il 1° SAL pari a €74.650,94, il 2° SAL pari a € 72.782,20 e il saldo pari a € 38.969,65 , per un totale di 233.004,86 (più IVA 22%), come definitivamente determinati e accettati nel Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati liquidati a favore della ditta “Turchi Cesare S.r.l.”;

- l'importo relativo alla parcella professionale per progettazione definitiva-esecutiva (unico livello), coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione compreso contributi e IVA, pari a euro 8.151,96 è stato liquidato a favore dell'arch. Enrico Guaitoli Panini;

- (*) la **somma incentivante presunta** , pari a € 6.161,21 , determinata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 , non è ancora stata liquidata in quanto si resta in attesa che venga redatta e approvata la versione aggiornata del regolamento;

- occorre svincolare la polizza fideiussoria presentata a garanzia dei lavori;

- l'Ufficio Ragioneria ha già provveduto a svincolare, a seguito della nota prot. 2573 del 21/2/2018, dal quadro economico, la somma di € **101.195,90** , in quanto si sono realizzate economie per tale importo, lasciando in sospeso la liquidazione dell'incentivo di cui sopra.

- La certificazione finale acquisita agli atti è la seguente:

> Dichiarazione di conformità impianti di illuminazione pubblica, per gli attraversamenti pedonali di Via Stradello Morello (n.1) e Via Limidi (n.2), nonché dei due punti luce realizzati in Via Torchio e Via Oriolo, con relative certificazioni dei materiali;

Soliera, 20 ottobre 2018

IL TECNICO

geom. Antonio Moreo

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23

“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di approvare:

- il certificato di regolare esecuzione (CRE) emesso in data 31/10/2017, ai sensi dell'art. 102 del nuovo codice appalti di cui al D.Lgs. 50/2016;
- la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione provvisorio, emesso dal direttore dei lavori Arch. Enrico Guaitoli Panini in data 31/10/2017, riguardanti i “lavori di RIQUALIFICAZIONE STRADE E INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2017, eseguiti dall'impresa Turchi Cesare srl avente sede legale in VIA EMILIA EST 10, 42048 RUBIERA (RE) P.IVA 01214260356 , ammontanti a complessivi Euro 233.004,86 oltre IVA, interamente liquidati;

di assestare il quadro economico finale dell'opera, impegnato al Capitolo 3471/3 nell'anno 2017, che, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e per effetto di arrotondamenti, risulta il seguente:

	da Euro	a Euro
LAVORI di cui euro 4.700,52 non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	233.010,35	233.004,86
I.V.A. (22%) SUI LAVORI	51.262,28	51.261,07
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (2%) art. 113 D.Lgs. 50/2016	6.161,21	(*) 6.161,21
SPESE TECNICHE, DL, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDO COMPRESO CONTRIBUTI E IVA	8.151,96	8.151,96
CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	225,00	225,00
ALLACCIAMENTI ILLUMINAZIONE	1.500,00	---

PUBBLICA		
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	2.393,34	---
ECONOMIE	97.295,8 6	101.195, 90
COSTO TOTALE	400.000, 00	400.000,00

di precisare che, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

di dare atto che:

- la somma incentivante effettiva pari a Euro 6.161,21 determinata in base all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, non è ancora stata liquidata;
- che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";

L'istruttore
Monica Prandi

private:stream

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE STRADE E INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2017

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
	Anno		Sub	Cassa economale	Siope
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 321 DEL 03/11/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 03/11/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE STRADE E INTERVENTI DI ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2017** ”, n° 159 del registro di Settore
in data 02/11/2018

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 05/11/2018 al giorno 20/11/2018.