



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 101 del 23/04/2021

Registro del Settore

N. 51 del 22/04/2021

Oggetto: Presa d'atto Stato Finale e CRE dei lavori di realizzazione Percorso pedonale lungo via Matteotti e abbattimento barriere architettoniche

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento” con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 59 del 18/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo denominato “*Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche (CUP J33D20000100001)*”, che prevede una spesa complessiva di Euro 90.000,00 (IVA compresa), redatto dal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell'Arch. Beatrice Celli del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Viabilità;
- a seguito di procedura negoziata, con Determinazione n. 202 del 02/09/2020 i lavori venivano affidati all'impresa EDIL MOAF S.R.L., Via Sant'Antonio Abate n. 65, C.A.P. 81030 Gricignano di Aversa (CE), CF./P.IVA N. 03128850611 per l'importo di Euro 56.970,33 oltre ad Euro 5.089,90 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili, in **totale Euro 62.060,23** al netto del ribasso offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara del 24,897% (corrispondente a Euro 19.641,36), oltre IVA 4% pari ad Euro 2.482,41 e così per complessivi Euro 64.542,64 (**CUP: J33D20000100001 - CIG: 8358101B21**);
- Il Quadro Economico post gara viene di seguito riportato:

- Quadro Economico		
A)Lavori	a corpo	€ 0,00
	a misura	€ 56.970,33
	TOT.	€ 56.970,33
B) Oneri sicurezza		€ 5.089,90
Totale importo lavori aggiudicato		- € 62.060,23
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
Per maggiori lavorazioni/imprevisti/altro	-	- € 4.197,08
Incentivo funzioni tecniche	-	- € 1.618,92
- Iva sui lavori (4%)	-	- € 2.482,41

Somme a disposizione da ribasso di gara (Iva compresa)	-	- € 19.641,36
- Totale somme a disposizione		- € 27.939,77
- TOTALE COMPLESSIVO		- € 90.000,00

- il relativo contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 24/09/2020 Rep. 8/2020 registrato all'Agenzia delle Entrate di Carpi N. 21274 del 25.09.2020 serie 1T;
- i lavori venivano consegnati in data 06/10/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data. L'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro giorni 120 (centoventi), con scadenza per il giorno 03/02/2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 17/12/2020 si approvava una perizia di variante con modifica del contratto sottoscritto con l'appaltatore EDIL MOAF S.R.L. che comportava un'elevazione dell'importo contrattuale dei lavori da Euro 62.060,23 ad Euro 70.000,12 oltre Iva al 4% per Euro 2.800,00 e così per complessivi Euro 72.800,12; la perizia non prevedeva la concessione di ulteriore tempo utile per dare compiuta l'opera.

Atto di sottomissione n. 1 veniva stipulato in data 11/12/2020, approvato il 22/12/2020 con Det. n. 366, con variazione di importo contrattuale in € 7.939,89 oltre a IVA 4%.

Veniva inoltre approvata la rimodulazione in aumento del quadro economico dell'intervento, da Euro 90.000,00 a Euro 98.257,48;

- Il Direttore dei Lavori disponeva una sospensione delle lavorazioni in data 23/11/2020 con decorrenza immediata in quanto l'Impresa informava la stazione appaltante della impossibilità a proseguire i lavori in appalto dato che il personale addetto al cantiere risultava positivo al virus COVID-19.
- Il Direttore dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori in data 14/12/2020 in seguito a dichiarazione trasmessa dall'Impresa, con la quale si comunicava alla stazione appaltante del cessare delle cause di sospensione dei lavori a seguito di liberatoria ricevuta dalla Ausl per esito negativo al COVID 19 dei tamponi di controllo dei lavoratori presenti nel cantiere.
- Conseguentemente alla sospensione dei lavori dal 23/11/2020 al 13/12/2020 per numero VENTI giorni consecutivi il termine di ultimazione finale veniva fissato al giorno 23/02/2021.
- In data 23/02/2021 l'impresa trasmetteva comunicazione di fine dei lavori.
- In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, il Direttore dei Lavori con verbale del 26/02/2021 certificava che i lavori erano stati ultimati il giorno 23/02/2021 e pertanto in tempo utile, eccetto la definizione di lavorazioni di tracciatura di segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale sui n°3 dossi di nuova realizzazione, considerati di piccola entità, marginali e non incidenti all'uso e alla funzionalità.
- Il Direttore dei Lavori assegnava all'impresa un termine perentorio di giorni 10 (dieci) per il completamento delle lavorazioni.
- Le lavorazioni di tracciatura di segnaletica orizzontale venivano eseguite entro i 10 giorni assegnati, pertanto si certificava definitivamente l'ultimazione dei lavori il giorno 23/02/2021 e pertanto in tempo utile.

Redatta la contabilità, Stato Finale e Conto Finale dei lavori da parte del Direttore

dei Lavori in data 13/04/2021, nell'ammontare complessivo di Euro 66.966,49, di cui già corrisposti Euro 38.500,00, veniva firmata senza apposizione di riserve da parte dell'appaltatore e assunta agli atti con prot. N°6051 del 14/04/2021.

Il DL arch. Beatrice Celli, emetteva in data 13/04/2021 il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall' Impresa EDIL MOAF S.R.L. relativi ai Lavori di **REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MATTEOTTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE** assunto agli atti con prot. 6051 del 14/04/2021, attestando che i lavori risultavano regolarmente eseguiti dall' impresa appaltatrice, per un importo complessivo di **Euro 66.966,49** (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre iva al 4%, pari ad euro 2.678,66, per complessivi Euro 69.645,15;

Verificato che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa Lori Costruzioni SRL, come da stato finale, ammonta ad Euro **66.966,49**, oltre iva al 4% e che l'impresa è legittimata a fatturare lo stato finale dei lavori;

Visto il quadro economico ultimo dei lavori, approvato in relazione alla variante n. 1 con determinazione n. 366/2020, nel quale si evidenzia un importo lavori pari ad Euro **70.000,12** oltre IVA 4% pari ad Euro 2.800,00 per complessivi **Euro 72.800,12**;

Dato atto che:

- il quadro economico dello stato finale dei lavori risulta variato in diminuzione nella voce di importo lavori rispetto al quadro approvato con determinazione di approvazione variante n.1, Det.n. 366 del 22/12/2020, e risulta essere il seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	QE FINALE (Euro)
A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA	€ 56.966,71
	LAVORI IN VARIANTE	€ 7.939,89
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 2.059,89
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 66.966,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (4%)	€ 2.678,66
	PER MAGGIORI LAVORAZIONI/IMPREVISTI/ALTRO	€ 4.197,08
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 1.618,92
	RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CSE(COMPENSIVO DI IVA E ONERI)	€ 0,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA)	€ 19.641,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 28.136,02
C	ECONOMIE SUI LAVORI	€ 3.154,98
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 98.257,49

- è stata presentata garanzia fidejussoria n. 1761556 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia cauzioni Milano n.1116/ A930 (Sassuolo) in data 09/04/2021 prevista dall' art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 per importo garantito paria a Euro 13.400,00;

- alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme:

SAL n. 1 – Cert.di pagamento emesso in data 10/12/2020 per un importo di € 38.500,00 oltre iva;

- Durante il corso dei lavori, sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subappalti:

- OPERE DI ASFALTATURA ricadenti nella categoria OG3, all ' Impresa f.lli D ' Amora s.n.c. di Salvatore D ' Amora & C. con sede in via Viazzolo n. 90, c.a.p. 41019 Soliera (MO), C.F. e P.IVA 00921470365, per un importo di €. 15.600,00, Iva. esclusa (autorizzazione prot. n. 1313/2021 del 27/01/2021);

- risultano da liquidare i seguenti importi:

1) a credito dell ' impresa EDIL MOAF S.R.L. la rata di saldo lavori, per l'importo di Euro 28.466,49 oltre iva 4%, per un **totale di Euro 29.605,15**;

Come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, con nota assunta agli atti con Prot. N° 6046 del 14/04/2021 l'appaltatore chiede che la Stazione Appaltante liquidi direttamente al subappaltatore Impresa F.lli d'Amora il saldo relativo al subappalto delle opere di asfaltatura, per un importo complessivo pari ad €. 13.265,00 oltre Iva, per un **totale di Euro 13.795,60**. Tale importo sara' detratto dalla liquidazione a saldo dell'impresa EDIL MOAF S.R.L

2) la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro **1.618,92**, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

Dato atto che in data 04/03/2021 è stato pubblicato all'albo pretorio l' "Avviso ai creditori" con scadenza per la presentazione di note al 19/03/2021, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico - pari a complessivi Euro 98.257,48 - trova copertura finanziaria per Euro 90.000,00 con imputazione al Cap. 3090 denominato "Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale" e per Euro 8.257,48 con mezzi di bilancio dell'amministrazione, con imputazione al Cap. 3489 denominato "Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione" del Bilancio 2020;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dare atto che al termine del periodo indicato con l'"Avviso ai creditori" pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, il 04/03/2021 e con scadenza 19/03/2021, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, arch. Beatrice Celli, relativa ai "*Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche (CUP J33D20000100001)*", eseguiti dall'impresa EDIL MOAF S.R.L., Via Sant'Antonio Abate n. 65, C.A.P. 81030 Gricignano di Aversa (CE), CF./P.IVA N. 03128850611 ;

Di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori arch. Beatrice Celli ;

Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori arch. Beatrice Celli in data 13/04/2021 ed assunto agli atti con prot. N° 6051 del 14/04/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Di dare atto che risultano da liquidare gli importi di seguito indicati:

per quota saldo dei lavori, all'impresa EDIL MOAF S.R.L Euro 28.466,49 oltre iva 4%, per un totale di euro **29.605,15** ai seguenti impegni di spesa:

euro 8.257,48 all'imp. n. 689/2020 al residuo del Capitolo 3489 – *Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione*” del bilancio 2021;

euro 21.347,67 all'imp. n. 444.1/2020 al residuo del Capitolo 3090 denominato *“Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale”* del bilancio 2021;

la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro **1.618,92**, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020; **imp. n. 444.3/2020** al residuo del Capitolo 3090 denominato *Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale* del bilancio 2021;

Di dare atto che Come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, con nota assunta agli atti con Prot. N° 6046 del 14/04/2021 l'appaltatore chiede che la Stazione Appaltante liquidi direttamente al subappaltatore Impresa F.lli d'Amora il saldo relativo al subappalto delle opere di asfaltatura, per un importo complessivo pari ad €. 13.265,00 oltre Iva, per un totale di €. 13.795,60. Tale importo sarà detratto dalla liquidazione a saldo dell'impresa EDIL MOAF S.R.L;

Di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

Di richiedere al Responsabile del Settore Finanza e Risorse lo svincolo delle economie di importo pari a Euro 26.993,41 complessivi, come indicato nel quadro economico a somma dei residui nelle seguenti voci:

disponibilità per maggiori lavorazioni impreviste	€ 4.197,08 ;
ribasso di gara	€ 19.641,36 ;
economie su lavori a misura	€ 3.154,97 ;

Elenco dei relativi impegni di spesa con economie:

euro 23.838,44 all'imp. n. 444.2/2020 al residuo del Capitolo 3090 denominato *“Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale”* del bilancio 2021;

euro 3.154,97 all'imp. n. 444.1/2020 al residuo del Capitolo 3090 denominato *“Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale”* del bilancio 2021;

Di richiedere al Responsabile del Settore Finanza e Risorse di ridurre l'accertamento in entrata n. 125/2020 al Cap.4090 denominato *Contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale* per Euro 26.993,41, in quanto economia di gara di pari importo.

Di dare atto che i risparmi derivanti da economie di gara saranno utilizzati per ulteriori investimenti, come previsto dal DCP 14 gennaio 2020, art. 6 comma 1.

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione

finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all’ANAC.

Istruttore

Daniele Zoboli

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Presa d'atto Stato Finale e CRE dei lavori di realizzazione Percorso pedonale lungo via Matteotti e abbattimento barriere architettoniche

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2021	8257.48		3089		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	689			
	Descrizione			Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Presa d'atto Stato Finale e CRE dei lavori di realizzazione Percorso pedonale lungo via Matteotti e abbattimento barriere architettoniche				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2021	21347.67		3090		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	444	1		
	Descrizione			Utilizzo contributo statale di messa in sicurezza patrimonio comunale		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Presa d'atto Stato Finale e CRE dei lavori di realizzazione Percorso pedonale lungo via Matteotti e abbattimento barriere architettoniche				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 101 DEL 23/04/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 23/04/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Preso d'atto Stato Finale e CRE dei lavori di realizzazione Percorso pedonale lungo via Matteotti e abbattimento barriere architettoniche**”, n° 51 del registro di Settore in data 22/04/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 26/04/2021 al giorno 11/05/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.