



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 148 del 10/07/2020

Registro del Settore

N. 65 del 10/07/2020

**Oggetto: Approvazione contabilità finale e presa d'atto
CRE dei lavori di realizzazione di un pozzo
presso l'area verde adiacente all'edificio
denominato Habitat in via Berlinguer n.201 a
Soliera (CUP J35E18000170004 - CIG
Z462669423).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 17/07/2018 ad oggetto "Approvazione della variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2018 ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL", sono stati stanziati Euro 18.000,00 per la progettazione e realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera;

- la Determinazione n. 273 del 21/09/2018, a seguito di selezione comparativa sul Mepa attraverso il portale di acquistinretepa.it, è stato affidato alla ditta GEOGROUP SRL, avente studio professionale in Modena, via Cesare Costa n. 182, C.F. e P.IVA 02981500362, nella persona del Dott. Geol. Pier Luigi Dallari, l'incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità, emissione certificato regolare esecuzione, predisposizione pratiche e quant'altro necessario, al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del pozzo sopra citato;

- la Determinazione a contrarre n. 427 del 27/12/2018 nella quale è stato disposto quanto segue:

sono stati approvati gli elaborati tecnici di progetto composti dalla relazione tecnica idrogeologica, completa di domanda all'ARPAE-SAC di concessione alla perforazione di nuovo pozzo in via Berlinguer n. 201 a Soliera, predisposti dalla GEOGROUP SRL, acquisiti agli atti con prot. n. 16754 del 08/11/2018

Vista la determinazione n° 194 del 04/07/2019, con la quale i suddetti lavori venivano aggiudicati alla ditta LONGHI GIOVANNI E LORIS DI LONGHI GIOVANNI E C. SNC, con sede legale in Via De Gasperi n. 2, 42010 Rio Saliceto (RE), codice fiscale e partita iva n. 01606090353, per l'importo netto contrattuale di Euro 12.270,00 (diconsi Euro dodicimiladuecentosettanta) di cui Euro 11.970,00 per lavori ed Euro 300,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre ad IVA al 22% , pari ad Euro 2.699,40 e così per complessivi Euro 14.969,40 IVA compresa;

Dato atto che l'opera è stata finanziata con mezzi di bilancio;

Considerato che, essendo ultimati i lavori, il direttore dei lavori, Dott. Geol. Pier Luigi Dallari, ha redatto lo stato finale in data 23/12/2019 e il certificato di regolare esecuzione in data 3/02/2020, che attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice;

Verificato che, come risulta dai relativi verbali, redatti dal direttore dei lavori, tutti depositati agli atti:

1) l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa LONGHI GIOVANNI E LORIS DI LONGHI GIOVANNI E C. SNC, come da stato finale, ammonta a Euro 12.270,00 oltre IVA ed è pari alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;

- 2) i lavori sono stati consegnati in data 16/12/2019 e la durata degli stessi era stabilita in 30 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, per cui il termine della loro ultimazione era fissato al 12/01/2020;
- 3) l'ultimazione è avvenuta in data 20/12/2019 e quindi entro il tempo utile;
- 4) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- 5) i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- 6) l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Vista la relazione del Dott. Geol. Pier Luigi Dallari attestante la regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera.

Relativamente ai lavori in oggetto, regolarmente terminati, si può procedere alla "conferma" del Certificato di Regolare Esecuzione, mediante una determina che tenga presente quanto segue:

- l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice LONGHI GIOVANNI E LORIS DI LONGHI GIOVANNI E C. SNC pari alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;

- riguardo al quadro economico finale, si modifica quello di riferimento alla Determinazione n. 194 del 04/07/2019 come segue:

	LAVORI	da Euro	a Euro	a Euro
1	Realizzazione pozzo perforato a rotazione con circolazione diretta dei fluidi alla profondità presunta di metri 150" A misura	7.500,00	7.125,00	7.125,00
2	Fornitura e posa pompa sommersa, inverter, predisposizione per il collegamento all'impianto idrico esistente e collegamento elettrico per rendere il tutto funzionante A corpo	5.100,00	4.845,00	4.845,00
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	300,00	300,00	300,00
1+2+3	IMPORTO LAVORI	12.900,00	12.270,00	12.270,00
	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA 22% sui lavori	2.838,00	2.699,40	2.699,40
	Spese tecniche (di cui liquidati Euro 727,20)	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	Oneri fiscali e/o previdenziali su spese	332,38	332,38	299,20

	tecniche (di cui liquidati Euro 159,98)			
	Spese istruttoria pratica per rilascio autorizzazione (interamente liquidati)	230,00	230,00	230,00
	Spese integrazione pratica (interamente liquidati)	0,00	100,50	100,50
	Incentivo (Euro 40,00 su gara progettazione - Euro 258,00 su gara lavori)	298,00	298,00	298,00
	Imprevisti/arrotondamento/economie	41,62	709,72	742,90
	TOTALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00

- il primo acconto pari a € 10.500,00 ed il saldo pari a € 1.770,00, per un totale di € 12.270,00 (più IVA 22%), come definitivamente determinati e accettati nel Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati liquidati a favore della ditta Longhi Giovanni e Loris;

- l'importo relativo alla parcella professionale per le spese tecniche, pari a euro 1.659,20 è stato liquidato a favore della società Geogroup srl, con studio professionale in Modena, via Cesare Costa n. 182 – C.F. e P.IVA 02981500362;

- (*) la **somma incentivante presunta**, pari a € 298,00, determinata in base al regolamento (transitorio) per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D. L.vo 163/2006, come modificati dal D. L.vo 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, non è ancora stata liquidata;

- occorre svincolare la cauzione definitiva presentata a garanzia dei lavori;

La certificazione finale acquisita agli atti è la seguente:

Dichiarazione di conformità

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23

“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

•il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di approvare della contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione provvisorio, emesso dal direttore dei lavori Dott. Geol. Pier Luigi Dallari in data 03/02/2020, riguardanti i lavori di " lavori di realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera.", eseguiti dall'impresa LONGHI GIOVANNI E LORIS DI LONGHI GIOVANNI E C. SNC, con sede legale in Via De Gasperi n. 2, 42010 Rio Saliceto (RE), codice fiscale e partita iva n. 01606090353, ammontanti a complessivi Euro 12.270,00 oltre IVA, interamente liquidati;

di assestare il quadro economico finale dell'opera, che, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e per effetto di arrotondamenti, risulta il seguente:

	LAVORI	a Euro
1	Realizzazione pozzo perforato a rotazione con circolazione diretta dei fluidi alla profondità' presunta di metri 150" A misura	7.125,00
2	Fornitura e posa pompa sommersa, inverter, predisposizione per il collegamento all'impianto idrico esistente e collegamento elettrico per rendere il tutto funzionante A corpo	4.845,00
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	300,00
1+2+3	IMPORTO LAVORI	12.270,00
	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA 22% sui lavori	2.699,40
	Spese tecniche (<i>di cui liquidati Euro 727,20</i>)	1.360,00
	Oneri fiscali e/o previdenziali su spese tecniche (<i>di cui liquidati Euro 159,98</i>)	299,20
	Spese istruttoria pratica per rilascio autorizzazione (<i>interamente liquidati</i>)	230,00
	Spese integrazione pratica (<i>interamente liquidati</i>)	100,50
	Incentivo (Euro 40,00 su gara progettazione - Euro 258,00 su gara lavori)	298,00
	TOTALE	17.156,60
	ECONOMIE	742,90

di precisare che, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, il certificato

di regolare esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

di dare atto che la somma incentivante effettiva pari a Euro 298,00, determinata in base al regolamento (transitorio) per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.L.vo 163/2006, come modificati dal D.L.vo 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, non è ancora stata liquidata;

di dare atto, inoltre, che si assolve agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione contabilità finale e presa d'atto CRE dei lavori di realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n.201 a Soliera (CUP J35E18000170004 - CIG Z462669423).**”, n° 65 del registro di Settore in data 10/07/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 13/07/2020 al giorno 28/07/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.