



Registro Generale N. 000206/2022 del 03/10/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Realizzazione Uffici - Scuola Garibaldi Est CUP: J32B22000430004 - CIG 932110967A. Concessione proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo (unico livello) e sue integrazioni, relativo ai “**Lavori di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - stralcio miglioramento funzionale scuola garibaldi est, realizzazione uffici**”(Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004), redatto dallo studio SIDEL Ingegneria S.r.l., p.iva 03408321200, per un importo complessivo di quadro economico di **Euro 119.397,73**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 167 del 25/8/22 si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto, in base al criterio del minor prezzo, all'Impresa aggiudicataria AEFPE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293, per un importo complessivo pari a Euro 94.222,40 (IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili, determinati sulla base del preventivo corrispondente ad un ribasso offerto pari al 3% (treper cento), oltre IVA (22%) per Euro 9.422,24 e così per complessivi **Euro 103.644,64** (IVA compresa), mediante procedura di cui a dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal "Decreto Semplificazione", DL 76/2020 e smi convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021;
- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto tra il Comune e l'impresa aggiudicataria in data 08/09/2022, per l'importo di Euro 94.222,40 (IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Dato atto che:

a seguito della consegna dei lavori avvenuta in data 10/08/2022, la scadenza dei termini contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi è fissata al 08/10/2022;

Considerato che, con richiesta inoltrata alla stazione appaltante in data 23/09/2022, acquisita agli atti con Prot. 15042 l'appaltatore AEFPE S.R.L., richiedeva una proroga di 83 giorni del termine di ultimazione lavori motivata dal protrarsi dei tempi di consegna degli infissi e dalla problematica di marcescenze delle strutture portanti in legno evidenziate in seguito alla demolizione del pavimento della cucina, per la quale è necessario un approfondimento al fine di individuare le cause del danno e definire la soluzione tecnica per ripristinare le strutture.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Accertato che, ai sensi dell'art. 107, c. 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- in data 26/09/2022, la stazione appaltante richiedeva il parere al Direttore Lavori in merito alla richiesta di proroga del tempo ultimo di ultimazione dei lavori avanzata dall'impresa;
- in data 28/09/2022 con comunicazione acquisita al Prot. n. 15314, il Direttore Lavori, Ing. Pietrantonio Russo dello studio SIDEL Ingegneria S.r.l, vista la richiesta dell'impresa del 23/09/2022, Prot. n. 15042, esprimeva parere favorevole alla concessione di una proroga di 83 (ottantatre) giorni a partire dal 09/10/2022 con conseguente nuovo termine dei lavori fissato al 30/12/2022;

Esaminata la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori ed al loro andamento, sono ritenute fondate le ragioni poste a base della richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori effettuate dall'impresa;

Ritenuto pertanto di autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra, individuata in complessivi giorni 83 (ottantatre) naturali e consecutivi a partire dal 09/10/2022 con conseguente nuovo termine dei lavori fissato al 30/12/2022.

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- **di autorizzare** una proroga di 83 (ottantatre) giorni naturali e consecutivi a partire dal 09/10/2022 all'Impresa AEFPE S.R.L., per l'ultimazione dei lavori in oggetto, prolungando il termine per l'ultimazione dei lavori al 30/12/2022 compreso;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento AEFPE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293 e al Direttore dei Lavori Ing. Pietrantonio Russo dello studio SIDEL Ingegneria S.r.l

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente, del D.Lgs 97/2016 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.



IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE