



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 193 del 24/08/2020

Registro del Settore

N. 94 del 22/08/2020

**Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI
LIMIDI DI SOLIERA - PRIMO STRALCIO (CUP:
J33G14000200004 - CIG: 7330697A87) - PRESA
D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E APPROVAZIONE DELLA
CONTABILITÀ FINALE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Documento Unico di programmazione (DUP) anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2020/2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il P.E.G. 2020/2021;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022";

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 21/12/2017 si approvava il progetto preliminare-definitivo-esecutivo (unico livello) dei "Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera – primo stralcio", redatto dal Raggruppamento DELTA-ES (mandatario) - Arch. Michele Bondanelli e Geol. Antonio Mucchi (mandanti), con sede in Via Galilei n° 9, 44121 Ferrara, per la spesa complessiva di quadro economico pari ad **Euro 650.000,00**;
- con Determinazione n. 282 del 28/09/2018 i suddetti lavori si aggiudicavano all'impresa CO.GE.CO. SRL con sede in via Valle n. 162 – 03032 Arce (FR) - P.IVA 02820000608 - per l'importo di Euro 428.625,31 (risultante dal ribasso del 12,850% sull'importo a base di gara e ribassabile di Euro 491.824,80 per lavori) a cui si sommano Euro 20.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **Euro 448.725,31**, oltre IVA 10% pari ad Euro 44.872,53 per un totale complessivo di Euro 493.597,84;
- il Contratto d'appalto con la suddetta impresa si stipulava in data 15/11/2018, Repertorio n. 11, con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 8622 del 20/11/2018;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 25/09/2018 si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Soliera e la Parrocchia di San Pietro in Vincoli di Limidi, per la definizione dei rapporti tra il Comune e la Parrocchia inerenti all'ampliamento del cimitero di Limidi, in quanto l'area di sedime dell'ampliamento stesso risulta accessibile unicamente tramite aree costituenti fondi intercludenti rispetto al suddetto ampliamento;
- con Deliberazione della Giunta del Comune n. 116 del 08/11/2018 si approvava l'adeguamento del progetto esecutivo composto dagli elaborati relativi all'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria CO.GE.CO. SRL - via Valle n.162 – 03032 Arce (FR) - P.IVA 02820000608, a firma dell'Ing. Alessandra Rossi iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone al n° 1987 dal 20/01/2009; confermando l'importo contrattuale dei lavori pari ad Euro 448.725,31, nonché l'importo di quadro economico pari ad Euro 650.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 16/05/2019 si approvava la "Perizia suppletiva e di variante n. 1, con la quale l'importo contrattuale dei lavori si elevava da Euro 448.725,31 ad **Euro 503.375,78** di cui Euro 477.609,20 per lavori ed Euro 25.766,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad Euro 50.337,58 per complessivi Euro 553.713;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 31/12/2019 si approvava la

“Perizia suppletiva e di variante n. 2, per un importo di Euro 33.859,74 per lavori, mentre per quanto riguarda gli oneri di sicurezza gli importi rimanevano immutati; la variante n. 2 prevedeva una minor spesa per lavori di miglioria non eseguiti dall’impresa dell’importo di Euro 33.859,74 (come specificato in relazione di perizia Variante n. 2), pertanto l’importo contrattuale dei lavori rimaneva invariato;

- con determinazione n. 123 del 17/06/2020, si approvava la “Perizia suppletiva e di variante n. 3, per un importo di **Euro 12.071,38, pertanto** l’importo contrattuale dei lavori è stato variato da Euro 503.375,78 ad **Euro 515.447,16** di cui Euro 486.484,26 per lavori ed Euro 28.962,90 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% pari ad Euro 51.544,72 per complessivi Euro 566.991,88 (IVA compresa) e pertanto con l’approvazione della stessa variante, si è modificato l’importo complessivo del Quadro Economico dei lavori, di seguito riportato, che passa da Euro 650.000,00 ad **Euro 656.065,39**;
- la variante n. 3 ha previsto ulteriori/residue lavorazioni necessarie al fine di concludere i lavori in oggetto come da verbale della riunione tenutasi in data 29/05/2020 tra il Comune di Soliera, il rup, l’impresa appaltatrice e il tecnico di cantiere, il Direttore dei Lavori e il collaudatore statico, sottoscritto tra le parti e in atti con Prot. n. 7017/2020;

Considerato che essendo ultimati i lavori, il Direttore dei lavori, Ing. Alberto Bassi, ha redatto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all’ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera, inviato con prot. n. 9996 del 22/07/2020, che attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa appaltatrice, per un complessivo di **Euro 515.430,21** (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre iva al 10%, pari ad euro 51.543,02, per complessivi Euro 566.973,23;

Verificato che, come risulta dai relativi verbali redatti dal Direttore dei Lavori, depositati agli atti:

- l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa CO.GE.CO. SR, come da stato finale, ammonta ad Euro 515.430,21, oltre iva al 10% per complessivi Euro 566.973,23, pari alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall’impresa nel certificato di regolare esecuzione;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 15/11/2018 con scadenza il giorno 13/06/2019; il termine ultimo, a seguito di sospensioni lavori e di proroghe concesse a seguito di perizie di variante, veniva fissato nel giorno 02/07/2020; l’impresa ha comunicato con nota rif. n. 8344 del 27/06/2020 il termine delle lavorazioni e il verbale di fine lavori è stato emesso in data 27/06/2020 con rif. prot. n. 10128 del 23/07/2020;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e in base ai termini contrattuali,
- l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- la ditta è legittimata a fatturare lo stato finale dei lavori;

Considerato che in data 06/07/2020 riferimento prot. 8945, è pervenuta da parte del Direttore Lavori, la documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori, nella quale si dichiara che gli stessi sono stati ultimati in data 27/06/2020;

Visto il *Certificato di Regolare Esecuzione* a firma del Direttore Lavori, ing. Alberto Bassi e registrato al prot. n. 9996 del 22/07/2020;

Visto il quadro economico ultimo dei lavori, approvato in relazione alla variante n. 3

con determinazione n. 123/2020, nel quale si evidenzia un importo lavori pari ad Euro 515.447,16 (di cui Euro 483.287,94 per lavori ed Euro 32.159,22 per Oneri della Sicurezza) ed Euro 51.544,72 per iva 10%, per un totale di euro 566.991,88;

Dato atto che:

- il quadro economico dello stato finale dei lavori risulta variato in diminuzione rispetto all'approvato con determinazione n. 123 del 17/06/2020 e quindi da un totale lavori aggiudicati con relativi varianti pari ad Euro 566.991,88, ad un totale lavori allo stato finale pari ad Euro 566.973,23, come di seguito indicato:

COMUNE DI SOLIERA (MO)				
QUADRO ECONOMICO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI LIMIDI				
		base gara	contratto	stato finale
A	IMPORTO DEI LAVORI:			
A.1	LAVORI	491 824,80	428 625,31	428 625,31
	di cui: opere strutturali	210 309,21	183 284,48	183 284,48
	opere architettoniche e di ripristino	177 665,86	154 835,80	154 835,80
	aree esterne	35 085,24	30 576,79	30 576,79
	impianti elettrici	45 096,61	39 301,70	39 301,70
	impianti idrici e di scarico	23 667,88	20 626,56	20 626,56
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA	20 100,00	20 100,00	20 100,00
A.3	LAVORI DI VARIANTE			57 858,95
A.3.1	Variante 1			48 983,89
A.3.2	Variante 2			0,00
A.3.2.1	di cui, lavori			33 859,73
A.3.2.2	di cui, opere di miglioria in diminuzione			-33 859,73
A.3.3	Variante 3			8 875,06
A.4	ONERI DELLA SICUREZZA DI VARIANTE			8 845,95
A.4.1	Variante 1			5 666,58
A.4.2	Variante 2			0,00
A.4.3	Variante 3			3 179,37
	totale A1+A2- Importo dei lavori	511 924,80	448 725,31	515 430,21
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
B.2	Imprevisti	1 351,05	1 351,05	0,00
B.3	Fondo per l'incentivazione e l'aggiornamento	10 238,50	10 238,50	10 308,60
B.4	Spese tecniche per approfondimento indagini geologiche, rilievo, valutazione interesse archeologico e analisi clima acustico, Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, coordinamento in progettazione	20 230,00	20 230,00	20 230,00
B.5	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, emissione CRE	24 820,00	24 820,00	24 820,00
B.6	Spese tecniche per frazionamento ed accatastamento	1 530,00	1 530,00	1 530,00
B.7	Spese tecniche per indagini ambientali	460,00	460,00	460,00
B.8	Spese tecniche per progettazione architettonica	6 000,00	6 000,00	6 000,00
B.9	Collaudo statico	5 900,00	2 565,00	2 565,00
B.10	Contributo AVCP	375,00	375,00	375,00
B.11	Spese tecniche per frazionamento "convenzione Parrocchia"			1 400,00
B.12	Spese tecniche per variante			4 777,45
B.12.1	di cui, per variante 1			3 304,75
B.12.2	di cui, per variante 2			1 472,70
B.12.3	di cui, per variante 3			0,00
	totale somme a disposizione	70 904,55	67 569,55	72 466,05
C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A (10%)	51 192,48	44 872,53	51 543,02
C.2	IVA SU B.1 (22%)	0,00	0,00	0,00
C.3	IVA SU B.2 (10%)	135,11	135,11	0,00
C.4	IVA E CASSA SU B.4 (4%+22%)	5 437,82	5 437,82	5 437,82
C.5	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%)	6 671,62	6 671,62	6 671,62
C.6	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%)	411,26	411,26	411,26
C.7	IVA E CASSA SU B.7 (4%+22%)	123,65	123,65	123,65
C.8	IVA E CASSA SU B.8 (4%+22%)	1 612,80	1 612,80	1 612,80
C.9	IVA E CASSA SU B.9 (4%+22%)	1 585,92	689,47	689,47
C.10	IVA E CASSA SU B.11 (4%+22%)			376,32
C.11	IVA E CASSA SU B.12 (4%+22%)			1 284,18
	totale iva	67 170,66	59 954,26	68 150,14
D	ECONOMIE		73 750,88	18,98
	TOTALE INTERVENTO	650 000,00	650 000,00	656 065,39

- è stata presentata garanzia fidejussoria n. IM 000031937 del 03/08/2020, prevista dall'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 acquisita al prot. n. 11289 del 08/08/2020;
- alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme:

ANTICIPAZIONI:	
Anticipazione sul contratto principale, liquidazione del 12/12/2018	€ 89.745,06
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 del 13/07/2019	€ 121.779,66
Certificato n. 2 del 08/10/2019	€ 102.991,19
Certificato n. 3 del 04/12/2019	€ 129.091,79
Certificato n. 4 del 15/06/2020	€ 57.034,57
TOTALE ACCONTI	€ 500.642,27

- deve essere pertanto liquidato a favore della ditta CO.GE.CO. SRL – p.iva 02820000608, a seguito di presentazione delle relative fatture, il seguente importo, relativo alle lavorazioni di cui sopra e tenendo conto delle somme impegnate per le varianti lavori sopra riportate, ovvero Euro 14.787,94 per lavori ed Euro 1.478,79 per iva 10%, per un totale di **Euro 16.266,73**, comprensivo dello svincolo delle ritenute per infortuni pari ad **euro 2.577,15** per un **totale complessivo di Euro 18.843,89**;

Dato atto che con prot. n. 9767 del 17/07/2020 è stato pubblicato all'albo pretorio l' "Avviso ai creditori" con scadenza per la presentazione di note al 01/08/2020, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dare atto che al termine del periodo indicato con l'“Avviso ai creditori” di cui rif. prot. n. 9767 del 17/07/2020 e pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, e con scadenza 01/08/2020, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, ing. Alberto Bassi, relativa ai lavori di **ampliamento del cimitero di Limidi di Soliera – primo stralcio**, eseguiti dall'impresa CO.GE.CO. SRL, con sede legale in via Valle n.162 – 03032 Arce (FR) - P.IVA 02820000608;

Di assestare il quadro economico finale dell'opera, che a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Di dare atto che devono essere liquidati a favore della ditta CO.GE.CO. SRL, a seguito di presentazione delle relative fatture, i seguenti importi:

Euro 16.266,73 per quota saldo dei lavori ai seguenti impegni di spesa:

- o **euro 3.006,85 all'imp. n. 216/2020 del Capitolo 3308** – “Ampliamento Nuovo Cimitero di Limidi” del bilancio 2020;
- o **euro 6.729,42 all'imp. n. 2218/2020 del Capitolo 3308** – “Ampliamento Nuovo Cimitero di Limidi” del bilancio 2020;
- o **euro 6.530,47 all'imp. n. 314-1/2020 del Capitolo 3004** – “Manutenzione straordinaria edifici” del bilancio 2020 svincolando la quota rimanente di euro 18,63;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC;

L'istruttore

Alice Gorgatti

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LIMIDI DI SOLIERA - PRIMO STRALCIO (CUP: J33G14000200004 - CIG: 7330697A87) - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	3006.85		3308		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	216			
	Descrizione			AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO DI LIMIDI		
	Codice Creditore					
	CIG	7330697A87		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LIMIDI DI SOLIERA - PRIMO STRALCIO (CUP: J33G14000200004 - CIG: 7330697A87) - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2020	6729.42		3308		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	218			
	Descrizione			AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO DI LIMIDI		
	Codice Creditore					
	CIG	7330697A87		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LIMIDI DI SOLIERA - PRIMO STRALCIO (CUP: J33G14000200004 - CIG: 7330697A87) - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2020	6530.47		3004		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope

2020	U	314	1		
Descrizione			AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO DI LIMIDI		
Codice Creditore					
CIG	7330697A87		CUP		
Centro di costo			Natura di spesa		
Note	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LIMIDI DI SOLIERA - PRIMO STRALCIO (CUP: J33G14000200004 - CIG: 7330697A87) - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 193 DEL 24/08/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 24/08/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LIMIDI DI SOLIERA - PRIMO STRALCIO (CUP: J33G14000200004 - CIG: 7330697A87) - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE**”, n° 94 del registro di Settore in data 22/08/2020

BEATRICE PREZIOSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 25/08/2020 al giorno 09/09/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.