



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 145 del 07/07/2020

Registro del Settore

N. 62 del 07/07/2020

**Oggetto: Lavori di miglioramento sismico del cimitero di
Soliera parte storica primo stralcio a seguito
del sisma del 20 e 29 maggio 2012 CUP
J31B14000280004 CIG 7724105516
Approvazione SAL 1**

OGGETTO: "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" – CUP J31B14000280004 CIG 7724105516 - Approvazione SAL 1

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- l'intervento di " **Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012**", venne inserito nel Programma regionale delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e nel relativo Piano annuale 2013-2014 di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione - Emilia Romagna n. 120/2013 del 11/10/2013 la quale è stata da ultimo modificata e aggiornata con Ordinanza del Commissario Delegato Ordinanza n. 31 del 22 Novembre 2019;
- con Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 9 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da arch. Carlo Armani capogruppo; ing. arch. Micaela Goldoni, ing. Fabio Camorani, ing. Corrado Giacobazzi, ing. Francesco Frassinetti, geol. Pietro Accolti della mandante politecnica ingegneria ed architettura soc. coop., incaricati con Determina Dirigenziale n° 46 del 17/02/2016 alla redazione della documentazione prescritta ai sensi di legge, e per quanto di competenza;
- con la medesima deliberazione si diede, altresì, atto che il finanziamento della spesa, con imputazione al Cap. 3037 "Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera"; risulta finanziata per intero tramite i rimborsi assicurativi riconosciuti al Comune di Soliera, confluiti nell'avanzo d'amministrazione;
- con Determina n. 207 del 16/07/2019 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA (via Guido da Castello n.17 - 42121 Reggio Emilia (RE) CF./P.IVA 00128410354) prima classificata, avendo totalizzato 62,278 punti per l'offerta tecnica e 7,534 punti per l'offerta economica per un totale di 69,812 punti, così come risulta dai verbali di gara sopraccitati; e quindi per un importo di aggiudicazione di Euro 599.338,77 (risultante dal ribasso del 4,049 % sull'importo a base di gara di Euro 624.630,04 per lavori) a cui si sommano Euro 50.369,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 649.708,73 oltre Iva 10% per complessivi Euro 714.679,60;

- con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 3.10.2019 sono state approvate le migliorie offerte in sede di gara ed apportate al progetto definitivo-esecutivo dei " Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP);
- in data 15.10.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 6, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi, Serie 1T_n_10633_del_17_10_2019;
- in data 04/11/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 360 cessanti il giorno 29/10/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 04/11/2019;
- in data 11/05/2020 con verbale di ripresa dei lavori, sospesi dal 13/03/2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVI-19, la data di fine lavori è stata rideterminata al 27/12/2020

Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 27. ad oggetto "Pagamenti in acconto", al comma 1-bis, è previsto quanto segue in relazione alle rate di acconto:

.....

Le rate di acconto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e al netto delle rate precedenti saranno erogate secondo la seguente cadenza:

- 20 % a titolo di anticipazione di cui al precedente art. 26;
- 30 % al raggiungimento del 30% dell'importo lavori; il 1° SAL ;
- 20 % al raggiungimento dell'50% dell'importo lavori; il 2° SAL ;
- 30 % al raggiungimento dell'80% dell'importo lavori; il 3° SAL ;
- 20 % dell'importo lavori a fine lavori (saldo)

Rilevato che il Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 27. ad oggetto "Pagamenti in acconto", comma 2, consente il pagamento delle rate di acconto qualora:

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella

tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;

- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- e) **al netto della quota di compensazione dell'anticipazione, ai sensi del precedente articolo 26.**

Dato atto che il Direttore dei Lavori incaricato ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA srl a tutto il 31/05/2020, acquisita al Prot. n. 8566in data 01/07/2020, e più precisamente:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1, per un importo dei lavori pari ad Euro 179.801,63 al netto del ribasso d'asta del 4,049% e dei costi della sicurezza;
- il certificato di pagamento n. 1, per un importo dei lavori pari ad Euro 194.912,62; a detrarre le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 974,56 sull'importo dei lavori, di quota parte a recupero dell'anticipazione sull'importo dei lavori, pari ad Euro 38.982,52, - oltre ad Iva 10% pari ad Euro 15.495.55 per un importo complessivo di Euro 170.451,09;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità al SAL n. 1;

Dato atto che l'importo ad acconto dei lavori, relativo al SAL n. 1, come risulta dal certificato di pagamento n. 1 è pari ad Euro 170.451,09;

Dato atto che la spesa di Euro 170.451,09 (Iva compresa) trova copertura all'impegno n. 100.003/2019 ovvero 214/2020 del Capitolo 3037 denominato "Interventi di Miglioramento sismico del cimitero di Soliera";

Acquisiti on line i certificati di regolarità contributiva con esito regolare

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Ing. Beatrice Preziosi del Servizio Patrimonio e Lavori Pubblici, nominata con provvedimento del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, Prot. n. 14475 del 07/10/2019;

Rilevato che nel Contratto registrato al n.2861 del 29/04/2016, stipulato con l'arch. Carlo Armani, capogruppo dell' RTP costituito da ing. arch. Micaela

Goldoni, ing. Fabio Camorani, ing. Corrado Giacobazzi, ing. Francesco Frassinetti, geol. Pietro Accolti della mandante politecnica ingegneria ed architettura soc. coop., incaricati con Determina Dirigenziale n° 46 del 17/02/2016, al punto Art. 9 - Fatturazione e pagamenti:

“Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato secondo il seguente schema: Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, contabilità dell’opera, emissione del certificato di regolare esecuzione- per Euro 33.115,68: in proporzione all’emissione dei SAL”;

Preso Atto che

- È stato raggiunto il primo sal a tutto il 31/05/2020, acquisito al Prot. n. 8566 in data 01/07/2020,
- l’importo spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione è pari al 30% del compenso professionale di Euro 33.115,68, in quanto l’importo ad acconto dei lavori, relativo al SAL n. 1, come risulta dal certificato di pagamento n. 1 è pari ad Euro 170.451,09, ovvero al 30% dell’importo lavori aggiudicato come da Capitolato Speciale D’appalto sopra richiamato,
- la spesa spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, pari al 30% del compenso professionale trova copertura all’impegno n. 489.001/2015 del Capitolo 3037 denominato “Interventi di Miglioramento sismico del cimitero di Soliera”;
- Prima della liquidazione saranno disposti solo dopo aver ottemperato all’obbligo per il Comune di Soliera di verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in merito all’insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e alla verifica della regolarità contributiva.

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;
Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;
Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;
Visto l'art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;

di approvare il primo Stato d'Avanzamento dei “**Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012**” lavori pari ad Euro 194.912,62; a detrarre le ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 974,56 sull'importo dei lavori, di quota parte a recupero dell'anticipazione sull'importo dei lavori, pari ad Euro 38.982,52, - oltre ad Iva 10% pari ad Euro 15.495,55 per un importo complessivo di Euro 170.451,09;

di dare atto che:

- l'importo ad acconto dei lavori, relativo al SAL n. 1, come risulta dal certificato di pagamento n. 1 pari ad Euro 154.955,53, oltre Iva (10%);
- la spesa di Euro 170.451,09(Iva compresa) a carico del Comune di Soliera trova copertura all'impegno n. 214/2020 del Capitolo 3037 denominato “Interventi di Miglioramento sismico del cimitero di Soliera”;
- l'importo spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione è pari al 30% del compenso professionale di Euro 33.115,68, in quanto l'importo ad acconto dei lavori, relativo al SAL n. 1, come risulta dal certificato di pagamento n. 1 è pari ad Euro 170.451,09, ovvero al 30% dell'importo lavori aggiudicato come da Capitolato Speciale D'appalto sopra richiamato,
- la spesa spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, pari al 30% del compenso professionale trova copertura all'impegno n. 489.001/2015 del Capitolo 3037 denominato “Interventi di Miglioramento sismico del cimitero di Soliera”;
- Prima della liquidazione saranno disposti solo dopo aver ottemperato

all'obbligo per il Comune di Soliera di verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in merito all'insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e alla verifica della regolarità contributiva.

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici" "Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara" e la trasmissione all'ANAC.

Istruttore
Beatrice Preziosi

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica
primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 CUP
J31B14000280004 CIG 7724105516 Approvazione SAL 1**”, n° 62 del registro
di Settore in data 07/07/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 09/07/2020 al giorno 24/07/2020.