



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 346 del 13/12/2021

Registro del Settore
N. 184 del 13/12/2021

Oggetto: **Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J31B14000280004 CIG 7724105516) - Determina di approvazione delle risultanze della contabilità finale e presa d'atto del Collaudo Tecnico Amministrativo**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- l'intervento di "**Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012**", venne inserito nel Programma regionale delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e nel relativo Piano annuale 2013-2014 di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione - Emilia Romagna n. 120/2013 del 11/10/2013 la quale è stata da ultimo modificata e aggiornata con Ordinanza del Commissario Delegato Ordinanza n. 31 del 22 Novembre 2019;
- con Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 9 del 25/01/2018 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da arch. Carlo Armani capogruppo; ing. arch. Micaela Goldoni, ing. Fabio Camorani, ing. Corrado Giacobazzi, ing. Francesco Frassinetti, geol. Pietro Accolti della mandante politecnica ingegneria ed architettura soc. coop., incaricati con Determina Dirigenziale n° 46 del 17/02/2016 alla redazione della documentazione prescritta ai sensi di legge, e per quanto di competenza;
- con Determina n. 207 del 16/07/2019 si aggiudicavano i suddetti lavori alla SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA (via Guido da Castello n.17 - 42121 Reggio Emilia (RE) CF./P.IVA 00128410354) prima classificata, avendo totalizzato 62,278 punti per l'offerta tecnica e 7,534 punti per l'offerta economica per un totale di 69,812 punti, così come risulta dai verbali di gara sopraccitati; e quindi per un importo di aggiudicazione di Euro 599.338,77 (risultante dal ribasso del 4,049 % sull'importo a base di gara di Euro 624.630,04 per lavori) a cui si sommano Euro 50.369,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 649.708,73 oltre Iva 10% per complessivi Euro 714.679,60;
- con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 3.10.2019 si approvavano le migliori offerte in sede di gara ed apportate al progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP);
- in data 15.10.2019 si stipulava il contratto d'appalto Rep. n. 6, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi, Serie 1T_n_10633_del_17_10_2019;
- in data 04/11/2019 si consegnavano i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 360 cessanti il giorno 29/10/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 04/11/2019;
- in data 11/05/2020 con verbale di ripresa dei lavori, sospesi dal 13/03/2020 a

seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVI-19, la data di fine lavori è stata rideterminata al 27/12/2020

- con Delibera di Giunta comunale n. 64 del 02/07/2020 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1;
- con Determina 353 del 14/012/2020, a seguito di richiesta del Direttore dei Lavori, veniva accordata una proroga di 60 (sessanta) giorni sull'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico fissando come nuova data di ultimazione lavori il giorno 25 febbraio 2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2021 e successiva Determinazione n. 50 del 25/02/2021 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.2; detta perizia comportava una maggiore spesa per lavori dell'importo di Euro 48.013,44 (al netto del ribasso d'asta 4,049%), oltre IVA 10% pari a Euro 4.801,34 in totale Euro 52.814,78, elevando l'importo contrattuale dei lavori da Euro 658.903,91 ad Euro 706.917,35 oltre ad iva per un totale di Euro 777.609,08; la perizia concedeva una proroga della scadenza del tempo utile contrattuale che, pertanto, veniva fissata al giorno 26/05/2021;
- in data 31/07/2018 veniva sottoscritto il contratto aggiuntivo Repertorio n. 4 del 11/03/2021 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie 1T Numero: 6686 del 11/03/2021;
- l'Appaltatore, comunicava l'ultimazione delle lavorazioni, avvenuta in data 20/05/2021;
- Il Direttore dei Lavori, Certificato di Ultimazione dei Lavori prot.n. 8574 del 26/05/2021 certificava la fine dei lavori in data 20/05/2021 e riconosceva all'impresa 45 giorni per terminare lavorazioni di lieve entità;
- in data 06/07/2021 Protocollo n. 10947/2021 il Direttore dei lavori ha verbalizzato il termine delle lavorazioni di lieve entità;
- in data 14/07/2021 prot.n. 11421/2021 veniva presentato dal Direttore Lavori il Conto Finale dei lavori;
- La contabilità finale nell'ammontare complessivo di Euro 777.609,08, di cui al 20/05/2021 già corrisposti Euro 576.936,25, veniva firmata senza apposizione di riserve da parte dell'appaltatore;
- In data 17/08/2021 prot.n. 13273 il Direttore dei Lavori depositava la relazione sul Conto Finale;
- In data 06/11/2021 veniva assunto agli atti con Prot. N 17522/2021 il Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall'Ing Fabio Lugli, che certificava la collaudabilità dei lavori e determinava un importo complessivo di Euro 200.672,83;
- Il Collaudo Tecnico Amministrativo richiama i seguenti specifici collaudi e dichiarazioni di conformità:
 - Collaudo Statico redatto dall'Ing Fabio Lugli, che certifica la collaudabilità delle opere strutturali eseguite, con deposito assunto agli atti in data 11/09/2021 Protocollo n. 14360;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di distribuzione illuminazione ordinaria, n. 21045 del 26.05.2021 emesso dalla ditta EXIM GROUP SR via Zatti 6/2 Reggio Emilia RE assunto agli atti del Comune di

Soliera prot. n. 14120 del 07.09.2021

-Schede tecniche dei componenti installati per linea vita e dichiarazione di conformità rilasciata da TETTI SICURI di ZAJA SHPETIM . La dichiarazione è corredata da elaborato Tecnico, redatto ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n. 699/2015, del Sistema anticaduta realizzato sulla copertura del fabbricato avente protocollo 103318, realizzato in conformità alle norme UNI EN 795:2012 – CEN/TS 16415:2013 – UNI 11578:2015, installato dalla ditta TETTI SICURI di ZAJA SHPETIM. I dispositivi di ancoraggio sono prodotti dalla ditta AESSE VITA,

-Dichiarazione di corretta posa della copertura realizzata con lastre grecate in alluminio naturale oltre a lattonerie sempre in alluminio naturale rilasciata dalla ditta Malagoli coperture in data 04.08.2021, corredata da scheda tecnica materiale Alubel assunto agli atti del Comune di Soliera prot. n. 14120 del 07.09.2021

-Dichiarazione di corretta posa in opera dei serramenti della chiesetta redatta da Morini Omero srl in data 09.08.2021 assunto agli atti del Comune di Soliera prot. n. 14120 del 07.09.2021

-Dichiarazione di corretta posa n. 4321/21 dei frangisole metallici da parte della ditta Fratelli Mariani Spa data 08.04.2021 corredata da scheda tecnica assunto agli atti del Comune di Soliera prot. n. 14120 del 07.09.2021

Verificato che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA, come da stato finale, ammonta ad **Euro 706.917,35** (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre iva al 10%, pari ad euro 70.691,73, per complessivi Euro 777.609,08; sulla scorta di tutte le considerazioni sopra effettuate si riporta di seguito la tabella relativa al credito totale finale che l'impresa è stata legittimata a fatturare;

Importo complessivo dei lavori	€777.609,08
Somme già corrisposte	-€576.936,25
Credito accertato dalla D.d.L.	€ 200.672,83
Credito finale dell'impresa iva compresa	€ 200.672,83

Visto il quadro economico ultimo dei lavori, approvato in relazione all'affidamento di lavori aggiuntivi con determinazione n. 17 del 18/02/2021, nel quale l'importo contrattuale veniva elevato da Euro 658.903,91 ad Euro 706.917,35 oltre ad iva per un totale di Euro 777.609,08;

Dato atto che:

il quadro economico dello stato finale dei lavori (Allegato n.1) risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione di affidamento lavori aggiuntivi, determinazione n. 17 del 18/02/2021 e quindi per un totale lavori aggiudicati con relativi varianti pari ad Euro 777.609,08 IVA 10% inclusa;

è stata presentata garanzia fidejussoria n. 2338730 del 09-12-2021 rilasciata

da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (Coface), con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154 prevista dall'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 acquisita al prot. n. 19485/2021 del 10/12/2021 per importo garantito paria a € 182.466,32;

Durante il corso dei lavori, sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subappalti:

Con Autorizzazione prot. n. 3277/2020 del 05/03/2020 si autorizzava il subappalto richiesto dalla ditta Affidataria con comunicazione prot. 2498 del 20/02/2020 per l'affidamento all'ATI Malagoli Coperture s.r.l. con sede in Modena Via P.Cavalli n.42 P.Iva 01800310367 e Tetti Sicuri s.n.c., con sede in Vignola Via G. di Vittorio n. 17 P.Iva 03746010366, specializzata in materia, la "Fornitura e posa di lattonerie, impermeabilizzazioni e opere da coperturista", per l'importo presunto pari ad Euro 46.826,57 di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza (al netto di Iva);

Con Autorizzazione prot. n. 16503/2020 del 13/11/2020 si autorizzava il subappalto richiesto dalla ditta Affidataria con comunicazione prot. 15915 del 03/11/2020 per l'affidamento all'impresa D.P.R. srls, con sede in località Vedole n° 18 – Colorno (PR) P.Iva 02821920341, specializzata in materia, di "opere da pittore", per l'importo presunto pari ad Euro 13.200,00 (euro Tredicimiladuecento/00) di cui € 450,00 per oneri di sicurezza. (al netto di Iva);

Con Autorizzazione prot. n. 3656 del 03/03/2021 si autorizzava il subappalto richiesto dalla ditta Affidataria con comunicazione prot. 3135/2021 del 23/02/2021 per l'affidamento all'impresa alla ditta Russo Art s.r.l. con sede in Reggio Emilia Via Fenulli n.7 P.Iva 02307470357, specializzata in materia, la "realizzazione pavimentazione in marmette di graniglia di marmo", per l'importo presunto pari ad Euro 10.700,00 di cui Euro 450,00 per oneri della sicurezza (al netto di Iva);

- alla data del presente atto risultano da liquidare i seguenti importi:
 - 1) Euro 182.429,84; per lavori oltre iva 10%, per un totale di Euro 200.672,83 a favore della ditta SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA;
 - 2) Euro 9.654,58 di cui euro 1.039,43 per le spese tecniche relative alla perizia suppletiva e di variante n.2 e euro 8.615,15 per le spese tecniche di collaudo a favore dell'ing. Fabio Lugli Collaudatore Statico e tecnico amministrativo;
 - 3) la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad € 13.500,00, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/2020 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;
- alla data del presente atto sono state liquidate le prestazioni a saldo relative alla Direzione Lavori e alla perizia suppletiva e di variante n.2, a favore dell'

RTP - capogruppo ARCH. CARLO ARMANI con studio professionale in Reggio Emilia, 42124 Via Bartolomeo Spani n° 37 - C.F. RMNCRL46L03I496Y e P.IVA 01351140353 - mandante POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA soc. coop, a seguito di presentazione delle relative fatture, per i seguenti importi:

- 1) **euro 12.321,53** per le spese tecniche relative alla perizia suppletiva e di variante n.2;
- 2) **euro 6.623,15** per le spese tecniche di direzione lavori;

Dato atto che la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* rif prot.8984/2021 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data 03/06/2021 e alla scadenza del 23/06/2021 non sono pervenute note in merito.

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento" con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 "approvazione del bilancio di previsione 2021-2023" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della G.C. n. 53 del 10/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2021/2023";

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori Arch. Carlo Armani ed assunto agli atti con prot. 11421 del 14/07/2021, che certifica l'ammontare complessivo dei lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J31B14000280004 – CIG 7724105516), eseguiti dall'impresa SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA per Euro 734'250,20 (comprensivi di Euro 59'200,81 per oneri per la sicurezza non ribassabili)

Di prendere atto del Collaudo Tecnico Amministrativo assunto agli atti con prot. 17522/2021 ed emesso in data 03/11/2021, dall'Ing. Fabio Lugli, relativi ai lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J31B14000280004 – CIG 7724105516) eseguiti dall'impresa SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA con sede in via Guido da Castello n.17 - 42121 Reggio Emilia (RE) CF./P.IVA 00128410354;

Di prendere atto che il Collaudo Tecnico Amministrativo ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che al termine del periodo indicato con l'“Avviso ai creditori” di cui rif prot.8984/2021 e pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, e con scadenza 23/06/2021, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

Di dare atto che il quadro economico dello stato finale dei lavori (Allegato n.1) risulta invariato rispetto a quello approvato con determinazione di affidamento lavori aggiuntivi, determinazione n. 17 del 18/02/2021e quindi per un totale lavori aggiudicati con relativi varianti pari ad Euro 777.609,08 IVA 10% inclusa;

Di dare atto che il pagamento del saldo non ha costituito accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del Collaudo Tecnico Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Di dare atto che risultano da liquidare gli importi di seguito indicati:

- a favore della ditta SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA SPA, a seguito di presentazione delle relative fatture Euro 200.672,83 per quota saldo dei lavori ai seguenti impegni di spesa:

euro 137.743,35 all'imp. n. 271/2021 del Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;

euro 10.114,70 all'imp. n. 269-1/2021 del Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;

euro 32.046,21 all'imp. n. 212-2/2020 del Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;

euro 20.768,57 all'imp. n. 489-3/2015 del Capitolo 3037– “Interventi di

miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;

- a favore del Collaudatore Statico e tecnico amministrativo ing. Fabio Lugli, a seguito di presentazione delle relative fatture, Euro 9.654,58 di cui Euro 1.039,43 per le spese tecniche relative alla perizia suppletiva e di variante n.2 e Euro 8.615,15 per le prestazioni relative al collaudo ai seguenti impegni di spesa:

euro 8.615,15 per le spese tecniche di collaudo dei lavori all’imp. n. 272/2021 del Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;

euro 1.039,43 per le spese tecniche relative alla perizia suppletiva e di variante n.2 all’imp. n. 489-5/2015 del Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;

Di dare atto che deve essere mantenuta a residuo la somma incentivante presunta, pari a Euro 13.500,00 all’imp. n. 270/2021 del Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;

Di richiedere al Responsabile del Settore Finanza e Risorse lo svincolo delle seguenti somme:

- Euro 2.440,00 ‘somme a disposizione’ all’imp. 269/2001 Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;
- Euro 0,01 ‘somme a disposizione’ all’imp. 489/2015 Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;
- Euro 0,01 ‘somme a disposizione’ all’imp. 489.004/2015 Capitolo 3037– “Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera” del bilancio 2021;

Di dare atto che sono state liquidare le prestazioni a saldo relative alla Direzione Lavori e alla perizia suppletiva e di variante n.2 a favore dell’ RTP - capogruppo ARCH. CARLO ARMANI con studio professionale in Reggio Emilia, 42124 Via Bartolomeo Spani n° 37 - C.F. RMNCRL46L03I496Y e P.IVA 01351140353 - mandante POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA soc. coop, a seguito di presentazione delle relative fatture, per i seguenti importi:

- 1) **euro 12.321,53** per le spese tecniche relative alla perizia suppletiva e di variante n.2;
- 2) **euro 6.623,15** per le spese tecniche di direzione lavori;

Di dare atto che è stata presentata garanzia fidejussoria n. 2338730 del 09-12-2021 rilasciata da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (Coface), con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154 prevista dall’art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 acquisita al prot. n. 19485/2021 del 10/12/2021 per importo garantito paria a € 182.466,32;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,
disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J31B14000280004 CIG 7724105516) - Determina di approvazione delle risultanze della contabilità finale e presa d'atto del Collaudo Tecnico Amministrativo

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
	Anno		Sub	Cassa economale	Siope
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 346 DEL 13/12/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 13/12/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

**Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera parte storica
primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP
J31B14000280004 CIG 7724105516) - Determina di approvazione delle
risultanze della contabilità finale e presa d'atto del Collaudo Tecnico
Amministrativo ”, n° 184 del registro di Settore in data 13/12/2021**

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 14/12/2021 al giorno 29/12/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.