



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 44 del 13/02/2017

Registro del Settore

N. 11 del 26/01/2017

Oggetto: **Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dei lavori di prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della Casa della Cultura di Soliera. Codice CUP: J31B14000030002**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n- 71 del 03/07/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di prolungamento di via Berlinguer e relativi sottoservizi, a servizio della Casa della Cultura redatto dal Raggruppamento Temporaneo costituito da COOPROGETTI SCRL, in qualità di capogruppo mandatario, nella persona del legale rappresentante, Ing. Matteo Bordugo e dall'Ing. Gaetano Zanolì e dal Dott. Geol. Alessandro Maccaferri in qualità di mandanti, dell' importo complessivo di Euro 600.000,00, di cui Euro 508.000,00 per lavori a base di gara (di cui Euro 21.526,78 per oneri relativi all'attuazione di piani di sicurezza e Euro 135.661,57 per il costo della manodopera, importi entrambi non soggetti a ribasso);

Vista la determinazione n- 225 del 26/08/2014, con la quale i suddetti lavori venivano aggiudicati all'impresa "CIB S.R.L." con sede in Via Rivani n° 83 - 40138 Bologna (BO), - C.F. e P.IVA n° 02346481209, per l' importo netto contrattuale di Euro 421.595,10 oltre IVA 10%;

Visto il relativo contratto di appalto stipulato in data 14/10/2014, Rep. n° 20;

Dato atto che l' opera è stata finanziata per il 50% con il contributo della "Fondazione Cassa di Risparmio" di Carpi e per il 50% mediante assunzione di mutuo;

Considerato che, essendo ultimati i lavori, il direttore dei lavori, Ing. Matteo Bordugo, ha redatto lo stato finale in data 21/03/2015 e il certificato di regolare esecuzione in data 18/05/2015, che attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice;

Verificato che, come risulta dai relativi verbali, redatti dal direttore dei lavori, tutti depositati agli atti:

- 1) l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa "CIB S.R.L." come da stato finale, ammonta a Euro 421.595,10 oltre IVA ed è pari alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;
- 2) i lavori sono stati consegnati in data 28/08/2014 e la durata degli stessi era stabilita in 150 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, per cui il termine della loro ultimazione era fissato al 24/01/2015;
- 3) è stata concessa una proroga di 30 giorni naturali consecutivi in data 20/01/2015;
- 4) i lavori sono stati oggetto di sospensione dal 20/02/2015 al 18/03/2015;
- 5) l'ultimazione è avvenuta in data 21/03/2015 e quindi entro il tempo utile;
- 6) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- 7) i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- 8) l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Vista la relazione di seguito riportata del Geom. Antonio Moreo:

RELAZIONE

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di prolungamento di via Berlinguer e relativi sottoservizi, a servizio della "Casa della Cultura" di Soliera.

Relativamente ai lavori in oggetto, regolarmente terminati, si può procedere alla "conferma" del

Certificato di Regolare Esecuzione, mediante una determina che tenga presente quanto segue:

- l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice "CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l." è di € 421.595,10, pari alla somma autorizzata, come indicato e definitivamente accettato dall'impresa nel certificato di regolare esecuzione;

- riguardo al quadro economico finale, si modifica quello contenuto nella Determinazione n. 302 del 03/11/2014 come segue:

		Da Euro	A Euro
A	Importo lavori	264.406,75	264.406,75
	Importo costo della sicurezza (aggiuntivo)	21.526,78	21.526,78
	Importo costo della manodopera (aggiuntivo)	135.661,57	135.661,57
	Totale A	421.595,10	421.595,10
B	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Opere in economia non computate ed imprevisti (Iva inclusa)	459,64	---
B2	Allacciamenti servizi, compresi sopralluoghi verifiche e collaudi, enti Gestori	2.800,80	2.800,80
B3	Sondaggi per classificazione terre di scavo	2.500,00	---
B6	Contributo autorità di vigilanza	375,00	375
	Totale B	6.135,44	3.175,80
C	SPESE TECNICHE		
C1	Incentivo ex art.92 L. 163/2006 pari al 2% ridotto al 30%	3.048,00	(*) 3.048,00
C2	Spese per progetto def- esec., Direzione e Contabilità Lavori, Coord. Sicurezza, in progettazione ed esecuzione, collaudo, accatastamento	22.200,00	22.200,00
	TOTALE C	25.248,00	25.248,00

D	IVA		
D1	IVAsu A (10%)	42.159,51	42.159,51
D2	IVAsu B2 e B3 (22%)	1.166,18	616,18
D3	IVAsu C2 (4%+22%)	5.967,36	5.967,36
	Totale D	49.293,05	48.743,05
	ECONOMIE	97.728,41	101.238,05
	COSTO TOTALE	600.000,00	600.000,00

- l'anticipazione del 10% pari a € 42.159,51, il 1° SAL pari a € 203.179,58, il 2° SAL pari a € 89.829,01 e il saldo pari a € 86.427,00 (più IVA 10%), come definitivamente determinati e accettati nel Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati liquidati a favore della ditta "CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l.;

- (*) la **somma incentivante presunta**, pari a Euro 3.048,00, è stata determinata in base al regolamento, ora superato, per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo art. 92 co.5 D.Lgs. 163/2006. Tale somma non è ancora stata liquidata in quanto siamo in attesa che sia redatta e approvata la versione aggiornata del regolamento;

- occorre svincolare la polizza fideiussoria presentata a garanzia dei lavori;

- l'Ufficio Ragioneria potrà svincolare, dal precedente quadro economico, provvisoriamente la somma di € **101.238,05**, in quanto si sono realizzate economie per tale importo, lasciando in sospeso la liquidazione dell'incentivo di cui sopra, lasciando in sospeso la liquidazione dell'incentivo di cui sopra.

- La certificazione finale acquisita agli atti è la seguente:

- > Certificati di conformità materiali;
- > Collaudi e Certificazioni reti gas-acqua;
- > Dichiarazione di conformità impianto di illuminazione pubblica;
- > CD con planimetrie reti gas acqua e illuminazione pubblica.

Soliera, 25 gennaio 2017

IL TECNICO
geom. Antonio Moreo

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ed in particolare l'art. 216 il quale prevede al comma 1 che il nuovo codice "... si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore...";

- **il comunicato congiunto del 22/4/2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente al Nuovo Codice degli Appalti che al punto 1 recita che "Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta. "**

Dato atto che:

- **alla luce della normativa e delle linee guida sopracitate, si procede all'approvazione della contabilità finale in oggetto ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006, in quanto la procedura di scelta del contraente ha avuto inizio, con la spedizione delle lettere invito, in data antecedente l'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti;**

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. 05/10/2010, n° 207;

Visto l'art. 4, co.2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

D E T E R M I N A

di approvare la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori Ing. Matteo Bordugo in data 15/08/2015, riguardanti i "Lavori di prolungamento di via Berlinguer e relativi sottoservizi, a servizio della Casa della Cultura", eseguiti dall'impresa "CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l con sede in Via Rivani n. 83 - 40138 Bologna (BO), - C.F. e P.IVA n. 02346481209, ammontanti a complessivi Euro 421.595,10 oltre IVA, interamente liquidati;

di assestare il quadro economico finale dell'opera, che, a seguito dell'approvazione del certificato

di regolare esecuzione e per effetto di arrotondamenti, risulta il seguente:

		Da Euro	A Euro
A	Importo lavori	264.406,75	264.406,75
	Importo costo della sicurezza (aggiuntivo)	21.526,78	21.526,78
	Importo costo della manodopera (aggiuntivo)	135.661,57	135.661,57
	Totale A	421.595,10	421.595,10
B	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Opere in economia non computate ed imprevisti (Iva inclusa)	459,64	---
B2	Allacciamenti servizi, compresi sopralluoghi verifiche e collaudi, enti Gestori	2.800,80	2.800,80
B3	Sondaggi per classificazione terre di scavo	2.500,00	---
B6	Contributo autorità di vigilanza	375,00	375
	Totale B	6.135,44	3.175,80
C	SPESE TECNICHE		
C1	Incentivo ex art.92 L. 163/2006 pari al 2% ridotto al 30%	3.048,00	(*) 3.048,00
C2	Spese per progetto def- esec., Direzione e Contabilità Lavori, Coord. Sicurezza, in progettazione ed esecuzione, collaudo, accatastamento	22.200,00	22.200,00
	TOTALE C	25.248,00	25.248,00
D	IVA		
D1	IVAsu A (10%)	42.159,51	42.159,51
D2	IVAsu B2 e B3 (22%)	1.166,18	616,18

D3	IVAsu C2 (4%+22%)	5.967,36	5.967,36
	Totale D	49.293,05	48.743,05
	ECONOMIE	97.728,41	101.238,05
	COSTO TOTALE	600.000,00	600.000,00

di precisare che, ai sensi dell'art. 141 co. 3 e co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n° 207/2010;

di stabilire che copia della presente determinazione sia notificata all'appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 234 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

di dare atto che la somma incentivante effettiva pari a Euro 3.048,00 è stata determinata in base al regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art. 92 co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. , pertanto non è ancora stata liquidata in attesa della versione aggiornata del Regolamento;

di richiedere al Responsabile del Settore Finanza e Risorse, lo svincolo delle economie maturate per un importo pari ad **Euro 101.238,05**, lasciando in sospeso la liquidazione dell'incentivo di cui sopra.

L'istruttore
Alessia Lupi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dei lavori di prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della Casa della Cultura di Soliera. Codice CUP: J31B14000030002

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo	
	Anno				Sub	Cassa economale	Siope	
	Descrizione							
	Codice Creditore							
	CIG				CUP			
	Centro di costo				Natura di spesa			
	Note							

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 44 DEL 13/02/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 13/02/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dei lavori di prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della Casa della Cultura di Soliera. Codice CUP: J31B14000030002** ”, n° 11 del registro di Settore in data 26/01/2017

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 13/02/2017 al giorno 28/02/2017.