



Registro Generale N. 000125/2022 del 22/06/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Lavori di "PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" (codice CUP: J33D21001560001 - CIG: 8785442815). Approvazione stato avanzamento lavori (SAL), certificato di pagamento e liquidazione. Art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 - PNRR M2C4 Investimento 2.2

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso:

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 20/05/2021 si approvava il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto **"PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE"** - CUP **J33D21001560001** per la spesa complessiva (quadro economico totale) di **Euro 180.000,00** (Iva compresa), redatto dal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell'Arch. Alice Gorgatti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Viabilità;
- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto tra il Comune e l'impresa aggiudicataria con atto Repertorio n° 10 del 09/09/2021, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi (MO), Serie 1T n. 26270 del 09/09/2021, per l'importo di Euro 121.741,28 di cui Euro 116.925,26 per lavori ed Euro 4.816,02 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre Iva (10%) per Euro 12.174,13 in totale Euro 133.915,41;
- i lavori venivano consegnati in data 09/09/2021, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data (rif. prot. 14248 del 09/09/2021);
- con Delibera della Giunta comunale n. 127 del 30/12/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante al progetto dei *"Lavori di Realizzazione percorso pedonale lungo via Ponchielli - Donizetti - Mascagni - Bixio: Abbattimento Barriere Architettoniche"* - CUP: J33D21001560001- 8785442815, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 17.475,02 che, al netto del ribasso di gara del 24,999%, risulta pari ad Euro 13.597,65 (oltre IVA)
- a seguito della suddetta Delibera della Giunta comunale n. 127/2021, i lavori suppletivi e di variante venivano affidati all'impresa esecutrice dei lavori principali, ditta BUILDING & DESIGN 2008 Srl (C.F. e P.Iva n. 03443200317), con Determinazione del Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 397 del 30/12/2021, da cui a seguito dei lavori della perizia di variante suppletiva l'importo contrattuale complessivo risulta pertanto elevato da Euro 121.741,28 ad Euro 135.338,93 di cui Euro 128.558,01 per lavori ed Euro 6.780,92 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre IVA al 22% pari ad Euro 13.533,89 in totale Euro 148.338,93 (IVA compresa);
- con Verbale del 27/12/2021 prot. 20436/2021, il Direttore Lavori procedeva a sospendere i lavori per il verificarsi di circostanze di avverse condizioni atmosferiche che non assicuravano il risultato finale delle lavorazioni come previste da progetto;
- con verbale del 07/04/2022 prot. 5139, il Direttore Lavori disponeva la ripresa lavori con decorrenza dal 19/04/2022, fissando la nuova data di fine lavori al 19/06/2022;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Atteso che l'appalto in oggetto trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3090, denominato "UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE" del Bilancio 2022 in quanto finanziato coi fondi previsti dall'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 (art. 1 comma 29 lett. b);

Dato atto che il DL 6/11/2021, n. 152 – c.d. norma abilitante per le risorse confluite su PNRR e inizialmente previste su legge nazionale - ha previsto che le risorse erogate ai Comuni ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 confluissero nel PNRR;

Rilevato che tutte le risorse 2020-2024 finanziate dall'art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 sono individuate nel PNRR come: Missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti, ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa BUILDING & DESIGN 2008 Srl (C.F. e P.Iva n. 03443200317), a tutto il 31/12/2021, acquisita al Prot. n. 8800 in data 03/06/2022, equivalente al 71,85% dei lavori comprensivi della variazione dell'importo contrattuale a seguito di variante, e più precisamente:

- Stato d'Avanzamento Lavori per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 92.366,17 al netto del ribasso di gara del 24,999% oltre ad Euro 6.495,84 per costi della sicurezza, per un totale di euro 98.862,01;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;

Visto il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 62.845,32 al netto delle ritenute per infortuni pari ad euro 494,31 (0,5%) e del recupero dell'anticipazione, di cui alla determinazione n.335 del 03/12/2021, pari ad Euro 35.522,38 (20%), a cui somma iva al 10% pari ad Euro 6.284,53, per un importo complessivo di Euro 69.129,85;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL n. 32017718 del 14/03/2022 valido fino al 12/07/2022 (impresa BUILDING & DESIGN 2008 SRL);

Considerato il DL 4/2022, convertito con L. 25/2022 (c.d. Decreto Sostegni Ter) e che i lavori oggetto di SAL sono stati eseguiti nel II semestre 2021;

Visto che la ditta BUILDING & DESIGN 2008 Srl (C.F. e P.Iva n. 03443200317) alla scadenza del 27/05/2022 non ha presentato richiesta di compensazione prezzi come da DL 4/2022, convertito con L. 25/2022 (c.d. Decreto Sostegni Ter) e secondo le modalità descritte nella normativa citata, pertanto si è proceduto a svolgere la contabilità con riferimento al prezzario utilizzato in fase di progetto e prezzi approvati in sede di consegna lavori;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;



- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;

Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;

di approvare lo Stato d'Avanzamento dei "*PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE*" - CUP J33D21001560001- CIG: 8785442815 - *PNRR M2C4 Investimento 2.2* - pari ad Euro 98.862,01 (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 24,999% e comprensivo dei costi della sicurezza) nonché la documentazione citata in premessa, per opere eseguite a tutto il 11/05/2022, acquisiti in data 03/06/2022 Prot. n. 8800/2022 a firma del Direttore Lavori, Arch. Alice Gorgatti, e sottoscritti senza riserva dall'impresa BUILDING & DESIGN 2008 Srl (C.F. e P.Iva n. 03443200317);

di approvare il certificato di pagamento n. 1 per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 62.845,32 al netto delle ritenute per infortuni pari ad euro 494,31 (0,5%) e del recupero dell'anticipazione, di cui alla determinazione n.335 del 03/12/2021, pari ad Euro 35.522,38 (20%), a cui somma iva al 10% pari ad Euro 6.284,53, per un importo complessivo di Euro 69.129,85;

di liquidare all'appaltatore, BUILDING & DESIGN 2008 Srl (C.F. e P.Iva n. 03443200317), il corrispettivo risultante di Euro 62.845,32 - al netto delle detrazioni sopra evidenziate -, oltre IVA 10% pari ad Euro 6.284,53 per una somma complessiva di Euro 69.129,85, a seguito di presentazione di regolare fattura;

di dare atto che la spesa di **Euro 69.129,85** (Iva compresa) trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3090, denominato "*UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*", del Bilancio 2022, impegno n. 238.1/2022;

di trasmettere il presente atto all'Appaltatore, per accettazione;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi



stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici" "Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara" e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: Lavori di "PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" (codice CUP: J33D21001560001 - CIG: 8785442815). Approvazione stato avanzamento lavori (SAL), certificato di pagamento e liquidazione. Art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 - PNRR M2C4 Investimento 2.2

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

22/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa