



Registro Generale N. 000080/2022 del 21/04/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Servizio amministrazione, segreteria di settore e appalti

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA IDRAULICA DEI
CANALI DI SCOLO NELL'AREA ALLAGATA A VALLE DELLA
CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA - CUP
I75H20000270001 - CIG 8825139F13 - APPROVAZIONE STATO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

PREMESSO CHE:

- 1) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 05/07/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI DI SCOLO NELL'AREA ALLAGATA A VALLE DELLA CASSA D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA CUP I75H20000270001" - redatto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, che prevede una spesa complessiva pari a €. 100.000,00 con il seguente quadro economico di progetto:

Descrizione	Importo [€]
a) LAVORI IN APPALTO	
a1) Lavori	73.143,93
a2) Costi per la sicurezza	5.687,50
a) Totale lavori appalto	78.831,43
b) SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) Analisi terree rocce da scavo	1.652,50
b2) IVA al 22% su a)+b1)	17.706,46
b3) incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.133 del DL 50/2016 e s.m.i	1.071,34
b4) imprevisti	738,27
b) Totale somme a disposizione	21.148,43
TOTALE GENERALE a)+b)	100'000,00

- 2) con determina a contrattare n. 190 del 17/07/2021, venivano definite le condizioni di cui al disposto dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare si determinava:
- di disporre l'avvio della procedura di affidamento sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 per l'esecuzione dei lavori di RIPRISTINO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI DI SCOLO NELL'AREA ALLAGATA A VALLE DELLA CASSA D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA CUP I75H20000270001 - CIG 8825139F13, Categoria OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica), da affidare previa richiesta di offerta economica ad almeno n. 3 operatori economici, con il criterio del maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

- di perfezionare l'affidamento sul Mepa mediante trattativa diretta con l'operatore economico che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari a base di gara;
- che ad avvenuto affidamento si sarebbe proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a), della L. 120/2020;
- che l'efficacia dell'aggiudicazione sarebbe avvenuta previa verifica positiva dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, così come previsto dall'art.8, comma 1, lettera a) della legge 120/2021.

3) con atto n. 216 del 13/08/2021 avente ad oggetto la proposta di aggiudicazione si determinava:

- di proporre l'aggiudicazione dei lavori di " RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI DI SCOLO NELL'AREA ALLAGATA A VALLE DELLA CASSA D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA CUP I75H20000270001 – CIG 8825139F13 a favore dell'operatore economico Ditta Bellesia Romano e Gianni srl, con sede in via Via Balduina n. 1 Rio saliceto (RE), C.F. e P.I. 00913300356, per un importo contrattuale di 90.927,29 € di cui € 74.530,57 € per lavori inclusi la sicurezza e 16.396,72€ di IVA al 22%;
- di procedere al perfezionamento dell'affidamento sul Mepa mediante trattativa diretta con l'operatore economico Bellesia Romano e Gianni srl, con sede in via Via Balduina n. 1 Rio saliceto (RE), C.F. e P.I. 00913300356;
- di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, così come previsto dall'art.8, comma 1, lettera a) della legge 120/2021;
- di procedere con successivo atto all'aggiudicazione definitiva previa verifica positiva dei requisiti di cui sopra sul portale AVCPass;
- di impegnare a favore della Ditta Bellesia Romano e Gianni srl, con sede in via Via Balduina n. 1 Rio saliceto (RE), C.F. e P.I. 00913300356, la somma di 90.927,29 € allocata al capitolo 49701, art. 703, denominato "Interventi per la difesa del suolo", dell'esercizio 2021 del PEG 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità (impegno 2021/00360);
- di rimodulare il nuovo quadro economico del progetto:

Descrizione	Importo[€]
a) LAVORI IN APPALTO	
a1) Lavori	68.843,07
a2) Costi per la sicurezza	5.687,50
a) Totale lavori appalto	74.530,57



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

b) SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) Analisi terree rocce da scavo	1.652,50
b2) IVA al 22% su a)+b1)	16.760,27
b3) incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.133 del DL 50/2016 e s.m.i	1.071,34
b4) imprevisti	5.985,32
b) Totale somme a disposizione	25.469,43
TOTALE GENERALE a)+b)	100'000,00

4) si procedeva alla consegna lavori con verbale datato 01/09/2021, a valere dalla medesima data ;

5) con atto n. 264 del 12/10/2021, avente ad oggetto l'efficacia di aggiudicazione, si determinava:

- di disporre l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di "RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI DI SCOLO NELL'AREA ALLAGATA A VALLE DELLA CASSA D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA CUP I75H20000270001 – CIG 8825139F13 a favore dell'operatore economico BELLESIA ROMANO E GIANNI SRL 42010, Via Balduina, 1 – Rio Saliceto (RE) P.IVA 00913300356, per un importo contrattuale di euro 74.530,57 oltre IVA, per complessivi 90.927,30 €, di cui 68.843,07 € per lavori, 5.687,50 € per la sicurezza e 16.396,73 di IVA al 22%;
- di procedere al perfezionamento dell'affidamento sul Mepa mediante trattativa diretta con l'operatore economico BELLESIA ROMANO E GIANNI SRL 42010, Via Balduina, 1 – Rio Saliceto (RE) P.IVA 00913300356;

6) con contratto Rep. N. 4395 del 19/11/2021:

- si affidavano i lavori relativi al "RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI DI SCOLO NELL'AREA ALLAGATA A VALLE DELLA CASSA D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA CUP I75H20000270001 – CIG 8825139F13 - alla Ditta aggiudicataria Bellesia Romano & Gianni;
- si stabiliva che il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura, al netto del ribasso del 5,88% offerto sull'importo a base di gara, era fissato in euro 68.843,07 oltre euro 5.687,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

7) si approvava la perizia di variante e suppletiva con delibera della Giunta del Comune di Campogalliano n. 1 del 17/01/2022 e determina R.G. N. 000015/2022 del 20/01/2022, con le quali veniva rimodulato il quadro economico nel seguente modo:



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

Descrizione	Importo [€]
a) LAVORI IN APPALTO	
a1) Lavori	74.953,45
a2) Costi per la sicurezza	4.161,90
a) Totale lavori	79.115,35
b) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Analisi terre e rocce da scavo	1.652,50
B2) Iva al 22% su a) + b1)	17.768,93
B3) Incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.133 del DL 50/2016 e s.m.i	1.071,34
B4) Imprevisti	391,88
b) Totale somme a disposizione	20.884,65
TOTALE GENERALE a) + b)	100.000,00

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 18/02/2022, in tempo utile, come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Prandi del CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, consistente in:

- LIBRETTO DELLE MISURE n°2;
- REGISTRO DI CONTABILITA' n°2;
- SAL FINALE firmato DL e impresa;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

PRESO ATTO della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto in data 28/02/2022, dal quale risulta:

- che lo stato finale ammonta a complessivi netti Euro 79.098,37 oltre all'IVA di Legge, , per complessivi euro 96.500,01;
- che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti e che è possibile liquidare il credito dell'Impresa come segue:

Descrizione	Importo[€]
-------------	------------



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

a) Ammontare dell'appalto	79.098,37
b) dedurre per n.1 acconti già corrisposti	64.165,09
c) Resta il credito dell'impresa	14.944,28
d) Iva di legge da versare all'erario dal Comune (regime split payment)	3.287,74
Totale credito dell'impresa (c+ d)	18.232,02

restando dunque a credito dell'Impresa euro 14.944,28, diconsi euro quattordicimilanovecentoquarantaquattro/28 netti (euro 79.098,37 – euro 64.154,09), oltre a euro 3.287,74 di Iva di legge al 22 %, diconsi euro tremiladuecentottantasette/74 (euro 17.401,64 – euro 14.113,90), per un totale di euro 18.232,02 complessivi di IVA;

PRESO ATTO che nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che riguardo all'avviso ai creditori, il direttore dei lavori Ing. Alberto Prandi ha accertato che per l'esecuzione dei lavori non sono stati arrecati danni di sorta alle proprietà private e che per tali motivazioni in data 28/02/2021 è stato redatto apposito certificato sostitutivo degli avvisi ai creditori.

CONSIDERATO di rideterminare, in virtù della redazione dello Stato Finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, il quadro Economico dell'intervento in oggetto come segue:

Descrizione	Importo[€]
a) LAVORI IN APPALTO	
a1) Lavori	74.936,47
a2) Costi per la sicurezza	4.161,90
a) Totale lavori appalto	79.098,37
b) SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) Analisi terree rocce da scavo	1.652,50
b2) IVA al 22% su a)+b1)	17.765,19
b3) incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.133 del DL 50/2016 e s.m.i	1.071,34
b4) imprevisti	412,57
b) Totale somme a disposizione	20.901,60
TOTALE GENERALE a)+b)	100'000,00

CONSIDERATO che l'Impresa ha firmato il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve.



RITENUTO di procedere in merito all'approvazione dell'atto conclusivo dei lavori in oggetto, alla determinazione della spesa complessiva.

DATO ATTO che la spesa complessiva necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto risultava tutta impegnata in virtù della sopra richiamata determinazione a contrattare n. 190 del 17/07/2021, con le seguenti modalità:

- la spesa di euro 100.000,00 trovava copertura finanziaria al capitolo 49701/703 "Interventi per la difesa del suolo" dell'esercizio 2021 del PEG 2021/2023, che presentava sufficiente disponibilità (prenotazione impegno 2021/362 per euro 96.912,61 e impegni 2021/394 per euro 2016,05 e 2021/412 per euro 1071,34);

VERIFICATO che la somma di euro 18.232,02 trova copertura al cap. 49701/703 "Interventi per la difesa del suolo" dell'esercizio 2022 del PEG 2022/2024, che presenta sufficiente disponibilità (impegno2022/00266);

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta con l'acquisizione del Durc Numero Numero Protocollo INAIL_31504361 Data richiesta 17/02/2022 Scadenza validità 17/06/2022.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 05/07/2021 con la quale viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del 2° Settore Servizi al Territorio, l'arch. Daniela De Angelis.

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai Responsabili di Settore dalle recenti normative ed in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i. - Testo Unico degli Enti Locali.

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i..

VISTI:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 21/12/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 30/12/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



ACCERTATO, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VERIFICATO CHE il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

- 1) di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione, la cui documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Alberto Prandi del CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, consiste in:
 - LIBRETTO DELLE MISURE n°2;
 - REGISTRO DI CONTABILITA' n°2;
 - SAL FINALE;
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2;
 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- 2) di dare atto che l'Impresa esecutrice ha firmato il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve;
- 3) di approvare il consuntivo finale dei lavori in oggetto, che quantifica la spesa sostenuta per i lavori affidati in € 79.098,37 oltre € 17.401,64 per Iva 22% e quindi complessivi € 96.500,01;
- 4) di assestare il Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto, che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il seguente:
 - € 74.936,47 per lavori;
 - € 4.161,90 per oneri della sicurezza;
 - € 1.652,50 per analisi terre e rocce da scavo;
 - € 1.071,34 per incentivi funzioni tecniche ex art. 133, comma 2, del D.L. 50/2016;
 - € 17.765,19 per IVA al 22% su lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza;risultando, così, **un'economia di spesa di € 412,57** rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 05/07/2021;
- 5) di prendere atto che nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che riguardo all'avviso ai creditori, il direttore dei lavori Ing. Alberto Prandi ha accertato che per l'esecuzione dei lavori non sono stati arrecati danni di sorta alle proprietà private e che per tali motivazioni in data 28/02/2021 è stato redatto apposito certificato sostitutivo degli avvisi ai creditori.
- 6) di dare atto che è possibile provvedere alla liquidazione dell'impresa BELLESIA ROMANO E GIANNI SRL 42010, Via Balduina, 1 – Rio Saliceto (RE) P.IVA 00913300356 la somma complessiva di € 18.232,02 (€ 14.944,28 per lavori oltre ad € 3.287,74 per Iva al 22%), a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti ed indicati in oggetto;



- 7) di dare atto che la somma di euro 18.232,02 trova copertura al cap. 49701/703 "Interventi per la difesa del suolo" dell'esercizio 2022 del PEG 2022/2024, che presenta sufficiente disponibilità (impegno 2022/00266);
- 8) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all' Articolo 9 - Modalità di pagamento di acconti e saldo, del contratto;
- 9) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA



**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELL OFFICIOSITA IDRAULICA DEI
CANALI DI SCOLO NELL'AREA ALLAGATA A VALLE DELLA CASSA
DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA - CUP I75H20000270001 - CIG
8825139F13 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

21/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa