

Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

LAVORI DI: opere di manutenzione straordinaria delle strade 2020
IMPRESA ESECUTRICE: Bronzini Aldo snc

CERTIFICATO N. 2 per il pagamento della rata N.2 di Euro 99713,06
Corrispondente allo stato finale dei lavori

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la determina n°262 in data 06/11/2020 con la quale fu affidata all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 187.549,99, al netto del ribasso d'asta del -22,61%. Visto l'importo lavori a base di gara di Euro di 241.759,65. Visto il nuovo importo contrattuale a seguito della Perizia N°1 pari a € 224224,66. Risultando dalla contabilità finale che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro 224224,08 e precisamente:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	data	Importo
1	30/11/2020	142472,06

Per lavori e somministrazioni di cui:	Euro	289122,47	
- per lavori compresi oneri sicurezza	Euro	289122,47	
a)Oneri sicurezza		2000,00	
b)Importo soggetto a ribasso (lavori)	Euro	287122,47	
c)Ribasso contrattuale -22,61%	Euro	64918,39	
d)Somministrazioni(al netto del rib.)	Euro	000	
SOMMANO-a)b)c)d)	Euro		224224,08
Da cui detraendo:			
La ritenuta del 0,50 % per garanzia lavori	Euro	000	
La ritenuta del 0,00 % sull'importo netto della prestazione	Euro	000	
Fidejussione Imp.Fide	Euro	00	
Per recupero anticipo	Euro	00	
L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	142472,06	
Totale deduzioni	Euro		142472,06
Importo netto rata	Euro		81732,02
Importo arrotondato	Euro		81732,02
IVA al 22,00 %	Euro		17981,04
IVA in altre percentuali	Euro		0,00
Totale a Credito dell'impresa	Euro		99713,06

Certifica

pertanto che, a termine degli Artt. 13 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro **99713,06** dicensi Euro **novantanovemilasettecentotredici/06**

Posizioni Previdenziali e assicurative Ditta Bronzini Aldo snc
Via Belfiore n. 87, fr. Cogozzo
46019 Viadana (MN)
INAIL pos.n. 2085731773
cod ditto: 18627228
INPS pos.n. 4504412000
Cassa Edile n. 5201

Totale 0,00

Campogalliano, 30/11/2020



Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Daniela De Angelis