



Registro Generale N. 000028/2022 del 22/02/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Servizio amministrazione, segreteria di settore e appalti

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2021 - CUP I77H20003770004 - CIG 8769471C64 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Premesso che:

- 1) con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2021" (CUP I77H20003770004), redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, che prevede una spesa complessiva pari a € 185.000,00 con il seguente quadro economico:

Quadro Economico di Progetto	
A) Lavori a misura	€ 147.251,76
B) Oneri sicurezza	€ 1.000,00
Totale a base di gara (A+B)	€ 148.251,76
C) Somme a disposizione della S.A.	
C1) Incentivo funzioni tecniche	€ 2.965,04
C2) Somme a disposizione	€ 867,81
C3) IVA sui lavori (22%)	€ 32.615,39
C4) Copertura assicurativa art. 24 comma 4	€ 300,00
Totale C)	€ 36.748,24
TOTALE COMPLESSIVO	€ 185.000,00

- 2) con propria determinazione a contrattare n. 152 del 10/06/2021 è stato disposto di individuare l'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, previa richiesta di preventivo ad almeno n. 3 operatori economici, utilizzando quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, espresso come ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base d'appalto;
- 3) con propria determinazione n. 204 del 29/07/2021 si procedeva:
 - all'approvazione della proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico CME Consorzio imprenditori edili società cooperativa, con sede in via Malvolti n. 33, 41122 Modena, C.F. e P.IVA 00916510365, per un importo contrattuale - al netto del ribasso offerto del 5,50% - di € 170.986,55, di cui € 140.152,91 per lavori inclusi la sicurezza e € 30.833,64 di IVA al 22%;
 - all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, così come previsto dall'art.8, comma 1, lettera a) della legge 120/2021;

- 4) con propria determinazione n. 236 del 20/09/2021 si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta CME Consorzio imprenditori edili società cooperativa e si disponeva di procedere alla stipula del contratto, avvenuta in data 11/10/2021 con atto Rep. n. 4394/2021;
- 5) a seguito di perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Serpini Giovanni, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 29/11/2021 e successivamente con determinazione dirigenziale n. 331 del 07/12/2021, in data 29/11/2021 è stato sottoscritto con la medesima ditta affidataria del contratto principale l'Atto di Sottomissione n. 1 per un importo contrattuale per lavori suppletivi pari a € 8.354,52, elevando così l'importo contrattuale complessivo per i lavori in oggetto da € 140.152,91 a € 148.507,43 oltre IVA di legge;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, nel quale si dichiara che i lavori affidati sono stati ultimati nei termini e alle condizioni previsti, il giorno 21/01/2022;

Vista la seguente documentazione redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Finale;
- Relazione del D.L. sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto, in particolare, il documento "Certificato di Regolare Esecuzione", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), redatto e firmato dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento, sottoscritto arch. Daniela De Angelis, dal quale risulta che:

- 1) i lavori sono stati consegnati in data 30/08/2021 con verbale di pari data;
- 2) per l'ultimazione dei lavori sono stati concessi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna; il termine utile doveva scadere quindi il 28/10/2021;
- 3) i lavori sono stati sospesi con verbale prot. 11326 in data 27/10/2021 e successivamente ripresi con verbale prot. 419 in data 14/01/2022;
- 4) con l'Atto di sottomissione n. 1 del 29/11/2021 sono stati concessi 8 (otto) giorni di proroga, pertanto il termine utile per l'esecuzione dei lavori è stato fissato al 23/01/2022 compreso;
- 5) l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/01/2022, come da certificato redatto in pari data;
- 6) durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento corrispondente allo stato di avanzamento n. 1 per la somma di € 142.583,21 al netto di IVA al 22% pari ad € 31.368,31, per un importo complessivo di € 173.951,52;
- 7) lo stato finale è stato redatto in data 21/01/2022 ed ammonta a complessivi € 148.507,40 al netto di IVA, così distinti:



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

a) Ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 148.507,40
b) Certificati di acconto rilasciati e già liquidati	€ 142.583,21
Restano a credito dell'Impresa	€ 5.924,19

- 8) i lavori corrispondono qualitativamente-quantitativamente al progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- 9) le notazioni contabili per quanto è stato possibile riscontrare corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- 10) la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- 11) i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- 12) non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- 13) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- 14) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- 15) durante il corso dei lavori l'azienda ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

Dato atto che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, il Quadro Economico Finale afferente l'intero progetto ammonta ad € 184.470,88, di cui:

- € 147.507,40 per lavori;
- € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
- € 3.141,85 per incentivo funzioni tecniche;
- € 150,00 per copertura assicurativa art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
- € 32.671,63 per IVA al 22% su lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza;

risulta, pertanto, un'economia di spesa di € 529,12 rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19/05/2021;

Ritenuto di approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione sopra richiamati e di corrispondere all'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, con sede in via Malavolti n. 33, 41122 - Modena, C.F./P.IVA 00916510365, il saldo di € 5.924,19 oltre IVA al 22%, per complessivi € 7.227,51, derivante dalla differenza tra l'importo complessivo dei lavori effettuati, pari ad € 148.507,40 al netto di IVA, e l'importo complessivo dei certificati di pagamento già corrisposti, pari ad € 142.583,21 al netto di IVA;

Dato atto che, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, Prot. INAIL_31362292 del 08/02/2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino



all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione dell'Avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, avvenuta sull'Albo Pretorio online del Comune dal 21/01/2022 al 05/02/2022, non sono pervenute istanze relative ad occupazioni permanenti o temporanee di immobili o terreni, danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in oggetto, crediti verso la ditta esecutrice;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento dei contratti;
- i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'Ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura al capitolo 48101, art. 703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", del P.E.G. 2022-2024, in virtù degli impegni 2021/00357 e 2021/00360 assunti con propria determinazione n. 204 del 29/07/2021;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA



Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2021, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato Finale;
 - Relazione del D.L. sul conto finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
2. di assestare il Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto, che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il seguente:
 - € 147.507,40 per lavori;
 - € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
 - € 3.141,85 per incentivo funzioni tecniche;
 - € 150,00 per copertura assicurativa art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
 - € 32.671,63 per IVA al 22% su lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza;risultando, così, un'economia di spesa di € 529,12 rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19/05/2021;
3. di dare atto che è possibile provvedere alla liquidazione all'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, con sede in via Malavolti n. 33, 41122 - Modena, C.F./P.IVA 00916510365, del saldo di € 5.924,19 oltre IVA al 22%, per complessivi € 7.227,51, derivante dalla differenza tra l'importo complessivo dei lavori effettuati, pari ad € 148.507,40 al netto di IVA, e l'importo complessivo dei certificati di pagamento già corrisposti, pari ad € 142.583,21 al netto di IVA;
4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dall'adozione del presente atto, trova copertura al capitolo 48101, art. 703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", del P.E.G. 2022-2024, in virtù degli impegni 2021/00357 e 2021/00360 assunti con propria determinazione n. 204 del 29/07/2021;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
 - il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;
6. di dare atto che:
 - in ottemperanza all'art. 11 della Legge n° 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP I77H20003770004;



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 8769471C64;
- 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
- 8. di dare atto che, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, Prot. INAIL_31362292 del 08/02/2022;
- 9. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" bandi di gara e contratti;

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA



**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2021 - CUP
I77H20003770004 - CIG 8769471C64 - APPROVAZIONE STATO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

22/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa