



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE E
APPALTI**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 6 del 22/01/2016

Registro del Servizio
N. 3 del 16/01/2016

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di murature in calcestruzzo armato della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano: provvedimenti.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti di cui all'art.9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la determinazione n. 160 del 11/08/2015 con la quale si approvava:

-il verbale di gara per trattativa privata ai sensi dell'art.8, comma 2, del Regolamento dei lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2002 e modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 14/02/2013, per l'affidamento dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria di murature in calcestruzzo armato della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano;

-di aggiudicare l'appalto in via provvisoria alla Ditta Tinta 3 Edilizia s.r.l. di Rubiera (RE) con un ribasso del 5,00% sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara;

-di impegnare la somma di €. 42.700,00 (I.V.A. compresa) al cap. 41501 art.703 denominato "Manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali" del P.E.G. 2015, che presenta sufficiente disponibilità;

Visto il contratto d'appalto rep.n.4334 del 04/11/2015 per la manutenzione straordinaria di murature in calcestruzzo armato della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano stipulato con la ditta Tinta 3 Edilizia s.r.l. di Rubiera (RE);

Visto che nel corso dei lavori, durante l'eliminazione delle parti ammalorate del cemento e la messa a nudo dei ferri dell'armatura della trave a sostegno della copertura della palestra posta al primo piano, sono state riscontrate alcune anomalie strutturali alla trave e al solaio;

Visto che, a seguito del verbale somma urgenza di cui al prot.n.8942 del 27/08/2015 e, con determinazione n.195 del 24/09/2015, è stato affidato allo studio Ingegneri Riuniti di Modena l'incarico di eseguire i calcoli e la stesura di un progetto per la messa in sicurezza della trave;

Visto che, in base al progetto redatto dallo studio Ingegneri Riuniti, è stato richiesto alla ditta Tinta 3 Edilizia s.r.l. di Rubiera (RE) un preventivo per l'esecuzione delle opere;

Vista la determinazione n. 257 del 30/11/2015 con la quale si affidava alla ditta Tinta 3 Edilizia s.r.l. di Rubiera (RE) la riparazione dell'anomalia riscontrata durante l'eliminazione delle parti ammalorate del cemento e la messa a nudo dei ferri dell'armatura della trave a sostegno della copertura della palestra posta al primo piano;

Visto che detto affidamento teneva conto delle modifiche alle lavorazioni proposte dalla Ditta e

avvallate dallo studio Ingegneri Riuniti e quindi ad un costo superiore rispetto al progetto originario;

Visto che, durante l'esecuzione delle opere, si è riscontrata la presenza di uno scollegamento tra trave e solaio che hanno comportato la sospensione dei lavori in attesa di ulteriori verifiche;

Visto che in tal senso è stato redatto il verbale di somma urgenza di cui al prot.n.13163 del 17/12/2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto che, in esecuzione della somma urgenza, si provvedeva ad ordinare alla ditta Tinta 3 Edilizia di procedere ad un primo puntellamento della struttura in attesa di compiere le dovute indagini e redigere successivamente un progetto d'intervento che tenga conto delle ulteriori problematiche;

Preso atto che, da un'analisi approfondita della situazione, è emersa l'impossibilità d'intervenire in maniera definitiva senza chiudere per lungo tempo le palestre;

Vista quindi la necessità d'intervenire durante la chiusura estiva della scuola per evitare disservizi ad anno scolastico in corso;

Vista pertanto la necessità, in attesa dell'esecuzione dei lavori, da affidarsi successivamente con procedura di legge, di procedere ad un puntellamento provvisorio del solaio e della trave sul muro perimetrale, corredato di opportune protezioni, in modo da permettere l'utilizzo sicuro delle palestre fino alla fine dell'anno scolastico;

Visto che, per eseguire il puntellamento, si rende opportuno rivolgersi alla ditta Tinta 3 Edilizia, che può conservare parte del puntellamento provvisorio già eseguito e per la quale esiste già un affidamento con relativo impegno di spesa per le opere inizialmente previste;

Visto il preventivo inviato dalla ditta Tinta 3 Edilizia, di cui al prot.n.333 del 13/01/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dal quale si evince una spesa di €. 4.009,48 + I.V.A. 22% di €. 882,09 per un totale di €. 4.891,57 per dare al sistema di puntellamento una solidità atta a potere riaprire le palestre in attesa della definitiva sistemazione;

Visto il consuntivo della ditta Tinta 3 Edilizia, di cui ai prot.n.334 del 13/01/2016 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativo al puntellamento provvisorio di cui al verbale di somma urgenza prot.n.13163 del 17/12/2015, dal quale si evince un importo da liquidare pari ad €. 5.506,20 + I.V.A. 22% di €. 1.211,35 per un totale di e. 6.717,56;

Visto il consuntivo della ditta Tinta 3 Edilizia, di cui ai prot.n.335 del 13/01/2016 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativo a lavori eseguiti affidati con la determinazione n. 257 del 30/11/2015, dal quale si evince un importo da liquidare pari ad €. 5.682,31 + I.V.A. 22% di €. 1.250,11 per un totale di €. 6.932,42;

Visto che per quanto riguarda i consuntivi della ditta Tinta 3 Edilizia, di cui ai prot.n.334 del 13/01/2016 e prot.n.335 del 13/01/2016, la somma di €. 13.649,98 trova copertura nell'impegno 2015/00607.001;

Visto che relativamente al nuovo intervento di puntellamento di cui al preventivo inviato dalla ditta Tinta 3 Edilizia con prot.n.333 del 13/01/2016, la somma di €. 4.891,57 trova copertura al cap. 41501/703 del P.E.G. 2016, che presenta sufficiente disponibilità;

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C.n.74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi

dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs.33/2013, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore: Servizi al territorio;

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui riportate integralmente:

1) di affidare i lavori di puntellamento della struttura, in attesa di compiere le dovute indagini e redigere successivamente un progetto d'intervento, alla ditta Tinta 3 Edilizia s.r.l. di Rubiera (RE), alle condizioni riportate nel preventivo di cui al prot.n.333 del 13/01/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di procedere alla liquidazione dei lavori di cui ai consuntivi prot.n.334 del 13/01/2016 e prot.n.335 del 13/01/2016, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) di imputare la spesa di €. 13.649,98 all'impegno 2015/00607.001;

4) di impegnare la spesa di €. 4.891,57 al cap. 41501/703 del P.E.G. 2016, che presenta sufficiente disponibilità;

5) di dare atto che il codice CIG inerente il nuovo intervento è il seguente: Z59180D304;

6) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di contabilità;

7) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;

8) di dare atto che:

- l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE E APPALTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di murature in calcestruzzo armato della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano: provvedimenti.

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2015	13649.98	41501 - 703		
CIG	Anno	Liquidazione	Sub	Sub_Imp	Siope
ZE715A817 6	2015	607	1		
		Descrizione	Manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali		
		Codice Creditore	2277		

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
2	2016	4891.57	41501 - 703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
Z59180D30 4	2016	268			
		Descrizione	Manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali		
		Codice Creditore	2277		

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 6 DEL 22/01/2016 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 21/01/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore IVANO LEONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Manutenzione straordinaria di murature in calcestruzzo armato della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano: provvedimenti.** ”, n° 3 del registro di settore in data 16/01/2016

Il Responsabile del Settore

IVANO LEONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 22/01/2016 al giorno 06/02/2016.