



Settore S5

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - C.F. 00184280360

LAVORI DI: PROGETTO S5 N.34/2022: MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' GESTIONE 2022 - LAVORI DI RIPRISTINO DI MANTI STRADALI, FOSSATI, PEDONALI.

IMPRESA APPALTATRICE: PIGNATTI DARIO S.R.L.

CONTRATTO: N. 2778 IN DATA 04/11/2022 PROT. N. 72121

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 109.020,20 + IVA 22%

CIG: **94878136F8**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 D.M. 50/206 s.m.i.

Il progetto originario è stato approvato con DELIBERA G.U. n. 117 del 12/07/2022 in forma esecutiva, per l'importo complessivo dell'opera di € **155.000,00** nelle seguenti risultanze:

A) Lavori manutenzione viabilità	€	81.500,00	
B) Acquisto inerti	€	16.000,00	
C) Lavori manutenzione fognatura	€	23.500,00	
D) Oneri per la Sicurezza	€	3.000,00	
Importo Totale a base d'Appalto	€	124.000,00	
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
- Per incentivi funzioni tecniche 2% (art.113 D.Lgs.50/16)	€	2.480,00	
- Imprevisti (importo lordo)	€	1.240,00	
- Per I.V.A. al 22% sull'importo a base d'appalto	€	27.280,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	31.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	155.000,00	

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale S5 n. 639 del 19/08/2022 si aggiudicano detti lavori alla ditta Pignatti Dario srl con sede in Via Muzzioli n°180/b – Ravarino (MO) C.F. e P.I n. 02316340369, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € **109.020,20** oltre IVA, al netto del ribasso del 12,38 %, comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In seguito all'aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato:

A) Lavori manutenzione viabilità	€	71.410,30	
B) Acquisto inerti	€	14.019,20	
C) Lavori manutenzione fognatura	€	20.590,70	
D) Oneri per la Sicurezza	€	3.000,00	
Importo Totale a base d'Appalto			€ 109.020,20
Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
- Ribasso d'asta Iva Compresa		€ 18.275,36	
- Per incentivi funzioni tecniche 2% (art.113 D.Lgs.50/16)		€ 2.480,00	
- Imprevisti (importo lordo)		€ 1.240,00	
- Per I.V.A. al 22% sull'importo a base d'appalto		€ 23.984,44	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 45.979,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 155.000,00

Finanziamento: le disponibilità finanziarie trovano copertura alla voce di Bilancio 2300.00.02 per i Lavori di Manutenzione viabilità per € 105.000,00, voce di Bilancio 2290.00.02, Acquisto inerti per € 20.000,00, voce di Bilancio 2840.00.04, lavori di Manutenzione fognature, per € 30.000,00.

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 233 in data 07/04/2022 nella persona dell'Ing. Giuseppe Bitondi dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi;

La consegna dei lavori è avvenuta il 06/10/2022, come risulta da relativo verbale presente agli atti del 06/10/2022.

Contratto d'Appalto S5 n. 2778 del 04/11/2022, PROT. N. 72121.

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive che ha comportato variazione dell'importo contrattuale.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario redigere un nuovo elenco prezzi per le varianti in corso d'opera.

Sospensioni: che i lavori sono stati sospesi dal 15/11/2022 al 01/12/2022 per complessivi giorni 16;

Proroghe: non ne sono state richieste.

L'Ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/12/2022, come risulta da relativo verbale del 20/12/2022.

Il tempo l'esecuzione dei lavori è stata di gg. 60 naturali e consecutivi.

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori.

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.

Infortuni durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati.

Accordi bonari

Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Pagamenti in acconto: non è stato effettuato alcun pagamento in acconto.

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o temporanee su proprietà privata.

Cessione dei crediti dell'Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Conto finale dei lavori e credito dell'impresa a saldo

Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti:

Importo finale dei lavori.....€ 106.012,67

Somma € 106.012,67

Oneri della sicurezza.....€ 3.000,00

Totale oneri sicurezza.....€ 3.000,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI.....€ 109.012,67

Restano da liquidare.....€ 109.012,67

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa

Importo netto contrattuale€ 109.020,20

Importo totale netto dei lavori eseguiti..... € 109.012,67

SPESI IN MENO€ 7,53

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono constati nella manutenzione ordinaria dei manti stradali, fossati, pedonali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo in data 14/03/2022 e sulla scorta del contratto e degli atti contabili

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 109.012,67 (centonovemiladodici/67) pari al credito da pagarsi alla ditta Pignatti Dario srl con sede in Via Muzzioli n°180/b – Ravarino (MO) C.F. e P.I n. 02316340369, a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere in oggetto; oltre all'importo per I.V.A al 22% pari ad €. 23.982,79 (ventitremilanovecentoottantadue/79) così per un importo lordo complessivo di € 132.995,46 (centotrentaduemilanovecentonovantacinque/46).

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate.

Carpi li, 14/03/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giuseppe Rifondi

[Redacted signature]

PIGNATTI DARIO S.R.L.

Sig. Dario Pignatti

[Redacted signature]

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gaetano Finello

[Redacted signature]