



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore A/3

Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio

UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - C.F. 00184280360

LAVORI DI: Progetto n. 61/2022: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - RIPASSI

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (mandataria) - SIAS S.P.A. (mandante)

CONTRATTO: n. 2812, IN DATA 16/12/2022 PROT. N. 82395

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 52.079,97 + IVA 22%

CIG: **9447763CA8**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 D.M. 50/206 s.m.i.

Il progetto originario è stato approvato con DELIBERA G.U. n. 152 del 06/09/2022 in forma esecutiva, per l'importo complessivo dell'opera di € 76.000,00 nelle seguenti risultanze:

A) Importo lavori a base d'appalto		
1. Lavori	€ 60.200,44	
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 999,90	
Totale lavori a base d'appalto		€ 61.200,34
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1. Incentivi funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/16)	€ 1.224,01	
2. Imprevisti IVA inclusa	€ 111,58	
3. IVA 22 % sui lavori	€ 13.464,07	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 14.799,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 76.000,00

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale S5 n. 803 del 17/10/2022 si aggiudicano detti lavori all' R.T.I. composto dalla Soc. PROGETTO SEGNALETICA (Mandataria) e dalla Soc.

SIAS S.P.A. (Mandante) con sede in Via Europa n°91 – 41011 Campogalliano (MO) C.F. e P.I n.IT02905080368, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € **52.079,97** oltre IVA, al netto del ribasso del 15,15 %, comprensivi di € 999,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In seguito all'aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato:

A) Importo lavori aggiudicato		
1. Lavori	€ 51.080,07	
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 999,90	
Totale lavori a base d'appalto		€ 52.079,97
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
3. Incentivi funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/16)	€ 1.224,01	
4. Imprevisti (IVA COMPRESA)	€ 11.283,43	
5. IVA 22% sui lavori	€ 11.475,59	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 23.920,03
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 76.000,00

Finanziamento: le disponibilità finanziarie trovano copertura alla voce di Bilancio 2300.00.08

“Prestazioni di servizi, Manutenzione segnaletica, viabilità segnaletica e semafori” del bilancio di previsione 2022 - 2024;

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 549 in data 14/07/2022 nella persona dell'Ing. Giuseppe Bitondi dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi;

La consegna dei lavori è avvenuta il 19/10/2022, come risulta da relativo verbale redatto in pari data.

Contratto d'Appalto S5 n. 2812 del 16/12/2022, prot. 82395.

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive che ha comportato variazione dell'importo contrattuale.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario redigere un nuovo elenco prezzi per le varianti in corso d'opera.

Sospensioni: durante l'esecuzione dei lavori vi è stata una sospensione dei lavori per avverse condizioni meteorologiche dal 01/12/2022 al 13/02/2023 per complessivi 75 giorni.

Proroghe: non ne sono state richieste.

L'Ultimazione dei lavori è avvenuta il 01/03/2023, come risulta da relativo verbale del 01/03/2023.

Il tempo l'esecuzione dei lavori è stata di gg. 60 naturali e consecutivi.

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori.

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.

Infortunati durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati.

Accordi bonari

Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Pagamenti in acconto: non è stato effettuato alcun pagamento in acconto.

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o temporanee su proprietà privata.

Cessione dei crediti dell'Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Conto finale dei lavori e credito dell'impresa a saldo

Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti:

Importo finale dei lavori.....	€	<u>51.080,07</u>
	Sommano €	<u>51.080,07</u>
Oneri della sicurezza.....	€.	999,90
	Totale oneri sicurezza.....	€ <u>999,90</u>
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI.....	€	<u>52.079,97</u>
Restano da liquidare.....	€	<u>52.079,97</u>

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa

Importo netto contrattuale	€.	52.079,97
Importo totale netto dei lavori eseguiti.....	€	<u>52.079,97</u>
SPESI IN MENO	€	0,00

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono constatati nella manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo in data 29/03/2023 e sulla scorta del contratto e degli atti contabili

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 52.079,97 (cinquantaduemilazerosestantanove/97) pari al credito da pagarsi alla R.T.I. composto dalla Soc. PROGETTO SEGNALETICA (Mandataria) con sede legale ed operativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA: IT02905080368 e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) con sede legale ed operativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: IT01854400981, a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere in oggetto; oltre all'importo per I.V.A al 22% pari ad €. 11.457,59 (undicimilaquattrocentocinquantesette/59) così per un importo lordo complessivo di € 63.537,56 (sessantatremilacinquecentotrentasette/56).

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate.

Carpi li, 29/03/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. ~~Giuseppe~~ Bitondi

R.T.I PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.
(mandataria) - SIAS S.P.A. (mandante)
Sig. ~~Andrea~~ Ferrari

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. ~~Claudio~~ Filippello