



Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

Carpi, 19.01.2023

Al Responsabile del Settore S5
del Comune di Carpi
Ing. Norberto Carboni

p.c.
Alla Direttrice dei Lavori
Arch. Anna Gualdi
LORO SEDI

OGGETTO: Parere del Responsabile Unico del Procedimento sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla Ditta appaltatrice.

Lavori di: “Riparazione danni sisma con rafforzamento locale del Convento di San Nicolò - completamento con opere da restauratore” – Prog. A4 241/14.

Impresa: **Candini Arte** srl, con sede in Via dei Tintori n. 5 - 41013 Castelfranco Emilia (MO), P.IVA 02842270361.

Importo lavori: € 72.233,97, di cui € 5.709,32 per oneri della sicurezza.

Contratto: in corso di perfezionamento.

Il sottoscritto Arch. Cesare Sereni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla Ditta appaltatrice Candini Arte srl in data 16.01.2023, agli atti del Comune di Carpi con Prot. Gen. n° 3655 del 18.01.2023, preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga della Ditta Candini srl di Castelfranco Emilia (MO), nei termini di cui all'art. 4 del Quaderno d'Oneri;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, in quanto allo stato attuale si è in attesa della definizione di un sopralluogo richiesto alla competente Soprintendenza;
- 3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore.
- 4) si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dalla Direttrice dei Lavori, Arch. Anna Gualdi, contenute nel parere di competenza sulla proroga in questione del 18.01.2023, assunto agli atti del Comune di Carpi con Prot. Gen. n° 3905 del 19.01.2023,

esprime parere favorevole

alla concessione di una **proroga di 30 (trenta)** giorni del termine contrattuale alla Ditta Candini Arte srl, con sede in Via dei Tintori n. 5 - 41013 Castelfranco Emilia (MO), P.IVA 02842270361, per le opere da restauratore in corso di realizzazione presso il Convento di San Nicolò di cui al completamento del “Prog. A4 241/14 Tempio di San Nicolò comprendente Convento-Monastero - intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale – completamento Opere da Restauratore”.

Si precisa che la proroga dei termini contrattuali implicherà la **ridefinizione della durata dei lavori** stabilita inizialmente in giorni 65 (sessantacinque), **in giorni 95 (novantacinque)**.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. **Cesare Sereni**
(firmato digitalmente)