

Registro Generale N. 717/2023 del 18/09/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

**PROG. n. 22/22 - " LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE-GESTIONE 2022.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE della Ditta SITE S.p.a. con sede legale a BOLOGNA (BO) e svincolo della
relativa polizza fideiussoria.**

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22.03.2022 con cui è stato approvato il **Progetto S5n. 22/2022 "Lavori di MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE-GESTIONE 2022 - Illuminazione pubblica** per una spesa complessiva di euro 90.000,00=;
- la Determinazione dirigenziale S5. n. 334 del 10.05.2022 di **affidamento dei lavori del Progetto S5 n. 22/22** suddetto **alla Ditta SITE S.p.a.** con sede legale nel Comune di Bologna (BO) per un importo contrattuale pari a Euro 65.056,20 = + IVA 22% così **per complessivi Euro 79.368,56=**;
- il Contratto d'appalto N. 2767 formalizzato con Protocollo n. 59680 del 08/09/2022 **stipulato con la Ditta SITE.p.a.** con sede legale nel Comune di Bologna (BO);

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori Ing. Giuseppe Bitondi e del Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 13/09/2023, che ne verificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;

Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica. con validità fino alla data del 13.10.2023;

Atteso che l'esecuzione delle opere ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dalla **Ditta SITE S.p.a.** di Bologna a saldo di ogni loro avere, risulta il seguente saldo finale:

Importo netto aggiudicazione iniziale dei lavori	Euro 65.056,20
Ammontare complessivo dei lavori eseguiti	Euro 59.668,27
Spesi in meno	Euro 5.387,93

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Ammontare dei pagamenti precedenti	Euro 0
Credito dell'impresa a saldo	Euro 59.668,27
Iva al 22 %	Euro 13.127,02
Totale importo da liquidare	Euro 72.795,29

Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

DISPONE

1. **di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalla **Ditta SITE S.p.a.** con sede legale a Bologna nelle risultanze sopra descritte;
2. **di autorizzare e dare mandato** all' Uff. Amministrazione e Controllo / Uff. Segreteria del Settore S5 Opere pubbliche e Manutenzione della città ad eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito **alla Ditta SITE S.p.a.** con sede legale a Bologna per un importo lordo complessivo di **€. 72.795,29= I.V.A. compresa;**

3. **di prendere atto** che il contratto con la Ditta **Ditta SITE S.p.a.**, per quanto riguarda i lavori realizzati, **risulta concluso con il C.R.E.**, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui *"Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo.*

DISPONE ALTRESI'

lo svincolo della GARANZIA FIDEIUSSORIA costituita da polizza fideiussoria n. 1675.00.27.2799841551 rilasciata da SACE SICEST SPA in data 26/08/2022.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO