



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture

OGGETTO: LAVORI IN SOMMA URGENZA - ART. 163 C. 6 DEL D. LGS. 50/2016 e S.M.I. - PER GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE (TRATTI MAGGIORMENTE COMPROMESSI) DI VIA DELL'INDUSTRIA E TANGENZIALE BRUNO LOSI

IMPRESA APPALTATRICE: ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L. con sede a MODENA, Via RAIMONDO DALLA COSTA n. 180/a Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02932420363)


RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Ing. Calogero Filippello

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Calogero Filippello

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

APPROVAZIONE INTERVENTO: lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023, APPROVATI CON D.G.C. N. 97 del 08/06/2023, ratificata con D.C.C. n. 47 del 06/07/2023 e successiva D.G.C. n 124 del 11/07/2023

- 1) delibera di Giunta comunale n. 97 del 08/06/2023 ad oggetto: "Approvazione lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023. Approvazione dei verbali di somma urgenza emessi dal Settore S5 e della proposta di finanziamento della spesa da sottoporre al Consiglio comunale;
- 2) la delibera di Consiglio comunale n. 47 del 06/07/2023 ad oggetto: "Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 97 del 08 giugno 2023"
- 3) la delibera di Giunta comunale n. 124 del 11/07/2023 Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2023/2025 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 06/07/2023 avente ad oggetto "Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 97 del 08 giugno 2023"
- 4) Determinazione del Settore S5 n. 583/2023 del 03/08/2023 avente ad oggetto "Lavori




**CITTÀ DI
CARPI**
Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture

pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023, approvati con D.G.C. n. 97 del 08/06/2023, ratificati con D.C.C. n. 47 del 06/07/2023. Impegni di spesa

STAZIONE APPALTANTE: unico Ente Appaltante è il Comune di Carpi.

CUP: C95F23000370004

CIG: 986318910D

CONTRATTO: n. 132/23 del 07/09/2023 prot. 57088 del 07/09/2023

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Via dell'Industria - tratto fra via Nuova Ponente e Via Castellani Tarabini	1			187.000,00
Manutenzione pavimentazione	1	91.188,91	96.814,41	
Segnaletica orizzontale	1	5.625,50		
Tang. B. Losi - tratto fra via Morbidina e via Cattani	1		89.363,28	
Manutenzione pavimentazione	1	85.577,28		
Segnaletica orizzontale	2	3.786,00		
Interventi comuni	2		822,31	
SOMMANO I LAVORI				€187.000,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,069519% sui lavori) a detrarre			2.000,00	€ 2.000,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 185.000,00
Riduzione del 20% (art. 163 c. 3 del D. Lgs. 50/2016) su euro 185.000,00= € 37.000,00				€ 37.000,00
Importo complessivo dei lavori al netto				€150.000,00
IVA 22% [150000*0,22]			33.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			33.000,00	€183.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI: è stata effettuata in data 22/05/2023 come da verbale di accertamento somma urgenza agli atti al prot. 33713 del 23/05/2023.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano compiersi in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna e perciò cessanti col giorno 11/06/2023.



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture

SOSPENSIONE E RIPRESA: non si sono avute sospensioni dei lavori.

PROROGHE: non sono state concesse proroghe alla durata contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il 03/06/2023 e quindi in tempo utile.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

DANNI DI FORZA MAGGIORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI: nessun evento di forza maggiore si è verificato.

STATO FINALE DEI LAVORI: è stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Calogero Filippello del Settore S5 del Comune di Carpi in data 12/09/2023 nelle seguenti risultanze:

A) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	€	149.995,00
B) IVA SUI LAVORI	€.	32.998,90
	TOTALE	€ 182.993,90

Resta a credito dell'impresa € 0,00.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA O IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO DEGLI STESSI: non sono stati notificati all'Ufficio Tecnico da parte dell'Impresa e di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti all'esecuzione dei lavori;

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA CONTRATTUALMENTE E QUELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

la somma autorizzata per i lavori appaltati è di € 183.000,00 comprensivi di iva;

l'importo dei lavori eseguiti è di € 182.993,90 comprensivi di iva;

Sono stati quindi spesi in meno € 6,10 (sei/10),

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché durante i lavori non vennero fatte occupazioni permanenti o temporanee di stabili, o prodotti danni a carico di terzi.

ANDAMENTO DEI LAVORI, ORDINI DI SERVIZIO E DISPOSIZIONI D.L.: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori. In particolare, durante il corso dei lavori non si è rilevato alcun fenomeno

CITTÀ DI CARPI

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture
Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo - 41012 CARPI (MO)
tel: 059/649074 - pec: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it - web: www.comune.carpi.mo.it





**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture

particolare degno di menzione (p.es. scoperte o problematiche di scavo) e non sono stati impartiti ordini di servizio del D.L.

VARIAZIONI APPORTATE: Non sono state apportate significative variazioni alle lavorazioni previste nel progetto principale.

ACCORDO BONARIO: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50/2016;

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI: i lavori oggetto della presente relazione sono consistiti in:

- nella scarifica della pavimentazione esistente;
- nella fornitura e posa in opera della bitumatura di ancoraggio;
- nella fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder spessore 5-7 cm dove necessario)
- nella fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino di spessore minimo reso 3 cm);
- nella riparazione delle eventuali opere accessorie danneggiate (pozzetti, cordoli);
- nel rifacimento/ripristino della segnaletica orizzontale;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito degli accertamenti compiuti nel sopralluogo, con la scorta del progetto, del contratto e degli atti contabili;

Considerato

che i lavori in oggetto:

- sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte;
- si trovano attualmente in buono stato di conservazione;
- sono stati regolarmente contabilizzati;
- in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo finale;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano a € 182.993,90 (centottantaduemilanovecentonovantatre/90) comprensivi di IVA 22%, da cui detratti € 182.993,90 (centottantaduemilanovecentonovantatre/90) comprensivi di IVA 22% relativi agli acconti già corrisposti, resta un credito residuo dell'Impresa a saldo di € 0,00.

Carpi, lì

CITTÀ DI CARPI

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture
Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo - 41012 CARPI (MO)
tel: 059/649074 - pec: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it - web: www.comune.carpi.mo.it





**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE



L'IMPRESA

ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRAD

**PAVIMENTAZIONI
DALI S.R.L.**
VIA B. PERUZZI, 2 - 41100 MODENA
Tel. 059/2699459
032420360



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S5



Copia di documento acquisito nel protocollo informatico del Comune di Carpi.

CITTÀ DI CARPI

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture
Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo - 41012 CARPI (MO)
tel: 059/649074 - pec: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it - web: www.comune.carpi.mo.it