



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 333 del 14/05/2021**

Registro del Settore
N. 102 del 14/05/2021

Oggetto: Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori di cui al Prog. A7 n. 237/14 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I° stralcio) - opere da restauratore

**Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori di cui al Prog. A7 n. 237/14
"Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione
degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I° stralcio) -
opere da restauratore**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Dott. Giovanni Lenzerini**

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 27.06.2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 – I° Stralcio";
- la determinazione dirigenziale n. 552 del 25.07.2018 con cui sono state affidate le opere da restauratore in oggetto dell'operatore economico COOPERATIVA ARCHEOLOGIA soc. coop., con sede in Firenze, via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p.iva 03185890484, per un importo di euro 479.585,79 + IVA10%, di cui euro 474.609,37 per lavori ed euro 4.976,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021 e determinazione dirigenziale n. 177 del 19.03.2021 con la quale si approvava la perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1 del progetto A7 n. 237/14 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 – I° Stralcio";

Considerato:

- che con contratto presente agli atti del Comune di Carpi con prot. serie 1T n. 3723 del 11.05.2019, l'operatore economico Cooperativa Archeologia, con sede a Firenze in via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p.iva 03185890484,, ha assunto l'appalto delle opere da restauratore in oggetto;
- che i lavori sono stati iniziati il giorno 10.12.2018 come risulta dal verbale di consegna con prot. n. 72518/2018 del 13.12.2018;
- che con determinazione n. 698 del 25.09.2018 si rettificava la determinazione dirigenziale n. 552 del 25.07.2018 in relazione all'affidamento delle opere da restauratore per la riformulazione finanziaria ;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 230 giorni naturali e consecutivi dal loro inizio;
- che si sono avute le seguenti sospensioni contrattuali, con verbali in pari data:
 - sospensione in data 07/06/2019 prot. gen. 34945/2019 del 13/06/2019 e ripresa in data 04/11/2019 prot. gen.le 61998/2019 del 07/11/2019;
 - sospensione in data 10/03/2020 prot. gen.le 14726/2020 del 12/03/2020 e ripresa in data 12/05/2020 prot. gen.le 26284/2020 del 14/05/2020;
 - sospensione parziale in data 08/06/2020 prot. gen. 31893/2020 del 15/06/2020 e ripresa in data 26/04/2021 prot. gen. 27185/2021 del 30/04/2021;

Visti i seguenti documenti allegati al presente atto:

- la richiesta di proroga di 120 giorni dal termine contrattuale dei lavori da parte dell'operatore economico Cooperativa Archeologia, acquisita agli atti con prot. n. 64249 del 18.11.2019;

- la dichiarazione favorevole alla richiesta di proroga, sottoscritta dal Direttore dei lavori Arch. Giulia Ghini, acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 64975 del 21.11.2019;
- la proposta di concessione di proroga, sottoscritta dal Responsabile del procedimento Arch. Cesare Sereni, nella quale viene identificato il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 24.04.2021;
- l'ulteriore richiesta di proroga di 120 giorni dal termine contrattuale dei lavori da parte dell'operatore economico Cooperativa Archeologia, acquisita agli atti con prot. n. 27188 del 30.04.2021;
- la dichiarazione favorevole alla richiesta di proroga per soli ulteriori 100 giorni, sottoscritta dal Direttore dei lavori Arch. Giulia Ghini, acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 27924 del 04.05.2021;
- la proposta di concessione di proroga, sottoscritta dal Responsabile del procedimento Arch. Cesare Sereni, nella quale viene identificato il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 15.08.2021;

Richiamati:

- l'art. 107 "Sospensione", comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, la Cooperativa Archeologia con sede in via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p.iva 03185890484, una proroga di 120 giorni e di un'ulteriore proroga di 100 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, di cui al Prog. A7 n. 237/14 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (1° stralcio);

2. **Di dare atto:**

- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 15/08/2021;
- che le proroghe vengono concesse a condizione che l'operatore economico Cooperativa Archeologia. non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori di cui al Prog. A7 n. 237/14 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I° stralcio) - opere da restauratore**”, n° 102 del registro di Settore in data 14/05/2021

GIOVANNI LENZERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 15/05/2021 al giorno 30/05/2021.