



COMUNE DI NOVI DI MODENA

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO / PATRIMONIO
RESPONSABILE PAOLO MALVEZZI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI
ANNO 2017

Aggiornamento al 30 settembre 2017

Modifica Referenti politici a seguito elezioni amministrative del 16 giugno 2017

Conferma / modifica obiettivi assegnati

-- 05 - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO / PATRIMONIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO / PATRIMONIO

Codice centro di responsabilità

Responsabile: Malvezzi Paolo

N.°	Descrizione	Responsabile	Referente Politico
05 01	Ufficio Lavori Pubblici	Galavotti Geminiano	Sindaco Diacci Enrico
05 02	Ufficio Ambiente	Mora Vanni	Assessore Bacchelli Susanna
05 03	Ufficio Manutenzione e Patrimonio	Vacante	Sindaco Diacci Enrico

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
Responsabile	PAOLO MALVEZZI			
Amministratore referente	OLIVETTI GIULIA come assessore ai LL.PP. sino all'11/6/2017. Successivamente Enrico Diacci Sindaco			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1 Obiettivo presente nel precedente PDO	PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA LUCE DELL'IMPOSSIBILITA' DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER RAGGIUNTO IMPORTO MASSIMO DI CONVENZIONE.			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ____/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI ESTERNALIZZAZIONE. (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO.	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa €	Previsione entrata €
			Parte corrente ----- Parte investimenti	Parte corrente ----- Parte investimenti
Vincoli / Criticità²				

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	VALUTAZIONI TECNICHE DI DIVERSE MODALITA' DI ESTERNALIZZAZIONE RISPETTO ALLA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP		X	X	X	X	X							
2	CONDIVISIONE DELLE OPZIONI							X	X	X				
3	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI										X	X	X	X

OBIETTIVO CONFERMATO

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: Stanno proseguendo le verifiche sulle varie modalità di esternalizzazione.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
Responsabile	PAOLO MALVEZZI			
Amministratore referente	OLIVETTI GIULIA PER LAVORI PUBBLICI, DARIO ZENONI PER ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA fino all' 11/6/2017. Successivamente il Sindaco Enrico Diacci			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 Obiettivo presente nel precedente PDO	NUOVA CASA PROTETTA NEL CAPOLUOGO. SUPPORTO ALL' ATI ASSEGNATARIA ED AGLI UFFICI COMPETENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ___/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ³)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CON A.T.I. ASSEGNATARIA DEL TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA PROTETTA. FORNIRE SUPPORTO TECNICO ALL'A.T.I AGGIUDICATARIA PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA PROTETTA. (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input type="checkbox"/> SI.	Previsione spesa €_____Parte corrente _____Parte investimenti	Previsione entrata € Parte _____corrente _____Parte investimenti

³ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

Vincoli / Criticità⁴

.

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE ATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE		X	X	X	X								
	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO						X	X	X	X	X	X	X	X

OBIETTIVO CONFERMATO

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: Obiettivo portato a termine con la costituzione del diritto di superficie ad aprile 2017. Successivamente è stato formalizzato il gradimento della Amministrazione alla proposta progettuale elaborata dall'ATI concessionaria che il 5/8/2017 ha presentato il progetto che attualmente è sottoposto alle necessarie verifiche da parte degli Enti competenti e titolati ad esprimere parere.

⁴ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
Responsabile	PAOLO MALVEZZI			
Amministratore referente	ASSESSORE OLIVETTI GIULIA sino all'11/6/2017. Successivamente il Sindaco Enrico Diacci			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3 Obiettivo presente nel precedente PDO Progetto pluriennale	PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 1. Prosecuzione attività anno 2016			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ____/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ⁵)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE ANNO 2015. 1) FINE LAVORI NUOVO MAGAZZINO COMUNALE: Peso ____; 2) INIZIO LAVORI CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S: Peso ____; 3) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELEGAZIONE DI ROVERETO S/S: Peso ____; 4) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE DI ROVERETO S/S. Peso ____; (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 4.180.000,00 Parte investimenti	Previsione entrata € 4.180.000,00 Parte investimenti
Vincoli / Criticità⁶	TEMPI DI RISCONTRO DELLA REGIONE E DELLA SOPRINTENDENZA			

⁵ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

⁶ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	PROSEGUIRE NELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DEI PROGETTI INDICATI COME OBIETTIVO.	CUC TDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBIETTIVO CONFERMATO

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017:

FINE LAVORI NUOVO MAGAZZINO COMUNALE: i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma approvato che ne prevede la fine per il 31/12/2017.

INIZIO LAVORI CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S: è in corso la procedura di gara a cura della CUC di TDA che è in ritardo rispetto alla programmazione concordata. In ogni caso l'assegnazione dei lavori dovrebbe avvenire entro il 31/12/2017.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELEGAZIONE DI ROVERETO S/S: si conferma l'approvazione entro il 31/12/2017 anche se sarà necessario introdurre alcune modifiche progettuali richieste dalla Soprintendenza in un incontro effettuato in data 14/9/2017.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PERTINENZE DELLA DELEGAZIONE DI ROVERETO S/S.: si conferma l'approvazione entro il 31/12/2017 anche se sarà necessario effettuare opere di messa in sicurezza dell'edificio in quanto nel tempo sono peggiorate le fessurazioni presenti sull'immobile.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO		
Responsabile	PAOLO MALVEZZI		
Amministratore referente	OLIVETTI GIULIA PER LAVORI PUBBLICI E MARINA ROSSI PER SERVIZI EDUCATIVI sino all'11/6/2017. Successivamente il Sindaco Enrico Diacci		
OBIETTIVO/PROGETTO	PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 2.		
N. 4 Obiettivo presente nel precedente PDO Progetto Pluriennale	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso /100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ⁷)		
Indicatore di risultato	APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI NOVI DI MODENA (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 800.000,00 Parte investimenti
			Previsione entrata € 800.000,00 Parte investimenti
Vincoli / Criticità⁸			

N.°	2017 ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CUC TDA	X	X										

⁷ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

⁸ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

2	GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI	CUC TDA			X	X	X	X	X	X	X	X		
3	AFFIDAMENTO DEI LAVORI	CUC TDA						X	X	X			X	X
4	ESECUZIONE LAVORI										X	X	X	X

N.°	2018 ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	ESECUZIONE LAVORI COMPLETAMENTO E COLLAUDO DEI LAVORI		X	X	X	X	X	X	X	X				

OBIETTIVO CONFERMATO E RIMODULATO NELLA TEMPISTICA

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: è in corso la procedura di gara a cura della CUC di TDA che è in ritardo rispetto alla programmazione concordata. In ogni caso l'assegnazione dei lavori dovrebbe avvenire entro il 31/12/2017, mentre per l'inizio dei lavori si procederà nei primi mesi del 2018.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO								
Responsabile	PAOLO MALVEZZI								
Amministratore referente	OLIVETTI GIULIA PER LAVORI PUBBLICI E MARINA ROSSI PER SERVIZI EDUCATIVI sino all' 11/6/2017. Successivamente il Sindaco Enrico Diacci								
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5 Obiettivo presente nel precedente PDO Progetto Pluriennale	PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 3.								
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ____/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ⁹)								
Indicatore di risultato	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO A SEGUITO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE. (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)								
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>7.152.000,00</td> <td>7.152.000,00</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	7.152.000,00	7.152.000,00	Parte investimenti	Parte investimenti
Previsione spesa €	Previsione entrata €								
7.152.000,00	7.152.000,00								
Parte investimenti	Parte investimenti								
Vincoli / Criticità¹⁰	TEMPI DI RISCONTRO DELLA CUC TDA PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE E DELLA REGIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE								

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE
-----	----------------	---------------	----------------

⁹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

¹⁰ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

		/UFFICI COINVOLTI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	COMPLETAMENTO PROCEDURE LEGATE AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE	CUC TDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE	CUC TDA							X	X	X	X		
3	EROGAZIONE DEI PREMI AI TRE PRIMI CLASSIFICATI									X	X	X	X	
4	NEGOZIAZIONE CON IL PRIMO CLASSIFICATO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA											X	X	X

OBIETTIVO CONFERMATO E RIMODULATO NELLA TEMPISTICA

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: La CUC, con ritardo, ha completato le procedure del concorso di progettazione, per cui alla data odierna è stata adottata la determinazione di approvazione della graduatoria con indicazione del primo classificato con il quale si negozierà l'incarico per la progettazione definitiva/ese cutiva.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO		
Responsabile	PAOLO MALVEZZI		
Amministratore referente	OLIVETTI GIULIA PER LAVORI PUBBLICI E SINDACO PER GESTIONE DEL TERRITORIO sino all'11/7/2017. Successivamente il Sindaco Enrico Diacci		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6 Obiettivo presente nel precedente PDO Progetto Pluriennale	PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 4.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ___/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹¹)		
Indicatore di risultato	COMPLETAMENTO PROCEDURE PER APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA I° MAGGIO – PIANI ORGANICI – PIAZZA DIFFUSA (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 50.000,00 Parte investimenti
Vincoli / Criticità¹²	TEMPI DI RISCONTRO DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA SULLA PROPOSTA PROGETTUALE CONSEGNATA INFORMALMENTE NEL DICEMBRE 2016		

¹¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

¹² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONDIVISIONE CON LA NUOVA GIUNTA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	PARERE DELLA SOPRINTENDENZA								X	X	X	X	X	X	X
	ANNO 2018														
1	ADATTAMENTO PROPOSTA PROGETTUALE AL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA					X	X	X					X	X	
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO									X	X				X

OBIETTIVO CONFERMATO E RIMODULATO NELLA TEMPISTICA

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: A seguito delle elezioni del giugno 2017 il progetto già confezionato alla fine di maggio 2017 è stato presentato alla nuova Giunta pertanto rispetto alla tempistica ipotizzata vi è stato uno slittamento nella presentazione alla Soprintendenza che è avvenuto a settembre 2017. Allo stato si è in attesa del parere da parte della Soprintendenza

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO												
Responsabile	PAOLO MALVEZZI												
Amministratore referente	LORELLA GASPERI ASSESSORE ALL'AMBIENTE sino all'11/7/2017. Successivamente Assessore Susanna Bacchelli												
OBIETTIVO/PROGETTO	RACCOLTA RIFIUTI A TARIFFA PUNTUALE												
N. 7 Obiettivo presente nel precedente PDO. Obiettivo di miglioramento	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso ___/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo¹³)</p>												
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi: MANTENIMENTO DELLE PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTENUTI NEL 2015/2016 (90%)</p> <p>(Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>												
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO.	<input type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
-----	-----												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità¹⁴													

¹³ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

¹⁴ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBIETTIVO CONFERMATO

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: Allo stato le informazioni che provengono dal gestore AIMAG S.p.A. sono in linea con l'obiettivo del mantenimento/miglioramento della percentuale del 90%

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO												
Responsabile	PAOLO MALVEZZI												
Amministratore referente	LORELLA GASPERI ASSESSORE ALL'AMBIENTE sino all'11/7/2017. Successivamente Assessore Susanna Bacchelli												
OBIETTIVO/PROGETTO	PERCORSI SICURI CASA SCUOLA												
N. 8 Obiettivo non presente nel precedente PDO	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ____/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹⁵)												
Indicatore di risultato	Risultati attesi:REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI CASA/SCUOLA. (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)												
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente	15.000,00	15.000,00	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
15.000,00	15.000,00												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità¹⁶													

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE
-----	----------------	---------------	----------------

¹⁵ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

¹⁶ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

		/UFFICI COINVOLTI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI SUSCETTIBILI DI INTERVENTO		X	X	X									
2	CONFRONTO CON FIAB PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ELABORATE					X	X							
3	APPROVAZIONE PROGETTO							X						
4	ESECUZIONE LAVORI								X	X	X			

OBIETTIVO CONFERMATO

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: Obiettivo concluso con l'esecuzione dei lavori previsti

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
Responsabile	PAOLO MALVEZZI			
Amministratore referente	LORELLA GASPERI ASSESSORE ALL'AMBIENTE sino all' 11/6/2017. Successivamente Assessore Susanna Bacchelli			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 9 Obiettivo presente nel precedente PDO	MONITORAGGIO PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI PRIVATI			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ___/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹⁷)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: MAPPATURA AMIANTO EDIFICI PRIVATI. ATTIVITA' DI SUPPORTO AD AZIENDE E PRIVATI PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL MANTENIMENTO AD ALLA RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN AMIANTO (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO.	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa €	Previsione entrata €
			Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità¹⁸				

¹⁷ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

¹⁸ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI RELAZIONE CON I PRIVATI E LE AZIENDE AFFINCHE' VENGANO ELABORATI PIANI SPECIFICI DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELL'AMIANTO. MAPPATURA DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI PRIVATI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBIETTIVO CONFERMATO

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: Le attività proseguono costantemente e con buoni risultati in termini di presentazione di piani di verifica delle condizioni dell'amianto. Continua anche la verifica della presenza di amianto sugli edifici privati sulla base dei risultati ottenuti dai sorvoli con i droni.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
Responsabile	PAOLO MALVEZZI			
Amministratore referente				
OBIETTIVO/PROGETTO N. 10 Obiettivo presente nel precedente PDO.	CONSOLIDAMENTO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO (ME-PA) E CONVENZIONI CONSIP ED INTERCENTER.			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ___/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹⁹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI OTTENUTI NEL TRIENNIO 2014/2016. (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa €	Previsione entrata €
			Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità²⁰				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
	ADOZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA	Servizio Appalti e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

¹⁹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

²⁰ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO ELETTRONICO	Contratti												
--	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBIETTIVO CONFERMATO

Verifica stato d'avanzamento al 30/9/2017: Tutti gli atti che vengono adottati tengono conto della possibilità di acquisire il servizio od il bene sui mercati elettronici della pubblica amministrazione o in alternativa di aderire a convezioni attive di Intercenter o Consip

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
Responsabile	PAOLO MALVEZZI			
Amministratore referente	Sindaco Enrico Diacci			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 11 Obiettivo non presente nel precedente PDO	Interventi di manutenzione urgente su EST 21, edificio scolastico temporaneo, di Rovereto s/S			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso ___/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo ²¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI AGIBILITA’ DELL’EDIFICIO CHE A SEGUITO DELLE CONTINUE INFILTRAZIONI HANNO PROVOCATO DANNI ALLA STRUTTURA LIGNEA ED ALLE PARETI IN CARTONGESSO (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa €	Previsione entrata €
			Parte corrente _____ Parte investimenti € 580.000,00	Parte corrente _____ Parte investimenti € 580.000,00 finanziati dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile
Vincoli / Criticità²²				

²¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

²² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	PREDISPOSIZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI								X	X	X	X	X		

OBIETTIVO NUOVO

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: Le attività intraprese in accordo con l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione hanno consentito di realizzare i lavori per eliminare le infiltrazioni che avevano significativamente danneggiato la scuola. La fine lavori è prevista per il mese di ottobre 2017.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO
Responsabile	PAOLO MALVEZZI
Amministratore referente	Sindaco Luisa Turci e Assessore Olivetti Giulia fino all'11/7/2017. Successivamente Sindaco Enrico Diacci
OBIETTIVO/PROGETTO	Piano della Ricostruzione 5
N. 12 Obiettivo non presente nel precedente PDO	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso ___/100 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo²³)</p>
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi: Risultati attesi: PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 2017.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PRESENTAZIONE ALLA REGIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA DEL POLO DELL'INFANZIA DI NOVI DI MODENA: Peso ____; 2. PRESENTAZIONE ALLA REGIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA DEL POLO DELL'INFANZIA DI ROVERETO S/S Peso ____; 3. PRESENTAZIONE ALLA REGIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA PALESTRA MONIA FRANCIOSI S/S: Peso ____; 4. PRESENTAZIONE ALLA REGIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO AL RECUPERO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA I° MAGGIO 26 . Peso ____; <p>(Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>

²³ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti € 7.300.000,00	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti € 7.300.000,00 finanziati dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile
	Vincoli / Criticità²⁴			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	PREDISPOSIZIONE STUDI DI FATTIBILIA' E PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBIETTIVO NUOVO

Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2017: Tutte le attività stanno procedendo con l'obiettivo di consegnare tutti i progetti entro il 31/12/2017

²⁴ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato