



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 265 del 11/10/2021

Registro del Settore
N. 140 del 11/10/2021

Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva in un unico livello per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Muratori di Soliera - C.U.P.: J38E18000300006 - C.I.G. acquisito dalla CUC: 865348166C - Concessione proroga termini contrattuali presentazione progetto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- con Determinazione di proposta di aggiudicazione n. 334 del 27/04/2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine si disponeva l'aggiudicazione in maniera non efficace a favore del seguente operatore economico:
costituendo R.T.P. composto dalla Soc. **SINERGO S.P.A. (mandataria)** con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. **STRUTTURA S.R.L. (mandante)** con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,21 punti su 100, così distinti: 70,00 punti per l'offerta tecnica e 18,21 punti per l'offerta economica, con un ribasso offerto del - 28,00% (pari ad Euro 22.570,44), determinando così un importo contrattuale di **Euro 58.038,26** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed Iva;
- con propria Determinazione n. 113 del 05/05/2021 si prende atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Centrale Unica di Committenza, con la Determinazione n. 334/2021, a favore del predetto operatore economico;
- con Determinazione n. 468 del 03/06/2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, e degli artt. 95, commi 2 e 3, lett. b), e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva in un unico livello per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "Muratori" di Soliera, a favore del costituendo R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,21 punti su 100, così distinti: 70,00 punti per l'offerta tecnica e 18,21 punti per l'offerta economica, con un ribasso offerto del - 28,00% (pari ad Euro 22.570,44), determinando così un importo contrattuale di Euro 58.038,26, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, in quanto le verifiche esperite hanno dato esito positivo;
- con propria Determinazione n. 144 del 08/06/2021 si prende atto della efficacia di aggiudicazione formulata dalla Centrale Unica di Committenza, con la Determinazione n. 468 del 03/06/2021, a favore del predetto operatore economico
- in esecuzione delle citate determinazioni veniva stipulato il contratto di incarico in data 22/06/2021 Rep.n. 111 del 10/08/2021;

- l'art. 2 del contratto prevede la redazione da parte dell'incaricato del progetto definitivo-esecutivo e CSP -unico livello progettuale nel termine di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e pertanto entro il 20/10/2021;

Vista la comunicazione, acquisita al Prot. n. 15367 del 29/09/2021, con la quale lo Studio incaricato ha richiesto una proroga della scadenza di consegna prevista nel contratto, a partire dalla data di autorizzazione all'accesso atti, motivata dalla "...necessità di attendere notizie in merito all'accesso agli atti per l'edificio 'B' del 1984 da parte dell'agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della provincia di Modena" e dalla "...necessità di attendere una riunione di confronto con gli uffici competenti dell' AUSL di Modena;

Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile e le cause sopra citate che hanno provocato il ritardo nell'esecuzione dell'incarico e conseguentemente nella consegna del progetto rispetto ai termini contrattuali, sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'affidatario;

Considerato che, nonostante, la comunicazione dell'agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della provincia di Modena ricevuta il 03/09/2021, con la quale comunicava di aver ritrovato la pratica Numero 7742 cart. 648 compl. 8133 relativa ad un fabbricato ad uso scuola materna comunale in Comune di Soliera Impresa esecutrice Ditta A.P.E. e Coop Muratori e Manovali di Soliera, tramite confronti telefonici è stato comunicato dalla stessa agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile che la documentazione non è materialmente presente nell'archivio indicato;

Considerato che la ditta appaltatrice 'Cooperativa Muratori di Soliera' dei lavori di costruzione del corpo 'B' risalenti al 1984, si è resa disponibile a mettere a disposizione la documentazione, archiviata presso la loro sede, depositata presso l'ex-genio civile, documentazione richiesta all'agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della provincia di Modena, necessaria per la redazione del progetto;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, in considerazione della necessità di prendere visione dei documenti d'archivio nel solo interesse della migliore redazione del progetto quanto più possibile rispondente alla realtà dei luoghi ed evitare indagini strutturali che provocherebbero disagi all'attività scolastica, di poter concedere la proroga richiesta accordando una proroga dalla data di autorizzazione all'accesso atti fino al reperimento della documentazione presentata all' ex-genio civile e archiviata presso la ditta appaltatrice, ovvero si accorda una proroga di 46 giorni dalla scadenza di consegna prevista nel contratto, quindi fino al 6/12/2021;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2021 e relativa nota di aggiornamento;

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga richiesta, di cui al Prot. n. 15367 del 29/09/2021, per la consegna del *“Progetto definitivo/esecutivo in un unico livello per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna “Muratori” di Soliera (C.U.P.: J38E18000300006 - C.I.G. acquisito dalla CUC: 865348166C)”* al costituendo R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384

di fissare il nuovo termine per dare compimento all'incarico mediante consegna del progetto entro il **06 Dicembre 2021**;

di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;

di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, a mezzo pec;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità

dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni a contrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva in un unico livello per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Muratori di Soliera - C.U.P.: J38E18000300006 - C.I.G. acquisito dalla CUC: 865348166C - Concessione proroga termini contrattuali presentazione progetto.**”, n° 140 del registro di Settore in data 11/10/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 12/10/2021 al giorno 27/10/2021.