



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 360 del 17/12/2021

Registro del Settore
N. 193 del 17/12/2021

Oggetto: Oggetto: servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva in un unico livello per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Muratori di Soliera C.U.P.: J38E18000300006 C.I.G. acquisito dalla CUC: 865348166C Registro di sistema bando SATER: PI078926-21 Concessione proroga termini contrattuali presentazione progetto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- con Determinazione di proposta di aggiudicazione n. 334 del 27/04/2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine si disponeva l'aggiudicazione in maniera non efficace a favore del seguente operatore economico:

costituendo R.T.P. composto dalla Soc. **SINERGO S.P.A. (mandataria)** con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. **STRUTTURA S.R.L. (mandante)** con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,21 punti su 100, così distinti: 70,00 punti per l'offerta tecnica e 18,21 punti per l'offerta economica, con un ribasso offerto del - 28,00% (pari ad Euro 22.570,44), determinando così un importo contrattuale di **Euro 58.038,26** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed Iva;
- con propria Determinazione n. 113 del 05/05/2021 si prende atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Centrale Unica di Committenza, con la Determinazione n. 334/2021, a favore del predetto operatore economico;
- con Determinazione n. 468 del 03/06/2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, e degli artt. 95, commi 2 e 3, lett. b), e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva in un unico livello per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "Muratori" di Soliera, a favore del costituendo R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,21 punti su 100, così distinti: 70,00 punti per l'offerta tecnica e 18,21 punti per l'offerta economica, con un ribasso offerto del - 28,00% (pari ad Euro 22.570,44), determinando così un importo contrattuale di Euro 58.038,26, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, in quanto le verifiche esperite hanno dato esito positivo;
- con propria Determinazione n. 144 del 08/06/2021 si prende atto della efficacia di aggiudicazione formulata dalla Centrale Unica di Committenza, con la Determinazione n. 468 del 03/06/2021, a favore del predetto operatore economico
- in esecuzione delle citate determinazioni veniva stipulato il contratto di incarico in data 22/06/2021 Rep.n. 111 del 10/08/2021;

- l'art. 2 del contratto prevede la redazione da parte dell'incaricato del progetto definitivo-esecutivo e CSP -unico livello progettuale nel termine di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e pertanto entro il 20/10/2021;
- con Determina n. 265 del 11/10/2021 è stata autorizzata una proroga per la consegna del Progetto definitivo/esecutivo in un unico livello a seguito di richiesta da parte del costituendo R.T.P. a seguito di richiesta dello Studio tecnico mandatario acquisita al Prot. n. 15367 del 29/09/2021, fissando il nuovo termine per dare compimento all'incarico mediante consegna del progetto entro il 06 Dicembre 2021;

Vista la comunicazione acquisita al prot. n. 19153 del 03/12/2021 con la quale lo Studio incaricato ha richiesto di sospendere i termini della consegna del progetto definitivo-esecutivo unico livello-prevista per il 06/12/2021, in previsione della riunione con il RUP e l'ufficio tecnico del 09/12/2021;

Vista la comunicazione, acquisita al Prot. n. 19834 del 15/12/2021, con la quale lo Studio incaricato ha richiesto una proroga della scadenza di consegna prevista nel contratto, al fine di recepire nel progetto le indicazioni stabilite nell'incontro avvenuto il 9/12/2021 con il RUP e l'ufficio tecnico, prevedendo una consegna parziale delle piante di progetto, quali: stato di fatto, stato di progetto, prospetti, sezioni, comparativa, relazioni tecniche, a metà gennaio 19.01.2022 per l'avvio della conferenza dei servizi e una consegna finale del progetto definitivo-esecutivo unico livello entro il 10.02.2022;

Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile e le cause sopra citate che hanno provocato il ritardo nell'esecuzione dell'incarico e conseguentemente nella consegna del progetto rispetto ai termini contrattuali, sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'affidatario;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, in considerazione della necessità di recepire nel progetto le indicazioni stabilite nell'incontro avvenuto il 9/12/2021, di poter concedere la proroga richiesta accordando una proroga dalla scadenza di consegna prevista nel contratto fino al 10/02/2022;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2021 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga richiesta, di cui al Prot. n. 19153 del 03/12/2021, per la consegna del *“Progetto definitivo/esecutivo in un unico livello per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna “Muratori” di Soliera (C.U.P.: J38E18000300006 - C.I.G. acquisito dalla CUC: 865348166C)”* al costituendo R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384;

di fissare il nuovo termine per dare compimento all'incarico mediante consegna del progetto entro il **10/02/2022**

di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;

di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, a mezzo pec;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi

di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni a contrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**Oggetto: servizi di architettura e ingegneria consistenti nella
progettazione definitiva/esecutiva in un unico livello per i lavori di
adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna
Muratori di Soliera C.U.P.: J38E18000300006 C.I.G. acquisito dalla CUC:
865348166C Registro di sistema bando SATER: PI078926-21 Concessione
proroga termini contrattuali presentazione progetto.**”, n° 193 del registro di
Settore in data 17/12/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 21/12/2021 al giorno 05/01/2022.