



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

**SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI
PUBBLICI STRADALI**

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 148 del 14/06/2021

Registro del Settore
N. 77 del 10/06/2021

Oggetto: Lavori di Manutenzione strade 2020 (codice CUP: J36G19000100004 - CIG: 84385564B4). Liquidazione stato avanzamento lavori (SAL). approvazione dello stato finale e presa d atto del CRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che

- con Delibera della Giunta Comunale n. 81 del 30/07/2020 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di Manutenzione Strade 2020 (CUP J36G19000100004)”, per una spesa complessiva di Euro 400.000,00 (IVA compresa), redatto dal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell'Arch. Beatrice Celli del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Viabilità;
- con Determinazione a contrarre n. 219 del 16/09/2020 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo a base di gara di **Euro 318.941,00** di cui **Euro 314.000,00** per opere soggette a ribasso di gara, da compensarsi a misura, ed **Euro 4.941,00** per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili, da compensarsi a misura (oltre Iva), mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal DL n. 76/2020, art. 1, comma 2, *lett. b)* e relativa Legge di conversione n. 120/2020 e delle Linee guida A.N.A.C. n. 4, invitando con apposita Lettera di Invito solo gli operatori economici estratti a seguito dell'*Avviso pubblico di indagine di mercato* di cui al Prot. n. 16252 del 11/11/2019;
- con Lettera Invito Prot. n. 13357 del 23/09/2020, si procedeva all'invito a formulare offerta attraverso il portale del Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna - SATER, ai n. 15 (quindici) operatori economici selezionati sulla base dell'indagine di mercato di cui al suddetto Avviso pubblico, di cui al verbale di sorteggio agli atti con Prot. n. 13119 del 18/09/2020, stabilendo quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo e il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma SATER alle ore 24:00 del giorno 11 (undici) Ottobre 2020;
- esperita la procedura di gara, con determinazione n. 261 del 20/10/2020 si approvava la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel Verbale della seduta pubblica del 13/10/2020, Prot. Int. n. 14814, per l'affidamento dei “Lavori di Manutenzione Strade 2020” (CUP: J36G19000100004 - CIG: 84385564B4), individuando come migliore offerente l'operatore economico SANTISE COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.IVA 02333580781), con sede in Via Bendicenti (s.n.c.), c.a.p. 87100 Cosenza (CS), con ribasso offerto del 21,84% e quindi per un importo netto di appalto pari ad Euro 245.422,40 a cui sommano gli oneri della sicurezza (pari ad Euro 4.941,00) non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 250.363,40 (oltre IVA);
- con determinazione n. 272 del 28/10/2020, veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- in data 10/12/2020 veniva stipulato, con l'impresa Santise Costruzioni Srl (C.F. e P.Iva 02333580781), il Contratto d'appalto, Repertorio n. 10 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 29925 del 15/12/2020, Serie: 1T, dei “Lavori di Manutenzione strade 2020” (codice CUP: J36G19000100004 - CIG: 84385564B4), per l'importo di **Euro 250.363,40** di cui Euro 245.422,40 per lavori ed Euro 4.941,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva (22%), per complessivi Euro 305.443,35;
- con Delibera della Giunta comunale n. 28 del 18/03/2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto dei “Lavori di Manutenzione strade 2020 (CUP: J36G19000100004)”, senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Beatrice Celli del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo, al netto del ribasso di gara del 21,84%, pari a **Euro 67.168,79**, oltre IVA al 22% pari ad Euro 14.777,13, per un totale di Euro 81.945,92;
- con determinazione n. 71 del 24/03/2021, si procedeva ad affidare all'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.IVA 02333580781) le lavorazioni di cui alla suddetta perizia,

elevando da Euro 250.363,40 ad **Euro 317.532,19 l'importo contrattuale.**

- Il Quadro Economico post gara, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106,c.1,lett.a) , veniva rimodulato come a seguito riportato:

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO AGGIUDICATO IN VARIANTE (Euro)
A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA	€ 245.422,40
	LAVORI IN VARIANTE	€ 67 168,79
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 4.941,00
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 317 532,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 69 857,08
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA	€ 0,00
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 8 097,57
	SPESE TECNICHE OGNI ONERE E IVA INCLUSI	€ 3 000,00
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020)	€ 0,00
	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	€ 1 513,16
	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA)	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 82 467,81
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 400.000,00

- in data 08/04/2021 veniva stipulato con l'appaltatore il Contratto per l'esecuzione dei lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante inerenti ai "Lavori di Manutenzione strade 2020" (codice CUP: J36G19000100004 - CIG: 84385564B4), Repertorio n. 6 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 10046 del 12/04/2021, Serie: 1T, per l'importo di Euro 67.168,79 oltre Iva al 22% pari ad Euro 14.777,13 in totale Euro 81.945,92 (Iva compresa), a seguito del quale l'importo contrattuale complessivo risulta elevato da Euro 250.363,40 ad **Euro 317.532,19.**

Considerato che

- con verbale n. 1 del 25/01/2021 assunto al del prot. 1173 del 25/01/2021 si procedeva alla consegna dei lavori di cui in oggetto all'Impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL;
- ai sensi del Contratto d'appalto i lavori in parola dovevano essere completati in SESSANTA giorni dalla data del suddetto verbale di consegna, pertanto il termine di ultimazione veniva a scadere il 26/03/2021.

- per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante venivano assegnati ulteriori 15 giorni oltre quelli di progetto, e pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori veniva rideterminato al 10/04/2021;
- in data 06/04/2021 prot. 5509 l'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL comunicava l'avvenuta fine lavori al 02/04/2021.
- In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il giornale dei lavori, in data 12/04/2021 con verbale n. 2, acquisito al prot. 6021 del 14/04/2021, il Direttore dei Lavori emetteva il Certificato di Ultimazione Lavori, sottoscritto dall'Impresa e dal RUP, certificando che i lavori in oggetto risultavano ultimati il giorno 02/04/2021 e pertanto in tempo utile, ad eccezioni di piccole lavorazioni marginali per le quali veniva assegnato un termine perentorio di 35 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine dei lavori al 07/05/2021.
- In data 22/04/2021 il Direttore lavori, a seguito di comunicazione da parte dell'impresa, procedeva alla verifica delle lavorazioni marginali, riscontrando l'avvenuta l'esecuzione delle stesse.

Preso atto che

in data 21/04/2021, il Direttore lavori procedeva all'emissione dello stato finale dei lavori o da cui risulta l'ammontare complessivo delle opere eseguite pari ad **euro 316.845,05** così distinto:

- per lavori al netto del ribasso euro 312.195,05
- per oneri sicurezza euro 4.650,00

di cui già corrisposti per certificati di pagamento già emessi euro 230.800,00;

lo stato finale dei lavori veniva firmato dall'appaltatore senza apposizione di riserva alcuna;

Il DL arch. Beatrice Celli, emetteva in data 10/05/2021 il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall' Impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL relativi ai Lavori di Manutenzione strade 2020.

Verificato che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL, come da stato finale, ammonta ad Euro **316.845,05**, oltre iva al 22% e che l'impresa è legittimata a fatturare secondo lo stato finale dei lavori;

Visto il quadro economico ultimo dei lavori, approvato con determinazione n. 71/21 nel quale si evidenzia un importo contrattuale pari ad euro 317.532,19 oltre iva al 22%.

Dato atto che:

- l'importo delle lavorazioni eseguite, contabilizzate a misura e comprensive degli oneri della sicurezza, ammonta complessivamente ad euro 316.845,05, oltre iva al 22%, e minore rispetto all'importo contrattuale dei lavori.
- è stata presentata garanzia fidejussoria n. **1774354** rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., in data 19/05/2021, prevista dall' art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 per importo garantito paria a Euro 50.092,72;
- alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme: SAL n. 1 – Cert.di pagamento emesso in data 07/04/2021 per complessivi euro

230.800,00, oltre iva;

- Durante il corso dei lavori, sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subappalti:

In data 08/03/2021 prot. 3933, la Stazione Appaltante ha autorizzato l'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL, al subappalto all'Impresa SINTEXCAL SPA con sede in via G. Finati n. 47, c.a.p. 44124 Frazione Cassana di Ferrara (FE), P.IVA 00570320382, codice fiscale 03559660372, per i lavori di "Fresatura di pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso fino a cm. 3; Fresatura di pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso tra i cm. 3 e 7; Fresatura di pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso oltre i cm. 7; Posa di misto granulare stabilizzato fino a cm. 10; Posa di Binder per ricariche misurato in arrivo su automezzi; Posa di Binder spessore finito rullato di cm. 8; Posa di Tappeto d'usura spessore finito e rullato di cm. 3" appartenenti alla Cat. **OG3**, per un importo presunto pari a **Euro 40.000,00** al netto di Iva, corrispondente ad una percentuale del **19,971%** dell'importo lavori aggiudicato ed inferiore al limite percentuale previsto dalla vigente normativa e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

- Come indicato all'art. 11 del contratto di subappalto, acquisito agli atti al prot. 3758 del 04/03/2021, il pagamento al subappaltatore sarà effettuato direttamente dall'Ente Appaltante.

Vista la dichiarazione acquisita agli atti con Prot. N° 8333 del 22/05/2021, con la quale l'impresa Santise Costruzioni Srl e l'impresa Sintexcal SpA hanno dichiarato che per i lavori eseguiti relativi allo stato finale dei lavori l'importo spettante alla ditta subappaltatrice Sintexcal SpA è di Euro 7.653,69 come da fattura n. FE02257 del 21/05/2021, emessa dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, acquisita in copia al Prot. N° 8333 del 22/05/2021

Dato atto che a favore dell'impresa Santise Costruzioni Srl risultano da liquidare Euro 86.045,05 per lavori ed Euro 18.929,91 per Iva 22%, per un totale di Euro 104.974,96 di cui:

- Euro 97.321,27 (Iva inclusa) saranno corrisposti all'impresa Santise Costruzioni Srl (Euro 78.391,36 per lavori ed Euro 18.929,91 per liquidazione Iva 22% da versare all'Erario a favore dell'impresa Santise Costruzioni Srl);
- Euro 7.653,69 (Iva esclusa) per la realizzazione dei lavori eseguiti in subappalto saranno corrisposti dall'Amministrazione direttamente all'impresa Sintexcal SpA, come da comunicazione N° 8333 del 22/05/2021;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL n. 26533495 del 09/03/2021 - Santise Costruzioni Srl (C.F. e P.Iva 02333580781);

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. 24867176 del 13/02/2021- Sintexcal SpA (C.F. 03559660372 e P.Iva 00570320382);

dato atto che la somma incentivante da liquidare per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro € 8.097,57, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020;

Dato atto che in data 16/04/2021 è stato pubblicato all'albo pretorio l'“Avviso ai creditori” con scadenza per la presentazione di note al 01/05/2021, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico - pari a complessivi Euro 400.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 3471/3, denominato “*Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche*” del Bilancio 2021.

Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010;

Visti

il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.

l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 “obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento” con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dare atto che al termine del periodo indicato con l'“Avviso ai creditori” pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Soliera, il 16/04/2021 e con scadenza 01/05/2021, non sono pervenute dichiarazioni in merito;

Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dei Lavori, arch. Beatrice Celli, relativa ai “**Manutenzione strade 2020**” (codice CUP: **J36G19000100004** - CIG: **84385564B4**”, eseguiti dall'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL(C.F. e P.IVA 02333580781) , avente sede in Via Bendicenti (s.n.c.), c.a.p. 87100 Cosenza (CS)

Di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori arch. Beatrice Celli, così composta

- certificato di ultimazione dei lavori;
- libretto delle misure
- Sommario registro di contabilità
- Registro di contabilità
- Stato finale dei lavori

ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;

Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori arch. Beatrice Celli in data 10/05/2021 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

Di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell'art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

di liquidare, a saldo dei lavori eseguiti, a favore dell'appaltatore Santise Costruzioni Srl, a seguito di presentazione delle fatture:

fattura n. 20_21 del 21/05/2021 dell'importo complessivo di euro 95.637,46 di cui euro 78.391,36 per lavori ed euro 17.246,10 per iva al 22%

fattura n. 23_21 del 10/06/2021 dell'importo complessivo di euro 9.337,50 di cui euro 7.653,69 per lavori ed euro 1.683,81 per iva al 22%

l'importo di Euro 97.321,27 (Iva inclusa) per quota lavori Stato finale(Euro 78.391,36 lavori ed Euro 18.929,91 Iva 22%), agli impegni di spesa n. 490.001/2020 sul Cap. 3471/3 del Bilancio 2021 per euro 23.867,35 e n. 490.004/2020 sul Cap. 3471/3 del Bilancio 2021 per euro 73.453,92 ;

di dare atto che

- l'importo dei lavori pari ad Euro 78.391,36 liquidato alla ditta Santise Costruzioni Srl, risulta ridotto dell'importo di euro 7.653,69 per lavori eseguiti in subappalto e da liquidare alla ditta Sintexcal SpA, come da fattura emessa dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, acquisita in copia al Prot. N° 8333 del 22/05/2021;
- la quota iva pari ad euro 18.929,91, di cui alle fatture n. 20_21 del 21/05/2021, per euro 17.246,10, e n. 23_21 del 10/06/2021, per euro 1.683,81, risulta da versare all'Erario a favore dell'impresa Santise Costruzioni Srl;

di liquidare, a saldo dei lavori eseguiti, a favore del subappaltatore Sintexcal SpA, a seguito di presentazione della fattura FE02257 del 21/05/2021, emessa dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, acquisita in copia al Prot. N° 8333 del 22/05/2021, l'importo di Euro 7.653,69 (Iva esclusa), per quota a saldo dei lavori eseguiti in subappalto, all'impegno di spesa n. 490.004/2020 sul Cap. 3471/3 del Bilancio 2021

Di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

di trasmettere il presente atto all'impresa Appaltatrice, all'impresa Subappaltatrice, alla Direzione Lavori e al Settore Finanze e Risorse;

di dare atto che

la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro 8.257,48, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020; imp. 490.3/2020 per euro 6.378,82 ed impegno 490.5/2020 per 1.718,75 del capitolo 3471/3 del Bilancio 2021

si procederà alla liquidazione della somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti con specifico atto;

Di richiedere al Responsabile del Settore Finanza e Risorse lo svincolo delle economie di importo pari a Euro 5.351,47 complessivi, come indicato nel quadro economico a somma dei residui nelle seguenti voci:

economie su lavori a misura (comprensivi di iva) -cap.3471/3	€ 838,31 imp. 490.4/2020
Disponibilità per spese tecniche -cap.3471/3	€ 3.000,00 imp.490.2/2020
imprevisti arrotondamenti	€ 1.513,16– imp. 490/2020-cap.3471/3

di dare atto che il quadro economico assestato risulta il seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	Importo Assestato
A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA	€ 312.195,05
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 4.650,00
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 316.845,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 69.705,91
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA	€ 0,00
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 8.097,57
	SPESE TECNICHE OGNI ONERE E IVA INCLUSI	€ 0,00
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020)	€ 0,00
	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	€ 0,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA)	€ 0,00
	TOTALE (B)	€ 77.803,48
	ECONOMIE DA SVINCOLARE	€ 5.351,47
	COSTO TOTALE INTERVENTO	€ 394.648,53
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 400.000,00

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all’ANAC.

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI PUBBLICI STRADALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di Manutenzione strade 2020 (codice CUP: J36G19000100004 - CIG: 84385564B4). Liquidazione stato avanzamento lavori (SAL). approvazione dello stato finale e presa d atto del CRE

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
	Anno		Sub	Cassa economale	Siope
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 148 DEL 14/06/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 14/06/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di Manutenzione strade 2020 (codice CUP: J36G19000100004 - CIG: 84385564B4). Liquidazione stato avanzamento lavori (SAL).approvazione dello stato finale e presa d atto del CRE**”, n° 77 del registro di Settore in data 10/06/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 15/06/2021 al giorno 30/06/2021.