

Registro Generale N. 000213/2023 del 13/04/2023

Determinazione del Dirigente del Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO. Finanziato Next Generation EU - Progetto n. 70/21 "Riqualficazione e rifunionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli". servizi di architettura ed ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuali servizi opzionali. R.T.P. Soc. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante). C.U.P. C93D21001400007: Riqualficazione fabbricati n. 2, 3, 8, 10 - CIG DERIVATO 9443701499; C.U.P. C93D21001410001: Riqualficazione fabbricati n. 4, 6, 7 - CIG DERIVATO 944376161C; C.U.P. C93D21001420001: Sistemazione lotto del complesso immobiliare - CIG DERIVATO 9443769CB4. Concessione di ulteriore proroga di 17 giorni naturali e consecutivi per la consegna degli elaborati.

Premesso che:

- Con determinazione S.U.A. UTd'A n. 545 del 23.06.2022 si aggiudicavano, in attesa di efficacia stante le verifiche sull'aggiudicatario in corso da parte della S.U.A. dell'Utd'A, i servizi di architettura ed ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il Progetto n. 70/21 in oggetto al R.T.P. composto dalla Soc. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) con sede in Via Galileo Galilei n. 220 a Modena C.F./P.IVA 00345720361 e dalla Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) con sede in Via Gasperina n. 118 a Roma C.F./P.IVA 11468301004 per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del -48,00% (pari ad euro 398.228,29), di euro 431.413,98 (+ oneri previdenziali + IVA ed esclusa l'opzione);
- con determinazione S.U.A. UTd'A n. 751 del 24.08.2022 si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii, di cui alla determinazione S.U.A. UTd'A n. 545 del 23.06.2022, stante la positiva verifica sull'aggiudicatario;
- che con Determinazione Dirigenziale del settore S5 n. 851 del 08.11.2022 si è preso atto dell'aggiudicazione di cui sopra e si sono acquisiti gli impegni di spesa a favore del RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) per l'incarico del servizio di architettura ed ingegneria inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuali servizi opzionali per il Progetto n. 70/21 "Riqualficazione e rifunionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli". Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE. CUI: S00184280360202200035 - Finanziato Next Generation EU per complessivi euro 547.378,06, esclusa l'eventuale opzione;
- che con verbale di cui al Prot. n. 83270 del 20.12.2022 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza fissando come termine ultimo per la consegna degli elaborati della progettazione definitiva il 25.03.2023;
- con determinazione dirigenziale del settore S5 n. 189 del 29.03.2023 veniva concessa una prima proroga sul termine di consegna degli elaborati del progetto definitivo di giorni 21 naturali e consecutivi, per le ragioni in essa contenute;

Dato altresì atto:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- che sono state avanzate ulteriori richieste di approfondimento da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio relativamente la progettazione dei fabbricati n. 4 e 6 con destinazione d'uso edilizia residenziale pubblica;
- che è stato recentemente pubblicato l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna anno 2023 con ricadute sulla computazione delle opere in oggetto;

Dato atto che con comunicazione a mezzo PEC in data 12.04.2023 assunta agli atti del protocollo com.le n. 25180 del 13.04.2023, il RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) inoltra formale richiesta di proroga dei tempi di consegna degli elaborati della progettazione definitiva per ulteriori 17 giorni naturali e consecutivi, per le ragioni di cui sopra;

Richiamati:

- l'art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il Regolamento Allegato E) al Programma delle Opere pubbliche e dei beni Culturali - Piani annuali 2013-2014-15-16-18 Opere Pubbliche – beni culturali – Edilizia scolastica Università del Commissario delegato Regione Emilia Romagna;
- la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di concedere in accoglimento, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, al RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante), una proroga per l'ultimazione del servizio della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività opzionali per il progetto n. 70/21 "Riqualficazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli";

2. di dare atto:

- che il nuovo termine di ultimazione del servizio è il **02.05.2023**;
- che il RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito
- la presente proroga viene rilasciata nel rispetto delle milestone e target previsti e non dovrà generare in nessun modo ritardi nelle scadenze previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione M5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 - Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare".

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ