



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 848 del 25/10/2017

Registro del Settore
N. 316 del 25/10/2017

Oggetto: **Progetto esecutivo n. A7 n. 249/14 Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale di Carpi Autorizzazione proroga per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta Consorzio Stabile Modenese e all'impresa assegnataria Frantoio Fondovalle srl.**

OGGETTO: Progetto esecutivo n. A7 n. 249/14 “Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale di Carpi” – Autorizzazione proroga per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta Consorzio Stabile Modenese e all'impresa assegnataria Frantoio Fondovalle srl.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE A7
Diego Tartari Arch.**

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 04/10/2016 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo n. 249/14 Sistemazione Giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale a firma dei tecnici progettisti Arch. Giulia Ghini, geom. Franco Zona, Geom. Davide Ferraro e per la sicurezza dall'ing. Giuseppe Bitondi, vistato dal Responsabile di procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di progetto di € 610.000,00;
- la determinazione a contrattare n. 920 del 16/12/2016, con cui si è disposto di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata tra operatori economici specializzati ai sensi ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. c), e 63 c. 6 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n.50/2016;
- la determinazione n. 299 del 14/04/2017 con cui si sono aggiudicati i lavori in via definitiva al CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE P.A. (C.S.M. SCPA), con sede legale in Via Giardini n.1305 – 41126 MODENA (C.F. e P.IVA 03126320369) per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 456.302,54 +IVA 10%, di cui € 446.998,96 per lavori e € 9.303,58 per oneri della sicurezza, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le n. 6937 del 10.02.2017
- Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti sotto le riserve di legge ed emesso in data 16/05/2017 agli atti del prot. gen. con n. 25581/2017;
- Il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 27/10/2017 Rep.com.le n. 67057 registrato a Carpi il 24/10/2017 al n. 7118 serie 1T;

Vista la documentazione trasmessa agli atti del prot. gen.le n. 62961 del 23/12/2016 e, nello specifico, nell'allegato B punto n.Z.1 in cui il CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE P.A. (C.S.M. SCPA) comunicava di assegnare i lavori in oggetto alla ditta consorziata Frantoio Fondovalle srl, con sede in Montese (MO) via Provinciale , 700, c.f. e p. iva 00279260368;

Dato atto che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell'Arch. Giovanni Gnoli a far data dal 01/07/2017:

- con decreto sindacale n. 50265 del 26/09/2017 si conferiva ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 l'incarico di Dirigente del Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” all'Arch. Diego Tartari a far data dal 09/10/2017 al 30/06/2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09/10/2017 si nominava l'Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Considerato che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro esecuzione è di centottanta (180) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori del 16/05/2017, con ultimazione prevista al 10/11/2017;

Vista la richiesta inoltrata dalla Ditta affidataria in data 24/10/2017, agli atti del prot. gen. n. 55901/2017, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cinquantuno (51) giorni;

Accertato, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50:

- che per durante i lavori di demolizione della pavimentazione esistente nell'area prospiciente il Teatro è stata rinvenuta la presenza di una tubazione in fibrocemento in pessimo stato di conservazione che è stato necessario sostituire prima della posa della nuova pavimentazione prevista in progetto con il conseguente ritardo dei lavori rispetto al crono programma di cantiere;
- che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- che il Direttore dei Lavori Geom. Franco Zona ha espresso parere favorevole, agli atti del prot. gen. n. 56092 del 25/10/2017, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

DETERMINA

per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di autorizzare una proroga di 51 giorni naturali e consecutivi al CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE P.A. (C.S.M. SCPA) con sede con sede legale in Via Giardini n.1305 – 41126 MODENA (C.F. e P.IVA 03126320369) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 231 la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.

2. di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 05/01/2018, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE P.A. (C.S.M. SCPA) e alla ditta consorziata Frantoio Fondovalle srl, con sede in Montese (MO) via Provinciale , 700, c.f. e p. iva 00279260368, al Direttore Lavori Geom. Franco Zona;

4. di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":

- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
- ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L.90/2012, e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto esecutivo n. A7 n. 249/14 Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale di Carpi Autorizzazione proroga per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta Consorzio Stabile Modenese e all'impresa assegnataria Frantoio Fondovalle srl.** ”, n° 316 del registro di Settore in data 25/10/2017

DIEGO TARTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 26/10/2017 al giorno 10/11/2017.