



SETTORE  
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E  
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**  
---  
**RESTAURO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 709 del 06/09/2017**

Registro del Settore  
N. 260 del 06/09/2017

**Oggetto: Progetto A7 n. 287/2016 - Sistemazione area esterna del  
Fabbricato di via Nuova Ponente 22/24.- Proroga per  
l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta C.L.C. Cooperativa  
Lavoratori delle Costruzioni Società Cooperativa di Livorno.**

**OGGETTO: Progetto A7 n. 287/2016 - Sistemazione area esterna del Fabbricato di via Nuova Ponente 22/24.- Proroga per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni – Società Cooperativa di Livorno.**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
**Ing. Norberto Carboni**

**Richiamato** il contratto formalizzato con scrittura privata agli atti del prot. gen. n. 22708 del 03/05/2017 relativo all'affidamento dei lavori compresi nel Progetto in oggetto e stipulato con la Ditta C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni – Società Cooperativa con sede a Livorno via Luigi Boccherini n.11, (C.F. e P.I. 01222090498) per l'importo di euro 103.850,17 + euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 106.850,17 + 22% IVA, così per complessivi euro 130.357,21, al netto del ribasso del – 8,21%;

**Dato atto** che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro esecuzione è di novanta (90) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori del 12/06/2017, con ultimazione prevista al 09/09/2017;

**Vista** la richiesta inoltrata dalla Ditta affidataria in data 05/09/2017, agli atti del prot. gen. n. 46256 del 05/09/2017, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di ventuno (21) giorni;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50:

- che per l'ultimazione della realizzazione delle opere, presso il cantiere in oggetto, sono necessarie lavori per il convogliamento in fognatura delle acque di copertura del fabbricato e delle acque meteoriche del piazzale con l'inserimento di alcune caditoie e tratti di fognatura;
- che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- che il Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Benetti ha espresso parere favorevole, agli atti del prot. gen. n. 46404 del 06/09/2017, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

## **DETERMINA**

**per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate**

**1. di autorizzare** una proroga di 21 giorni naturali e consecutivi alla Ditta C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni – Società Cooperativa con sede a Livorno via Luigi Boccherini n.11, (C.F. e P.I. 01222090498) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 111 la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.

**2. di dare atto** che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 30/09/2017, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;

**3. di trasmettere** copia del presente provvedimento alla ditta C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni – Società Cooperativa, al Direttore Lavori Geom. Maurizio Benetti;

**4. di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":

- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
- ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L.

190/2012, e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto A7 n. 287/2016 - Sistemazione area esterna del Fabbricato di via Nuova Ponente 22/24.- Proroga per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni Società Cooperativa di Livorno.** ”, n° 260 del registro di Settore in data 06/09/2017

**Norberto Carboni**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 07/09/2017 al giorno 22/09/2017.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.