

Registro Generale N. 000189/2023 del 29/03/2023

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

**Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO. Finanziato Next Generation EU - Progetto n. 70/21 "Riqualificazione e rifunionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli". servizi di architettura ed ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuali servizi opzionali. R.T.P. Soc. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante). C.U.P. C93D21001400007: Riqualificazione fabbricati n. 2, 3, 8, 10 - CIG DERIVATO 9443701499; C.U.P. C93D21001410001: Riqualificazione fabbricati n. 4, 6, 7 - CIG DERIVATO 944376161C; C.U.P. C93D21001420001: Sistemazione lotto del complesso immobiliare - CIG DERIVATO 9443769CB4. Concessione di proroga di 21 giorni naturali e consecutivi per la consegna degli elaborati.**

**Premesso che:**

- Con determinazione S.U.A. UTd'A n. 545 del 23.06.2022 si aggiudicavano, in attesa di efficacia stante le verifiche sull'aggiudicatario in corso da parte della S.U.A. dell'Utd'A, i servizi di architettura ed ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il Progetto n. 70/21 in oggetto al R.T.P. composto dalla Soc. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) con sede in Via Galileo Galilei n. 220 a Modena C.F./P.IVA 00345720361 e dalla Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) con sede in Via Gasperina n. 118 a Roma C.F./P.IVA 11468301004 per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del -48,00% (pari ad euro 398.228,29), di euro 431.413,98 (+ oneri previdenziali + IVA ed esclusa l'opzione);
- con determinazione S.U.A. UTd'A n. 751 del 24.08.2022 si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui alla determinazione S.U.A. UTd'A n. 545 del 23.06.2022, stante la positiva verifica sull'aggiudicatario;
- che con Determinazione Dirigenziale del settore S5 n. 851 del 08.11.2022 si è preso atto dell'aggiudicazione di cui sopra e si sono acquisiti gli impegni di spesa a favore del RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) per l'incarico del servizio di architettura ed ingegneria inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuali servizi opzionali per il Progetto n. 70/21 "Riqualificazione e rifunionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli". Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE.CUI: S00184280360202200035 - Finanziato Next Generation EU per complessivi euro 547.378,06, esclusa l'eventuale opzione;
- che con verbale di cui al Prot. n. 83270 del 20.12.2022 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza fissando come termine ultimo per la consegna degli elaborati della progettazione definitiva il 25.03.2023;

**Dato atto** che relativamente la progettazione del fabbricato n.2 (centro diurno per disabili e centro socio riabilitativo residenziale per disabili), e dei fabbricati n. 4-6-7, (edilizia residenziale pubblica), sono necessari ulteriori approfondimenti sulla distribuzione interna, la destinazione d'uso dei locali e la tipologia di intervento

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

sulle strutture esistenti particolarmente degradate, al fine di una maggior chiarezza dell'impianto progettuale alla luce dei recenti incontri avvenuti sia con i Servizi sociali dell'Ente sia con la Soprintendenza e la Struttura sismica regionale;

**Vista** la richiesta ricevuta via pec in data 24/03/2023, assunta agli atti del protocollo com.le n. 21333 del 27/03/2023, il RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) inoltra formale richiesta di proroga dei tempi di consegna degli elaborati della progettazione definitiva per ulteriori 21 giorni naturali e consecutivi, per le ragioni di cui sopra;

**Richiamati:**

- l'art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il Regolamento Allegato E) al Programma delle Opere pubbliche e dei beni Culturali - Piani annuali 2013-2014-15-16-18 Opere Pubbliche – beni culturali – Edilizia scolastica Università del Commissario delegato Regione Emilia Romagna;
- la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

**1. di concedere** in accoglimento, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, al RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante), una proroga per l'ultimazione del servizio della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività opzionali per il progetto n. 70/21 "Riqualficazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli";

**2. di dare atto:**

- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il **15.04.2023**;
  - che il RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito;
- la presente proroga viene rilasciata nel rispetto delle milestone e target previsti e non dovrà generare in nessun modo ritardi nelle scadenze previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione M5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 - Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare".

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO