



**Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio
e Promozione economica e turistica**
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Carpi, lì 01/08/2018

**Oggetto: INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE DI CARPI – PARERE DEL RUP PER RICHIESTA PROROGA PER
ULTIMAZIONE INCARICO**

- Ditta Affidataria: RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., con sede legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, c.f. e p.iva 00345720361 (mandataria) e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica, con sede legale in Mantova, via Filippo Corridoni 56, c.f. e p.iva 00401140207 (mandante).
- Contratto in data 05/12/2017 prot. Gen. Comune di Carpi prot. Gen. n. 65042/2017 del 05/12/2017.

PARERE

Il sottoscritto Arch. Diego Tartari, Responsabile Unico del Procedimento dell'incarico in oggetto, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'affidataria, acquisita agli atti del Prot. Gen. del Comune di Carpi al n. 44090/2018 del 31/07/2018, la quale richiama una precedente richiesta inviata via e-mail in data 10/05/2018;

Preso atto che:

- 1_ la richiesta di proroga è pervenuta in conformità e nei termini previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2_ le motivazioni addotte dalla richiedente si ritengono fondate considerato che l'attività di raccolta dati di base e degli input di progetto non dipende solamente dall'affidataria dell'incarico in oggetto;
- 3_ le cause che hanno provocato un ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'affidataria.

RITIENE

di esprimere parere favorevole alla richiesta di proroga avanzata dall'affidataria dell'incarico, a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Si propone di concedere una proroga di 150 giorni naturali e consecutivi che protrarrà l'ultimazione dell'incarico al 30/10/2018.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Diego Tartari

