

Registro Generale N. 892/2023 del 09/11/2023

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEI  
MARCIAPIEDI. PROGETTO ESECUTIVO N. 57/2023 - ID 510 - C97H23000890005 - CIG:  
9979049BBC. - Concessione di proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei  
lavori alla ditta ESSE SERVIZI srl**

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 536 del 14/07/2023 con cui sono stati nominati i seguenti tecnici comunali del Settore S5 "Opere pubbliche – manutenzione della città", relativamente alla realizzazione del Prog. 57/2023 in oggetto: l'Ing. Calogero Filippello in qualità di Responsabile Unico del Progetto e il Geom. Giovanni Bellino in qualità di progettista;

**Visto** il progetto Esecutivo n. 57/2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEI MARCIAPIEDI", così come redatto dal Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della città" dal tecnico progettista Geom. Giovanni Bellino e validato dal Responsabile Unico di Progetto Ing. Calogero Filippello, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 136 del 21/07/2023 per una spesa complessiva di euro 180.000,00;

**Richiamata** la Determina dirigenziale n.563 del 27/07/2023 di aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi al Prog. N. 57/23 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEI MARCIAPIEDI", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, (Trattativa Diretta n. 3674524) all'Operatore Economico ESSESERVIZI SRL, con sede legale nel comune di Medolla (MO), via Pontiroli Guido n. 2/1 Medolla – P.I. 03810340368, che ha offerto una percentuale di ribasso del 1,50% da applicare all'importo a base di gara € 127.200,00 (comprensivo di € 3.180,00 per oneri della sicurezza e € 27.984,00 per costo della manodopera non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, per un importo lordo complessivo pari ad € **153.426,54**;

**Dato atto** che contestualmente con la citata Determina n. 563/2023 è stato nominato il Geom. Giovanni Bellino, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, quale Direttore dei lavori del Prog. 57/2023 in oggetto;

**Premesso che:**

- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 28/07/2023 come da verbale agli atti al prot 0050048 del 28/07/2023;
- il termine per l'ultimazione è pari a 90 giorni dal verbale di consegna suddetto.
- con nota del 28/09/2023 acquisita al protocollo del Comune di Carpi in data 28/09/2023 al n. 61883 l'impresa ESSE SERVIZI srl con sede Medolla (MO) in via G. Pontiroli n. 2/1, ha formalmente

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di 30 (diconsi trenta) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma di progetto, la prematura scomparsa di uno stretto parente nonché socio della stessa Impresa e che ciò ha comportato dover affrontare l'iter procedurale, per assicurare la continuità dell'attività aziendale secondo normativa di settore.

**Considerato** che il Direttore dei lavori, Geom. Giovanni Bellino, con propria relazione del 30/10/2023, acquisita agli atti del procedimento in data 30/10/2023 al prot. n. 69439, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa ESSE SERVIZI srl e, soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore per sua colpa o per negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi;

**Vista** l'allegata Relazione firmata digitalmente dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Calogero Filippello in data 31/10/2023, acquisita agli atti del Prot\_71602 del 09/11/2023, nella quale propone la concessione di proroga di 30 giorni, identificando il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del **24-11-2023**;

**Richiamato** l'art. 121 "Sospensione dell'esecuzione", comma 8 del D.Lgs 36/2023.

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

- 1. Di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 121 "Sospensione dell'esecuzione", comma 8 del D.Lgs 36/2023 alla ditta ESSESERVIZI SRL, con sede legale nel comune di Medolla (MO), via Pontiroli Guido n. 2/1 Medolla – P.I. 03810340368 una **proroga di 30 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori, di cui al Prog. **57/2023** "Manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi";
- 2. Di dare atto:**
  - che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 24-11-2023;
  - che la proroga viene concessa a condizione che la ditta ESSESERVIZI SRL non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO



**CITTÀ DI  
CARPI**

SETTORE S5  
*Opere Pubbliche e manutenzione della Città*

**LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEI MARCIAPIEDI.  
PROGETTO ESECUTIVO N. 57/2023 - ID 510 - C97H23000890005 – CIG: 9979049BBC**

IMPRESA APPALTATRICE: ESSE SERVIZI srl con sede a Medolla (MO) in via G. Pontroli n. 2/1

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n. 563 del 27/07/2023

CONTRATTO: in corso di stipula

IMPORTO DEI LAVORI: € 125.759,46 + iva

### **RELAZIONE RUP SU RICHIESTA PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI**

(art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto e art. 121 del D.Lgs. 36/2023)

#### **Premesso che:**

- I lavori in oggetto sono stati consegnati in data **28/07/2023** come da verbale agli atti al prot 0050048 del 28/07/2023;
- Il termine per l'ultimazione è pari a 90 giorni dal verbale di consegna suddetto. Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto e quindi il 25/10/2023;
- Con nota del 28/09/2023 acquisita al protocollo del Comune di Carpi in data 28/09/2023 al n. 61883 l'impresa ESSE SERVIZI srl con sede Medolla (MO) in via G. Pontroli n. 2/1, ha formalmente avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di 30 (diconsi trenta) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma di progetto, la prematura scomparsa di uno stretto parente nonché socio della stessa Impresa e che ciò ha comportato dover affrontare l'iter procedurale, per assicurare la continuità dell'attività aziendale secondo normativa di settore.

#### **Visto che:**

Il Direttore dei lavori con propria relazione del 30/10/2023, acquisita agli atti del procedimento in data 30/10/2023 al prot. n. 69439, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa ESSE SERVIZI srl e, soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore per sua colpa o per negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 30 (diconsi trenta) giorni naturali e consecutivi.



Sulla scorta di quanto sopra, il sottoscritto RUP condivide il parere espresso dalla Direzione dei Lavori e ritiene che si possa autorizzare alla ditta ESSE SERVIZI srl la concessione di una proroga di 30 (diconsi trenta) giorni naturali e consecutivi.

Pertanto, il termine di l'ultimazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEI MARCIAPIEDI. PROGETTO ESECUTIVO N. 57/2023 ID 510" verrebbe stabilito alla data del **24.11.2023**, a condizione che la ditta non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta.

Carpi, vedi data firma digitale

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ing. Calogero FILIPPELLO  
(documento f.to digitalmente)

Firmato digitalmente da: Calogero  
Filippello  
Data: 31/10/2023 12:46:40