

MISSIONE: M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

COMPONENTE: M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica

MISURA: 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Prog. n. 65/22 Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria Leonardo D. Vinci, Carpi". _C.U.P : C94D22001120006 - CIG: 9398170F37.

CONCESSIONE DI PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Considerato:

che con Determina Dirigenziale n. 689 del 12/09/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta EFEN SRL Via P. Bembo n. 40, 41123 Modena, per un importo complessivo di € €115.756,12 + IVA, di cui € 109.611,61 per lavori e € 6.144,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, come da Contratto di Scrittura privata del 28/02/2023 Prot. n. 14691 del 28/02/2023;

- che i lavori sono stati consegnati con apposito Verbale di Consegna in via d'urgenza il 14/09/2022 Prot. 59076 del 14/09/2022
- che i lavori, della durata di 220 giorni come da Capitolato speciale d'appalto, art. 13, dovrebbero concludersi entro il 22 Aprile 2023;
- che la Ditta ha richiesto una proroga di 150 giorni, come da Prot. n. 15275 del 02/03/2023, allegata alla presente;
- Che il Direttore dei lavori, Ing. Sergio Violetta, si è dichiarato in tal senso favorevole, con lettera Prot. n. 18306 del 14/03/2023.

La sottoscritta Geom. Cristina Merighi, in qualità di Responsabile del Procedimento delle opere in oggetto

PROPONE DI CONCEDERE

La proroga di giorni **150 naturali** e consecutivi per l'ultimazione dei lavori e si prende atto che il nuovo termine per l'ultimazione di parte dei lavori risulta essere il **19/09/2023**.

La decisione riguarda l'approvvigionamento dei materiali ma soprattutto le possibili interferenze con l'attività didattica nonché la richiesta della scuola stessa di iniziare le lavorazioni più rumorose possibilmente a ridosso della conclusione delle attività. Rimane inteso che tale concessione non potrà essere motivo per accampare diritti o maggiori pretese oltre a quanto già disciplinato dal contratto in essere.

Carpi li, 24/03/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Cristina Merighi
(firmato digitalmente)