



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMBIENTE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 250 del 18/09/2015**

Registro del Settore  
N. 114 del 18/09/2015

**Oggetto:** **Perizia suppletiva e di variante relativa alla "Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il Parco della Resistenza di Soliera" Impegni di spesa. (Codice CUP: J36J15000080004 - Codice CIG: 62093906B9) (CIG Z40160E4F9 per opere complementari)**

**Perizia suppletiva e di variante relativa alla "Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il Parco della Resistenza di Soliera" – Impegni di spesa. (Codice CUP: J36J15000080004 - Codice CIG: 62093906B9) – (CIG Z40160E4F9 per opere complementari)**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

**Premesso che** con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 10/09/2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010, nonché le opere complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 relative all'intervento "Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il Parco della Resistenza di Soliera" che hanno comportato l'aumento dell'importo di quadro economico da Euro 70.000,00 ad Euro 76.000,00 e l'importo contrattuale da Euro 51.464,33 ad Euro 58.254,33 di cui: Euro 51.929,25 per fornitura con posa in opera, Euro 1.485,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 4.840,00 per opere complementari; oltre Iva 22% per complessivi Euro 71.070,28 come evidenziato nel quadro economico così come rimodulato:

### CHIOSCO BAR PARCO DELLA RESISTENZA INTERVENTO DI MESSA IN ESERCIZIO PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO

quadro economico					
		base gara	aggiudicazione	allacciamenti	variante
		da Euro	a Euro	a Euro	
<b>A</b>	<b>Forniture e servizi</b>				
A.1	progettazione e fornitura con posa di chiosco di cui:				
	<i>struttura e opere edili</i>	€ 19.000,00	18.559,00	18.559,00	20.509,00
	<i>impianto elettrico</i>	€ 8.099,69	7.911,70	7.911,70	7.911,70
	<i>impianto idrico e di condizionamento</i>	€ 4.764,06	4.653,48	4.653,48	4.653,48
	<i>platea di fondazione</i>	€ 7.995,00	7.809,44	7.809,44	7.809,44
	<i>pavimentazione esterna (marciapiede)</i>	€ 1.879,48	1.835,86	1.835,86	1.835,86
	<i>Reti – allaccio elettrico, idrico, fognario</i>	€ 9.428,60	9.209,77	9.209,77	9.209,77
	<b>totale</b>	€ <b>51.166,83</b>	<b>49.979,25</b>	<b>49.979,25</b>	<b>51.929,25</b>
<b>B</b>	<b>oneri della sicurezza</b>				
B.1	oneri della sicurezza	€ 1.485,08	1.485,08	1.485,08	1.485,08
	<b>totale</b>	€ <b>1.485,08</b>	<b>1.485,08</b>	<b>1.485,08</b>	<b>1.485,08</b>
<b>A+</b>		€ <b>52.651,9</b>			
<b>B</b>	<b>Importo a base di gara</b>	€ <b>1</b>	<b>51.464,33</b>	<b>51.464,33</b>	<b>53.414,33</b>
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione</b>				
C.0	Opere complementari	€ --	--	--	4.840,00
C.1	oneri allaccio idrico (1/2"-3m <sup>3</sup> /h)	€ 1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
C.2	nulla osta fognature	€ 156,00	156,00	0,00	0,00
C.3	oneri allaccio elettrico (15 kw)	€ 1.353,83	1.353,83	1.353,83	1.353,83
C.4	imprevisti	€ 643,22	643,22	643,22	0,00
C.5	incentivo	€ 939,64	939,64	939,64	1.075,44
C.6	collaudo strutturale	€ 490,00	490,00	490,00	490,00
C.7	contributo Anac – Avcp	€ 30,00	30,00	30,00	30,00
	<b>totale somme a disposizione</b>	€ <b>5.018,69</b>	<b>5.018,69</b>	<b>4.862,69</b>	<b>9.195,27</b>
<b>D</b>	<b>Iva</b>				
D.0	iva su opere complementari – 22%	€ --	--	--	1.064,80
D.1	iva su A+B – 22%	€ 11.583,42	11.322,15	11.322,15	11.751,15
D.2	iva su c.1 – 10%	€ 140,60	140,60	140,60	140,60

D.3	iva su c.2 – 22%	€	34,32	34,32	0,00	0,00
D.4	iva su c.3 – 22%	€	297,84	297,84	297,84	297,84
D.5	iva su c.4 – 22%	€	141,51	141,51	141,51	0,00
D.6	cassa+iva su c.6 – 4%+22%	€	131,71	131,71	131,71	131,71
	<b>totale iva</b>	€	<b>12.329,40</b>	<b>12.068,13</b>	<b>12.033,81</b>	<b>13.386,11</b>
<i>ECONOMIE</i>					1.448,85	1.639,17
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

**Considerato che** a seguito dell'approvazione di detta variante e delle opere complementari sopraccitate è necessario aggiudicare le opere suppletive e complementari alla ditta affidataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa e le spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/06 conseguenti all'aumento dell'importo dei lavori;

**Dato atto che:**

- con l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante ed opere complementari viene modificato l'importo del quadro economico dei lavori, che viene elevato da Euro 70.000,00 ad Euro 76.000,00;
- la maggiore spesa dell'importo di complessivi Euro 6.000,00 trova copertura nelle maggiori somme messe a disposizione sul capitolo 3392 – Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi e verde pubblico” del PEG 2015;
- l'importo contrattuale dei lavori viene elevato **da Euro 51.464,33 ad Euro 58.254,33** di cui: Euro 51.929,25 per fornitura con posa in opera, Euro 1.485,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Euro 4.840,00 per opere complementari, oltre Iva 22% per complessivi Euro 71.070,28;
- per l'esecuzione delle suppletive e complementari, sono stabiliti 15 (quindici) giorni naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale, che viene fissata pertanto al 30/09/2015;
- per le sole opere complementari pari ad Euro 4.840,00 oltre Iva è obbligatorio richiedere un nuovo **CIG Z40160E4F9** ai sensi delle procedure ANAC;
- è prevista una maggiore spesa per competenze tecniche pari ex art. 92 D.Lgs. 163/06 pari ad **Euro 135,80** ;

**Vista** la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse,

con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## **D E T E R M I N A**

**DI AFFIDARE** le opere suppletive e complementari di cui alla variante in corso d'opera relativa alla "Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il Parco della Resistenza di Soliera" , approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 10/09/2015, all'impresa Modulcasa Line S.p.A. con sede in via Martini n. 3 43029 Bannone di Traversetolo (PR) – C.f. e P.Iva 01735830349 , affidataria dell'appalto principale, ai prezzi stabiliti nel verbale concordamento nuovi prezzi e nell'Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**DI DARE ATTO CHE** l'importo contrattuale viene elevato **da Euro 51.464,33 ad Euro 58.254,33** di cui: Euro 51.929,25 per fornitura con posa in opera ed Euro 1.485,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 62093906B9); Euro 4.840,00 per opere complementari (CIG Z40160E4F9); oltre Iva 22% per **complessivi Euro 71.070,28**;

**DI STABILIRE** che l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

**DI STABILIRE** che tutte le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

### **DI DARE ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 311 del DPR 05/10/2010 n. 207, il presente atto costituisce atto aggiuntivo da sottoscrivere da parte dell'Appaltatore;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato adeguato dal Coordinatore in fase di Esecuzione tramite la redazione del nuovo cronoprogramma e del layout di cantiere degli interventi di cui alla variante e i costi della sicurezza sono invariati;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **Euro 8.419,60** con imputazione al capitolo 3392 – Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi e verde pubblico” (siope 2108) del PEG 2015 dove si trova la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto ad Euro 6.790,00 oltre Iva 22% per complessivi **Euro 8.283,80** a favore dell'impresa Modulcasa Line S.p.A. con sede in via Martini n. 3 43029 Bannone di Traversetolo (PR) – C.f. e P.Iva 01735830349 per l'esecuzione delle lavorazioni di cui:
  - alla perizia di variante per Euro 1.950,00 oltre Iva 22% (CIG: 62093906B9);
  - Alle opere complementari per Euro 4.840,00 oltre Iva 22% (CIG Z40160E4F9)
- quanto a Euro **135,80** a titolo di integrazione delle spese tecniche ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

**DI DARE ATTO** che:

- la spesa complessiva di **Euro 8.419,60** derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto così come modificato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 10/09/2015;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento e' stimato per **Euro 8.419,60** nell'esercizio 2015;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità in un'unica soluzione al termine dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

**DI FAR FIRMARE** all'impresa Modulcasa Line S.p.A. copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per accettazione;

**DI DARE ATTO** che il quadro economico dei lavori, come risultante dalla Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 10/09/2015 rimane invariato come segue:

**CHIOSCO BAR PARCO DELLA RESISTENZA**  
INTERVENTO DI MESSA IN ESERCIZIO  
PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO

quadro economico					
		base gara	aggiudicazione	allacciamenti	variante
		da Euro	a Euro	a Euro	
<b>A</b>	<b>Forniture e servizi</b>				
A.1	progettazione e fornitura con posa di chiosco di cui:				
	<i>struttura e opere edili</i>	€ 19.000,00	18.559,00	18.559,00	20.509,00
	<i>impianto elettrico</i>	€ 8.099,69	7.911,70	7.911,70	7.911,70
	<i>impianto idrico e di condizionamento</i>	€ 4.764,06	4.653,48	4.653,48	4.653,48
	<i>platea di fondazione</i>	€ 7.995,00	7.809,44	7.809,44	7.809,44
	<i>pavimentazione esterna (marciapiede)</i>	€ 1.879,48	1.835,86	1.835,86	1.835,86
	<i>Reti – allaccio elettrico, idrico, fognario</i>	€ 9.428,60	9.209,77	9.209,77	9.209,77
	<b>totale</b>	€ <b>51.166,83</b>	<b>49.979,25</b>	<b>49.979,25</b>	<b>51.929,25</b>
<b>B</b>	<b>oneri della sicurezza</b>				
B.1	oneri della sicurezza	€ 1.485,08	1.485,08	1.485,08	1.485,08
	<b>totale</b>	€ <b>1.485,08</b>	<b>1.485,08</b>	<b>1.485,08</b>	<b>1.485,08</b>
<b>A+</b>		€ <b>52.651,9</b>			
<b>B</b>	<b>Importo a base di gara</b>	€ <b>1</b>	<b>51.464,33</b>	<b>51.464,33</b>	<b>53.414,33</b>
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione</b>				
C.0	Opere complementari	€ --	--	--	4.840,00
C.1	oneri allaccio idrico (1/2"-3m <sup>3</sup> /h)	€ 1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
C.2	nulla osta fognature	€ 156,00	156,00	0,00	0,00
C.3	oneri allaccio elettrico (15 kw)	€ 1.353,83	1.353,83	1.353,83	1.353,83
C.4	imprevisti	€ 643,22	643,22	643,22	0,00
C.5	incentivo	€ 939,64	939,64	939,64	1.075,44
C.6	collaudo strutturale	€ 490,00	490,00	490,00	490,00
C.7	contributo Anac – Avcp	€ 30,00	30,00	30,00	30,00
	<b>totale somme a disposizione</b>	€ <b>5.018,69</b>	<b>5.018,69</b>	<b>4.862,69</b>	<b>9.195,27</b>
<b>D</b>	<b>Iva</b>				
D.0	iva su opere complementari – 22%	€ --	--	--	1.064,80

D.1	iva su A+B – 22%	€	11.583,42	11.322,15	11.322,15	11.751,15
D.2	iva su c.1 – 10%	€	140,60	140,60	140,60	140,60
D.3	iva su c.2 – 22%	€	34,32	34,32	0,00	0,00
D.4	iva su c.3 – 22%	€	297,84	297,84	297,84	297,84
D.5	iva su c.4 – 22%	€	141,51	141,51	141,51	0,00
D.6	cassa+iva su c.6 – 4%+22%	€	131,71	131,71	131,71	131,71
			<b>12.329,4</b>			
	<b>totale iva</b>	€	<b>0</b>	<b>12.068,13</b>	<b>12.033,81</b>	<b>13.386,11</b>
<i>ECONOMIE</i>				1.448,85	1.639,17	4,29
			<b>70.000,0</b>			
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

**DI DARE ATTO** che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

**DI OTTEMPERARE** agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, disponendo la pubblicazione sul sito Internet istituzionale del presente atto.

L'istruttore  
Paola Vincenzi

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante relativa alla "Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il Parco della Resistenza di Soliera" Impegni di spesa. (Codice CUP: J36J15000080004 - Codice CIG: 62093906B9) (CIG Z40160E4F9 per opere complementari)

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
1	2015	1950	3392	0	
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U 317	1		2108
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi e verde pubblico		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	62093906B9	<b>CUP</b>	J36J15000080004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
2	2015	4840	3392	0	
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U 317	1		2108
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi e verde pubblico		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z40160E4F9	<b>CUP</b>	J36J15000080004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
3	2015	135.8	3392	0	
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U 317	7		2108
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi e verde pubblico		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	62093906B9	<b>CUP</b>	J36J15000080004	

Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 250 DEL 18/09/2015 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 18/09/2015*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**



Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Perizia suppletiva e di variante relativa alla "Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il Parco della Resistenza di Soliera" Impegni di spesa. (Codice CUP: J36J15000080004 - Codice CIG: 62093906B9) (CIG Z40160E4F9 per opere complementari)** ”, n° 114 del registro di Settore in data 18/09/2015

**ELISA TOMMASINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .