



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E
AMBIENTE**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 97 del 15/04/2020

Registro del Servizio
N. 43 del 30/03/2020

**OGGETTO: Riqualficazione Viale Martiri: approvazione
perizia suppletiva -CUP I73D17000740004 - CIG
7803547AB1**

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campogalliano n. 111 del 14/11/2018, si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo denominato: "Riqualificazione viale Martiri della Liberta" CUP I73D17000740004 - CIG 7803547AB1, autorizzando altresì l'utilizzo del ribasso di gara per maggiori lavorazioni che si fossero rese necessarie ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto.

A seguito di ribasso di gara risulta disponibile la somma di euro 212.469,93.

A seguito dell'intervento di AS-reti gas e Aimag spa, intervenuti lungo tutto il viale Martiri al fine di rinnovare la rete gas e la rete fognaria esistente nonché per lo stato di conservazione del suolo pubblico delle aree limitrofe al Viale Martiri, si è reso necessario procedere ad alcune modifiche progettuali che hanno comportato una diminuzione quantitativa di alcune lavorazioni nonché la necessità di procedere alla realizzazione di maggiori opere utili a migliorare l'intervento complessivo di riqualificazione del quartiere.

A seguito della predisposizione di variante suppletiva, redatta dal direttore dei lavori Geom. Serpini Giovanni, in data 25/02/2020, con delibera della giunta comunale del Comune di Campogalliano n. 21, del 09/03/2020, si deliberava di approvare le maggiori lavorazioni di cui agli elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a seguito elencati:

- Relazione tecnico-economica maggiori opere
- Tavola maggiori opere
- Computo metrico estimativo/Elenco nuovi prezzi/Quadro economico
- Analisi prezzi
- Integrazione CSA

per i suddetti interventi si è reso necessario stabilire nuovi prezzi unitari.

Visti:

- l'art. 106 d el D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Geom. Serpini Giovanni, in data 25/02/2020 secondo gli elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e consistenti in:
 - Relazione tecnico-economica maggiori opere
 - Tavola maggiori opere
 - Computo metrico estimativo/Elenco nuovi prezzi/Quadro economico
 - Analisi prezzi
 - Integrazione CSA
 - Atto di sottomissione firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC (p.i. 02057840353), per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 101.737,18, esclusa iva.

Preso atto che

in accordo al bando di gara, le modifiche di cui alla predetta perizia di variante e suppletiva rientrano nelle previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. e) modifiche non sostanziali, in quanto le lavorazioni:

- non alterano le condizioni di gara in quanto fin dall'avviso si era data informazione sulla possibilità poter procedere a maggiori lavorazioni fino ad un importo contrattuale complessivo non superiore ad euro 700.000,00;
- non altera l'importo economico del contratto in modo non previsto dal bando di gara e di conseguenza dal contratto a favore dell'aggiudicatario;
- l'estensione di contratto risulta di ridotta entità;
- non trova applicazione l'art.106 c. 4 lett. d del D.lgs 50/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b, considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi.

Ai sensi dell'art.4 dello schema atto di sottomissione, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, l'impresa ha prestato una cauzione integrativa corrispondente a quanto previsto all'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/16 e s.m.i., pari a € 10.511,49 (euro diecimilacinquecentoundici,49) (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso). Alla garanzia di cui al presente articolo sono applicate le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#), del D.lgs 50/16 e s.m.i.

Visti:

il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022", dichiarata immediatamente eseguibile;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;

la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

lo statuto comunale;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il regolamento di contabilità;

il regolamento dei contratti;

i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Accertato che:

in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che:

il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Geom. Serpini Giovanni, in data 25/02/2020 secondo gli elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e consistenti in:

- . Relazione tecnico-economica maggiori opere
- . Tavola maggiori opere
- . Computo metrico estimativo/Elenco nuovi prezzi/Quadro economico
- . Analisi prezzi
- . Integrazione CSA;

2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC (p.i. 02057840353);

3) di approvare l'atto di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva, allegato al presente atto quale

parte integrante e sostanziale, firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC (p.i. 02057840353), per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 101.737,18, esclusa iva;

4) di dare atto che le maggiori opere, per complessivi euro 124.119,36 (Iva inclusa), trovano copertura al capitolo 48101 art. 703 denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali" del bilancio di previsione 2019/2021 (annualità 2020) con le seguenti modalità:

- per euro 75.000,00 all'impegno 2019/278;
- per euro 49.119,36 all'impegno 2019/280;

5) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2020;

6) di dare atto che il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito di perizia suppletiva, risulta essere il seguente:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA RIDETERMINATO (AL NETTO DEL RIBASSO)			
a)	Importo dei lavori a base di appalto		
	a misura da contratto		€ 536.689,19
	a corpo da contratto		€ 0,00
		Totale a)	€ 536.689,19
b)	Sicurezza da contratto		€ 17.625,90
		Totale	€ 554.315,09
c)	Maggiori opere al netto del ribasso (a corpo)		€ 141.193,14
d)	Minori opere al netto del ribasso		€ 39.455,96
e)	Sicurezza maggiori opere		0
e')		Totale(a+b+c-d+e)	€ 656.052,26
Somma disposizione			
f)	incentivo funzioni tecniche		€ 13.825,66
g)	Spese cse		€ 7.440,00
h)	Residuo somme a disposizione(art. 106 c.1, lett a) derivanti da economie di gara		€ 71.916,24
i)	Residuo somme a disposizione non utilizzabili ai sensi dell'art.106,c.1, lett.a)		€ 16.434,34
l)		Totale (f+g+h+i)	€ 109.616,24
m)	Iva sui lavori		€ 144.331,50
		Totale (e+l+m)	€ 910.000,00

7) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11, del 14/11/2018 e posto a gara, previa verifica della prestazione a carico dell'Impresa della cauzione integrativa pari ad € 10.511,49 ai sensi dell'art. 4 dello schema atto di sottomissione, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

8) di dare atto che l'incidenza complessiva delle opere di cui alla perizia di variante e suppletiva risulta inferiore ad 1/5 dell'importo del contratto;

9) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Riqualificazione Viale Martiri: approvazione perizia suppletiva -CUP I73D17000740004 - CIG 7803547AB1

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2020	75000	48101 - 0703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
7859792989	2019	278			
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC - Maggiori opere		
		Codice Creditore	200629		

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
2	2020	49119.36	48101 - 703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
7859792989	2019	280			
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC - Maggiori opere		
		Codice Creditore	200629		

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 97 DEL 15/04/2020 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 10/04/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Riqualificazione Viale Martiri: approvazione perizia suppletiva -CUP I73D17000740004 - CIG 7803547AB1**”, n° 43 del registro di settore in data 30/03/2020

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 15/04/2020 al giorno 30/04/2020.