




Comune di Campogalliano
Settore III - Servizi al Territorio

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA DEL PASSATORE

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

TAV. 03

Atto Sottomissione



Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile del III° Settore
Servizi al Territorio
Arch. Daniela De Angelis



Progettista e Direzione Lavori
Geom. Giovanni Serpini

DATI GENERALI DELL'APPALTO

Impresa esecutrice: Mantova Agricoltura S.r.l.
Con sede in: Via Malpensa 5/a, Fossato -46040 RODRIGO (MN)
C.F. e Partita IVA: 01057130187 - 01585480203.

Progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30.05.2022;
Provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione con Determinazione n. 145 del 20.06.2022;
Giorni utili per dare ultimati i lavori: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.
Penale per ogni giorno di ritardo: 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

Importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,15%, esclusa IVA: **118.323,47 €** per lavori a misura, **3.800,00 €** per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di lavori e oneri della sicurezza di **122.123,47 € + 26.867,16 €** per IVA, per un importo complessivo di **148.990,63 €**.

Si premette quanto segue:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30.05.2022 si approvava il progetto esecutivo redatto dal Geom. Giovanni Serpini dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- con determinazione n. 145 del 20.06.2022 si procedeva all'affidamento dei lavori in via d'urgenza all'Impresa Mantova Agricoltura S.r.l. per l'importo di 118.323,47 € per lavori a misura, 3.800,00 € per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di lavori e oneri della sicurezza di 122.123,47 € + 26.867,16 € per IVA, per un importo complessivo di 148.990,63 €, in pendenza delle formali verifiche di legge;
- con contratto Rep. 4408 del 12.09.2022 si affidarono i lavori alla ditta Mantova Agricoltura S.r.l.;

Si richiama quanto segue:

- gli elaborati del progetto esecutivo, approvati con Delibera di Giunta Comunale n.58 del 30.05.2022:
 - Relazione tecnica e quadro economico
 - Capitolato speciale d'appalto
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Elenco nuovi prezzi
 - Computo Metrico Estimativo
 - Elaborati Grafici/Fotografici
 - Cronoprogramma
 - Piano di sicurezza in fase di progetto ed esecuzione
- il verbale di consegna dei lavori del 22.08.2022 (prot. 9032 del 22.08.2022), con il quale si fissava il termine dei lavori al 21.10.2022 (60 giorni naturali consecutivi).



ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il Direttore dei Lavori,

RICHIAMATI

- il codice degli appalti (d.lgs. 50 del 18/04/2016 es.m.i.);
- la determinazione n. 145 del 20.06.2022.

CONSIDERATO

- che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire lavorazioni non previste dal contratto e non comprese negli elaborati di progetto, per le cause dettagliatamente descritte nella relazione della presente perizia suppletiva e di variante;
- le opere che si rendono necessarie sono quelle riportate negli elaborati allegati al presente atto:

1. Relazione Tecnica con Nuovo Quadro Economico;
2. Quadro Comparativo;
3. Atto di Sottomissione;
4. Elenco Nuovi Prezzi.

- che è pertanto necessario variare le condizioni previste con il contratto sopracitato;

con il Sig. Burato Davide, in qualità di Direttore Tecnico Cantiere munito di apposita delega della ditta Mantova Agricoltura Srl

SI CONVIENE

- che l'impresa si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo i documenti allegati al presente atto, lavori, dettagliatamente descritti ed individuati negli elaborati allegati alla presente perizia:

1. Relazione Tecnica con Nuovo Quadro Economico;
2. Quadro Comparativo;
3. Atto di Sottomissione;
4. Elenco Nuovi Prezzi.

- che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nell'affidamento sopra citato e agli stessi prezzi unitari, applicando il ribasso offerto in sede di gara del 7,15%;

- che l'importo contrattuale dei lavori (pari a 122.123,47 €), a seguito dei maggiori lavori da eseguire, si modifica in 130.536,22 € (I.V.A. esclusa);

- di prestare, a garanzia della regolare esecuzione delle opere aggiuntive, apposita garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, a copertura di un importo di €. 8.412,75.



Termini di esecuzione dei lavori

In base al calcolo analitico riportato nella relazione tecnica di perizia discende che il tempo utile per eseguire le opere aggiuntive è pari a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, aggiuntivi rispetto ai 60 giorni naturali e consecutivi contrattuali già previsti.

Altre condizioni specifiche

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, che lo sottoscrive senza riserva alcuna dichiarando che l'intervenuta variazione dell'importo e dei tempi contrattuali non costituisce per l'Impresa motivo per richieste di qualsivoglia maggior onere, né per il prolungarsi del cantiere (e sue conseguenti spese di mantenimento e generali), né per l'intervenuta modifica sulla quantità delle lavorazioni da eseguirsi.

Il presente atto sarà impegnativo per la Stazione Appaltante soltanto dopo le intervenute approvazioni di legge.

Campogalliano,

L'Impresa

MANTOVA AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.

Via Mafalda, 5/A
46041 FOSCARIN (Mantova)
Tel. 0376 634 634
Fax 0376 634 634
P.IVA: 0158548 029 3



Il Direttore dei Lavori

GEOM. GIOVANNI SERPINI



Visto il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. DANIELA DE ANGELIS